MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 612/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Martes, 28 de Mayo de 2024

A: **Abg. Eligio Méndez**	**Cargo:** Jefe UFC	**Secretaria y/o Dependencia:** Unidad de Fiscalización de Contratos
DE: **Ing. Fernando Oreggioni**	**Cargo:** Secretario Departamental	**Secretaria y/o Dependencia:** Secretaría de Obras Públicas
Asunto: *L.C.D. N° 30/2023: "Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepó sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José L. Oviedo"- Plurianual – I.D. N° 436.867 – Contrato N° 81/2023 – ITINERA S.A.*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 3331/2024, presentado por el ***Ing. Juan Fernando Canatta,*** *representante de la Empresa contratista* ***ITINERA S.A.,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 30/2023: "Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepó sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José L. Oviedo"- Plurianual – I.D. N° 436.867 – Contrato N° 81/2023, en relación a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo, donde se expresa que durante el mes de mayo del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción del empedrado, debido a que la tierra debe estar seca y sólida, sin acumulación de aguas, charcos, ni barros para evitar asentamientos posteriores.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 21 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Recepción
28/05/24
10:05