MEMORANDUM S.O.P.T. N° 364/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes, 08 de Abril de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 30/2023: "Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José L. Oviedo" – Plurianual – ID N° 436.867 – Contrato N° 81/2023 – ITINERA SA*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2249/2024, presentado por el ***Ing. Juan Fernando Canatta,*** *representante de la Empresa contratista* ***ITINERA S.A.,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 30/2023: "Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José L. Oviedo" – Plurianual – ID N° 436.867 – Contrato N° 81/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico según Memorando N° 42/2024 del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo, que, durante el mes de marzo del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que las lluvias ocasionan atrasos en la construcción del Empedrado, registrados en su respectivo Libro de Obra.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 16 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Contratos
08-04-24
10:38

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa