**M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 571/2024**

*Secretaría de Obras Publicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

Fecha: Lunes, 20 de Mayo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***A:***<br>***Abg. Eligio Méndez*** | ***Cargo:***<br>*Jefe UFC* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Unidad de Fiscalización de Contratos* |
| ***DE:***<br>***Ing. Fernando Oreggioni*** | ***Cargo:***<br>*Secretario Departamental* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Secretaría de Obras Públicas* |
| ***Asunto:*** *L.C.D. N° 46/2023: "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty – Cruce Lorito"- Plurianual – I.D. N° 437.094 – Contrato N° 90/2023 – ING. DIEGO JARA ESTIGARRIBIA – DJ INGENIERÍA* | | |

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 3008/2024, presentado por el* ***Ing. Diego Jara Estigarribia,*** *representante de la Empresa contratista* ***DJ INGENIERÍA,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 46/2023: "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty – Cruce Lorito"- Plurianual – I.D. N° 437.094 – Contrato N° 90/2023, sobre su pedido de prorroga de plazo.*

*En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Diego Saldivar, donde se expresa que, durante el mes de abril del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción del empedrado debido a que la tierra debe estar bien seca y solida sin acumulación de charcos ni barros para evitar asentamientos posteriores.*

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de* ***prórroga de plazo por un total de 21 días por inclemencias climáticas.***

*Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.*

*Atentamente.*

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

20/05/24