CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ESTADISTICA DE LLUVIA

Días / Meses	Año 20202																													Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Julio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0.2	B	0.2	B	5.5	2.4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,7	B	B	B	-	0
Agosto	B	B	T	B	2.0	13.2	H	B	T	B	B	B	B	B	0.1	B	7.3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	2
Septiembre	4.3	B	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13.4	3.9-H	3.8	1.7	B	B	2.6	0.1	B	3.2	0.7	6.6	7.3		-	2
Octubre	B	B	B	0.8	40.8	6.8-H	B	B	11.2	28.8	H	B	19.7	H	B	B	3.0	B	30.7	15:2	H	B	B	B	B	51.4	H	H	88.0	32.8	1.5-H	-	16
Noviembre	B	B	B	B	B	B	B	B	T	19.2	H	96.7	H	H	B	B	B	B	B	11.3	20.1	H	B	B	B	B	B	B	B	15.4		-	9
Diciembre	19	H	B	B	B	B	B	B	B	5.9	B	0.6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8.7	B	B	B	B	-	2
																																-	
																																-	
																																-	
																																-	
																																-	
																																-	
																																-	31

Referencias

	Sin actividad por lluvia
	Terreno Humedo
B	Bueno
T	Presipitacion no medible

		x	<	10mm	No afecta a la obra
10 mm	<	x	<	40mm	1 (un) día afectado
40 mm	<	x	<	100mm	2 (dos) días afectados
		x	>	100mm	3 (tres) días afectados

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

13 (trece)