PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000856

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26,91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pablo Dagnese de Limpieza Progr. 81500 - 91000

Equipo: Fecha: 11/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 11965	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
81500	E	2,0		186			11011		
	T	1,5		191			11006		
		2,5		215			10982		
		8,0		210			10987		
	D	5,0		195			11002		
		6,5		197			11000		
		8,0		188			11009		
81520	E	2,0		179			11018		
	T	2,0		179			11019		
		3,0		216			10981		
		7,5		212			10985		
	D	5,0		202			10995		
		7,5		187			11010		
81540	E	2,0		188			11009		
	T	2,0		188			11009		
		3,0		216			10981		
		8,0		213			10984		
	D	5,0		206			10991		
		7,5		222			10974		
81560	E	2,0		181			11016		
	T	2,5		195			11002		
		8,5		210			10987		
		7,5		213			10984		
	D	5,0		201			10996		
		7,5		211			10986		
81580	E	2,0		160			11037		
	T	2,5		172			11025		
		3,5		220			10977		
		7,5		222			10975		
	D	5,0		191			11006		
		6,5		202			10995		
		8,5		196			11001		
81600	E	2,0		110			11087		
	T	2,0		102			11092		Ajc. Fwa
		3,5		225			10972		
		7,5		222			10975		
	D	5,0		215			11082		
		6,5		132			11065		
		6,0		192			11002		
		8,0		196			11001		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACH III - Teléfono 595 272 - 10 Tel. de 50 x 3 del 00401 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000857

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II-LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO-COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: [illegible] Progr.: [illegible]

Equipo: Fecha: [illegible]

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	E	2,0		165			11029		
		3,0		188			11009		
		4,0		217			10990		
		8,0		218			10979		
	D	4,0		180			11017		
		5,0		147			11000		
		7,0		136			11002		
[illegible]	E	2,0		132			11025		
		3,0		135			11022		
		4,0		226			10971		
		8,0		238			10969		
	D	3,0		124			11023		
		5,0		157			11010		
		6,0		216			11001		
		8,0		216			10985		
		7,0		170			11007		
[illegible]	E	2,0		133			11007		
		7,5		139			11018		
		4,0		228			10985		
		8,0		210			10985		
		8,5		120			11017		
	D	4,0		209			10988		
		5,5		216			10983		
		6,5		191			11003		
		7,5							
[illegible]	E	2,0		179			11018		
		3,0		132			11025		
		5,5		228			10987		
		7,5		209			10988		
	D	4,0		189			11008		
		5,0		211			10986		
		6,5		212			10987		
		8,0		192			11017		
[illegible]	E	2,0		169			11028		
		4,5		165			11032		
		2,0		196			11001		
		4,0		213			10984		
		5,0		213			10984		
	D	5,0		162			11033		
		6,0		200			10997		
		8,0		207			10990		
		8,0		165					

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

Gráfica MACH - Teléfono 595 972 - 10 19 - Fax 32 4 3 del 0549 al 0599 - 09/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000858

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111,,8 PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador ..... Progr. .....

Equipo ..... Fecha .....

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
		0,0		152			11045		
		2,45		152			11045		
		4,0		2,12			10995		
		8,0		212			10987		
		5,0		165			11032		
		6,0		191			11003		
		8,45		171			11027		
		0,0		182			11015		
		3,0		171			11026		
		4,5		175			11002		
		8,0		199			10978		
		5,0		176			11021		
		4,5		180			11003		
0/0+V18					1780		110230	110239	

Antonio Rubén Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACH III - Teléfono 595 272 -10 Tel. de 07-12 hs 0981 141 000 - 09/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000816

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111 - B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 20.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pavia Barrios de Lugo Progr. 9100 - 9120

Equipo: Fecha: 11/06/2016

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
RN 10			1739			118971		110239	
9100		0,0		168			11079		
	I	2,5		176			11023		
		3,0		186			11011		
		5,0		204			10997		
		6,0		206			10971		
	D	4,5		183			11016		
		5,5		169			11035		
		8,0		170			11037		
9100	E	0,0		156			11041		
	I	2,5		162			11036		
		3,5		187			11008		
		6,0		190			11007		
		8,0		191			11013		
	D	5,0		192			11025		
		5,5		190			11003		
		6,0		208			10989		
		7,5		182			11019		
9100	E	0,0		156			11063		
	I	2,0		159			11038		
		3,5		186			11013		
		5,5		193			11000		
		7,5		187			11010		
	D	5,0		162			11035		
		6,0		192			11005		
		7,5		176			11023		
		9,0		180			11017		
9100	E	0,0		151			11016		
	I	2,5		165			11032		
		3,5		175			11002		
		5,0		183			11014		
		7,5		183			11014		
	D	5,0		170			11023		
		6,5		183			11007		
		8,5		181			11016		
9100	E	0,0		154			11045		
	I	2,5		166			11031		
		3,0		184			11003		
		5,0		198			11005		
		7,5		167			11036		
	D	6,0		174			11023		
		8,0		185			11016		
		7,5		165			11032		

Antonia [illegible]
Representante Legal

Gráfica SACH III - Teléfono 593 372 - 10 Tel. 4-10 - 4 - 4 - 4 (0981) 518620 - 052016

F.303
(trescientos tres)

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000817

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26,91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Previa Desgrama de Limpieza Progr: 91000 - 91200

Equipo: Fecha: 11/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
91000	℄	0,0		161			11036		
	I	1,0		166			11031		
		2,0		197			11000		
		3,0		190			11007		
		4,0		196			11001		
	D	5,0		186			11011		
		7,5		196			11001		
91020	℄	0,0		190			11027		
	I	2,0		184			11013		
		2,5		200			10997		
		4,5		201			10996		
		7,5		178			11019		
	D	6,0		195			11002		
		6,0		205			10991		
		7,5		278			10919		
91040	℄	0,0		170			11027		
	I	2,0		131			11026		
		3,0		203			10994		
		4,0		177			11000		
		5,5		179			11025		
		8,0		160			11017		
	D	3,0		174			11023		
		4,0		177			11000		
		4,5		247			10950		
		6,0		222			10975		
		7,0		175			11022		
		8,0		172			11022		
91060	℄	0,0		174			11023		
	I	1,0		176			11021		
		2,0		203			10994		
		3,0		221			10976		
		6,0		210			10987		
		7,5		203			10994		
	D	1,0		184			11013		
		2,0		205			11022		
		3,0		211			10986		
		5,5		185			11012		
		8,0		176			11021		
91080	℄	0,0		206			10992		
	I	2,0		211			10986		
		2,0		195			11002		
		3,0		216			10981		
		5,0		186			11011		
		8,0		162			11035		
	D	2,5		211			10986		
		3,5		239			10958		
		4,0		210			10987		
		5,5		209			10990		
		7,5		192			11025		

Antonio Rubén Fernández
Representante

1732

CONTRATISTA

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000811

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 300/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Ravio Resquera de Empresa ..... Progr. 91200 - 91600

Equipo: ..... Fecha: 08/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
BN 4			1909			111941		110834	
		PP			1908			110833	
	PP		1470			111803			
[redacted]	I	0,0		167			10983		
		2,5		161			10989		
		3,6		165			10985		
		8,0		170			11030		
	D	6,0		160			10990		
		6,0		166			10984		
		8,2		136			11014		
[redacted]	I	0,0		158			10992		
		3,0		170			10980		
		4,4		157			10993		
		6,2		087			11063		
		8,9		078			11072		
	D	3,0		159			10991		
		4,9		150			11000		
		5,5		181			10969		
		8,0		133			11017		
[redacted]	I	0,0		148			11002		
		2,7		170			10980		
		4,0		173			10977		
		5,7		157			10993		
		9,3		136			11014		
	D	4,0		164			10986		
		5,0		173			10977		
		6,0		192			10958		
		7,3		150			11000		
[redacted]	I	0,0		179			10971		
		2,9		180			10970		
		5,0		176			10974		
		8,7		139			11011		
	D	3,9		186			10964		
		5,5		197			10953		
		7,5		168			10982		
[redacted]	I	0,0		166			10984		
		2,3		190			10970		
		4,5		177			10973		
		8,8		099			11054		
	D	4,2		170			10980		
		5,9		214			10936		
		7,0		167			10983		

Antonio Rodinei Encorvo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACH III - Teléfono: 593 272 - 10 Tel. de 50 x 3 del 00401 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000813

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pablo Daspuro de Longinos ..... Progr. 9+200 a 9+160

Equipo: ..... Fecha: 8/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
						111503			
9+200	I	0,0		154			10991		
	I	1,0		160			10990		
		2,4		185			10965		
		5,1		152			10998		
		8,6		122			11028		
	D	1,9		112			10990		
		3,6		214			10936		
		7,0		164			10981		
9+180	I	0,0		157			10993		
	I	1,1		164			10986		
		3,0		188			10962		
		8,0		170			10980		
	D	2,3		165			10985		
		3,6		210			10960		
		4,5		226			10944		
		5,3		211			10939		
		7,1		156			10994		
9+160	I	0,0		174			10976		
	I	1,0		192			10958		
		2,8		195			10955		
		5,4		206			10944		
		8,5		165			10985		
	D	3,0		189			10961		
		4,0		225			10926		
		5,2		216			10934		
		6,8		143			11007		
	PO				1652			109551	
PO			1314			111191			
9+140	I	0,0		149			10990		
	I	1,4		141			10998		
		2,8		167			10972		
		3,6		169			10950		
		6,0		138			10981		
		9,0		117			11002		
	D	1,6		151			10988		
		2,6		202			10937		
		5,0		210			10929		
		7,0		130					
9+120	I	0,0		152			10967		
	I	1,0		163			10961		
		3,8		174			10946		
		6,7		146			10973		
		8,8		117			11002		
	D	2,3		165			10964		
		2,7		202			10917		
		5,1		216			10903		
		7,0		146			10973		

Antonia Rodríguez Corcollito
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica NACH III - Teléfono 593 272-10 Tel. de 50 a 3 del 00-481 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000814

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pedro Pereira de Campos Progr. 71200 - 71600

Equipo: Fecha: 8/06/2016

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
						11191			
71200	I	0,0		157			10962		
	I	2,0		159			10960		
		2,9		194			10925		
		6,3		159			10960		
		8,5		139			10980		
	D	3,1		168			10951		
		4,0		222			10897		
		5,6		221			10898		
		7,0		177			10942		
71400	I	0,0		158			10961		
	I	2,0		162			10957		
		3,1		199			10920		
		4,6		206			10913		
		7,2		162			10957		
	D	2,7		164			10955		
		3,2		222			10897		
		6,0		219			10900		
		7,9		167			10952		
71600	I	0,1		158			10961		
	I	2,5		154			10965		
		3,0		195			10924		
		3,8		189			10930		
		4,5		162			10957		
		8,3		164			10955		
	D	2,7		164			10955		
		3,5		219			10900		
		5,8		214			10905		
		6,8		164			10955		
71800	I	0,0		159			10960		
	I	2,3		171			10948		
		4,0		181			10938	10935	
		9,2		163			10956		
	D	2,5		267			10852		
		4,0		250			10869		
		6,0		260			10859		
		7,6		154			10965		
72000	I	0,0		143			10976		
	I	2,5		145			10974		
		3,7		186			10933		
		4,2		182			10937		
		9,0		181			10938		
	D	2,2		153			10966		
		4,0		215			10904		
		6,5		267			10852		
		8,0		271			10856		

Antonio Fabián Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

Gráfica MACH III - Teléfono: 503 272-10 Tel. de 50-13 de 0541 al 0600 - 05/2015

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000815

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Cirenio Desparo de Lizarraga Progr. 91.200 - 91.600

Equipo: Fecha: 8/06/2016

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	℄	0.0		147			10972		
	I	1.3		153			10966		
		2.6		183			10936		
		4.0		184			10935		
		9.1		177			10942		
	D	1.2		146			10973		
		7.0		149			10970		
		5.6		171			10948		
		8.1		144			10975		
[illegible]	℄	0.0		149			10970		
	I	2.6		144			10975		
		3.0		163			10956		
		10.0		261			10858	10858	
	D	1.2		143			10976	10976	
		8.5		265				10851	
		9.2		285			10834		
		8.4		174			10945		
[illegible]	℄	0.0		158			10961		
	I	2.0		159			10960		
		4.0		298			10821		
		11.0		187			10932		
	D	1.9		153			10966		
		3.0		311			10808		
		5.0		286			10835		
		8.2		300			10819		
[illegible]	℄	0.0		192			10920		
	I	2.0		176			10943		
		3.0		199			10920		
		4.5		185			10921		
		7.5		207			10912		
	D	1.0		200			10919		
		3.0		250			10869		
		6.0		246			10873		
		8.0		249			10871		
[illegible]	℄	0.0		159			10960		
	I	4.0		153			10960		
		9.5		190			10920		
	D	3.5		182			10927		
		7.8		215			10908		
[illegible]	℄	0.0	0	098			[illegible]		
	I	4.0		119			[illegible]		
		9.5	1050	1070			10989		
	D	6.0		148			10971		
		7.5		174			10925		
	D	4.0		119			11000		
		8.0		225			10844		

Antonio [illegible] Representante

10919 10976 10971 10971 10972

Código HACE III - Talón Nº 303.272-10 Tal. de 50 x 3 del 0001 al 0050 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACION

0000366

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO N° 303/2015
TRAMO	111, B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Nivelación Despues de Compactación Progr. 9.160 - 9.180

Equipo: Fecha: 15/06/2016

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
BN 17			1558			11126		10971	
[redacted]	I	0.0		119			11007		
	I	2.0		152			10974		
		4.0		192			10934		
	D	5.0		158			10968		
		8.0		171			10955		
9160	I	0.0		156			10970		
	I	2.0		161			10965		
		4.5		199			10927		
		5.0		237			10889		
	D	7.0		175			10951		
		8.0		182			10944		
[redacted]	I	0.0		157			10969		
	I	2.0		155			10971		
		3.0		177			10949		
		5.0		185			10941		
		7.5		146			10981		
	D	9.5		180			10946		
		5.0		196			10932		
		5.5		173			10955		
		2.5		160			10966		
[redacted]		0.0		168			10958		
		2.0		167			10957		
		3.0		185			10941		
		5.0		169			10957		
	D	5.0		182			10946		
		7.5		180			10946		
[redacted]		0.0		156			10970		
	I	1.5		156			10970		
		3.0		165			10961		
		5.0		168			10964		
		5.5		146			10980		
		7.5		183			10943		
	D	9.0		178			10956		
		6.0		150			10976		
		8.0		132			10994		
[redacted]		0.0		149			10977		
		1.5		156			10970		
		3.0		126			10991		
		5.5		119			11007		
	D	7.5		158			10964		
		9.5		130			10996		
		8.5		131			10995		

Antonio Ramírez
Representante

Gráfica MACH III - Teléfono 502 272-10 Tel. de 50 x 3 del 0047 al 0980 - 05/2015

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000867

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111.B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 20.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Ramón Desgarro de Limpieza Progr. 91600 91900

Equipo: Fecha: 18/04/2016

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	I	0,0		1,36			10990		
	I	2,5		1,32			10978		
		5,0		1,15			11008		
		7,5		0,96			11030		
	D	6,0		1,40			10986		
		7,5		1,26			11009		
		8,0		1,24			11011		
	PC				1,477			109791	
PC			3,159			112948			
[illegible]	I	0,0		1,25			10990		
	I	2,5		1,25			10990		
		3,5		1,23			11012		
		7,5		1,24			11011		
	D	6,5		1,32			10991		
		7,5		1,24			11035		
[illegible]	I	0,0		1,05			10990		
	I	3,0		1,06			10989		
		3,5		1,07			11012		
		7,5		1,04			11039		
	D	6,5		1,04			11011		
		7,0		1,04			11055		
[illegible]	I	0,0		2,57			11038		
	I	1,5		2,40			11025		
		3,5		2,41			11031		
		7,5		2,05			11090		
	D	7,1		2,34			11056		
		7,5		2,32			11065		
		7,0		2,39			11060		
[illegible]	I	0,0		2,71			11084		
	I	3,0		2,67			11082		
		3,5		2,49			11053		
		7,0		2,67			11097		
	D	7,1		2,72			11065		
		7,0		2,54			11040		
		7,1		2,31			11059		
		6,1		1,97			11098		
[illegible]	I	0,0		2,07			11088		
	I	1,0		2,04			11071		
		3,5		2,03			11082		
	D	7,0		2,01			11074		
		5,1		2,24			11061		
		6,0		2,13			11082		

Antonio Ruiz Díaz
Representante

Gráfico MACH III - Talonario 503 272 - 40 hj. de 50 x 5 del 0030 al 0999 - 05/2016

CONTRATISTA

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000863

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO-COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pablo Despaxo de Inspección Progr. 9+000 - 9+100

Equipo: Fecha: 15/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[redacted]	I	0,0		178			11117		
		1,0		201			11096		
		2,5		200			11095		
	D	5,0		182			11113		
		7,5		196			11101		
		8,0		215			11080		
[redacted]	I	0,0		153			11162		
		1,0		176			11139		
		5,0		166			11129		
		7,5		154			11141		
	D	8,0		158			11137		
		5,0		161			11134		
		7,5		191			11103		
		8,0		154			11138		
[redacted]	I	0,0		198			11117		
		1,5		113			11182		
		5,0		145			11150		
		7,5		131			11164		
		8,0		148			11147		
	D	5,0		33			11162		
		7,5					11151		
		8,0		124			11166		
BM	2,0				0785		11263	11166	

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACHI III - Teléfs.: 503 272-10 Tel. de 50 x 3 del 00401 al 00900 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN 0080470

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN AÑO 2016 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111.B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Rodolfo Degorres el Lorenzo ..... Progr. 91200 104500

Equipo: ..... Fecha: 27/04/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
KM 91			1169			113375		112166	
91200	I	0,0		113		11190			
		2,0		158		11160			
		4,0		189		11164			
		5,0		181		11170			
		8,0		168		11162			
	D	4,0		163		11172			
		6,5		209		11181			
		7,5		139		11125			
91400	I	0,0		110		11222			
		2,5		194		11180			
		3,5		185		11188			
		4,5		163		11160			
		7,5		177		11156			
	D	4,0		162		11160			
		6,0		148		11181			
		7,5		153		11180			
91600	I	0,0		159		11154			
		3,0		164		11174			
		4,0		185		11142			
		6,5		143		11190			
		8,0		130		11202			
	D	4,0		173		11162			
		6,0		133		11190			
		7,5		143		11190			
91800	I	0,0		161		11172			
		3,0		165		11168			
		4,5		197		11136			
		6,5		165		11168			
		8,0		165		11188			
	D	4,0		178		11155			
		6,0		186		11149			
		7,5		165		11172			
92000	I	0,0		161		11172			
		3,0		162		11171			
		4,0		206		11128			
		6,0		189		11144			
	D	4,0		176		11138			
		8,0		179		11155			

Antonio Nahiani Zaccolillo
Representante Legal

Gráfica MACH III - Teléfono: 503 222-10 Tel. de 50 x 3 del 0040 - 9 0080 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000471

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 20.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Arado Despues de Limpieza Progr. 21900 - 101800

Equipo: Fecha: 27/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Viajal 113335	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	℄	0,0		199			11136		
	I	4,0		177			11156		
		4,5		198			11135		
		8,0		154			11179		
	D	4,5		204			11129		
		8,0		180			11153		
[illegible]	℄	0,0		170			11163		
	I	2,0		178			11155		
		3,0		199			11134		
		8,0		169			11164		
	D	4,0		179			11154		
		8,0		167			11166		
[illegible]	℄	0,0		173			11160		
	I	1,0		165			11168		
		2,5		204			11129		
		5,0		195			11138		
		7,5		179			11154		
	D	4,5		180			11153		
		6,0		194			11139		
		8,0		198			11135		
[illegible]	℄	0,0		170			11163		
	I	1,5		170			11163		
		3,0		205			11128		
		7,5		183			11150		
	D	5,0		186			11147		
		8,0		200			11133		
[illegible]	℄	0,0		171			11162		
	I	1,5		175			11158		
		3,0		207			11126		
		7,5		173			11160		
	D	6,0		187			11146		
		7,5		171			11162		
		8,5		182			11151		
[illegible]	℄	0,0		167			11166		
	I	1,5		172			11161		
		2,5		195			11140		
		7,5		135			11200		
	D	6,0		174			11130		
		7,5		164			11131		
	PP				1580			11755	
	PP		1944			113351			

Antonio [illegible] Fuscoldito
Representante Legal

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000472

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111.B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Nivelación Degrave de Limpieza Progr: 0+000 a 1+000

Equipo: Fecha: 27/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 1139,54	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
0+000	℄	0,0		236			1159		
	I	2,0		215			1160		
		4,0		212			1133		
		8,0		220			1155		
	D	5,0		219			1156		
		6,5		215			1169		
		8,0		205			1170		
0+020	℄	0,0		197			1178		
	I	4,5		203			1172		
		7,5		215			1160		
	D	6,0		222			1153		
		8,0		200			1175		
0+040	℄	0,0		200			1175		
	I	4,5		202			1173		
		7,5		212			1163		
	D	6,0		196			1180		
		8,5		195			1180		
0+060	℄	0,0		182			1193		
	I	2,5		192			1183		
		3,5		193			1182		
		7,5		186			1192		
	D	6,0		184			1191		
		8,0							
				181			1194		
0+080	℄	0,0		192			1183		
	I	3,0		193			1182		
		8,0		186			1190		
	D	6,0		184			1191		
		8,0							
				171			1201		
0+100	℄	0,0		170			1205		
	I	1,0		186			1190		
		3,5		190			1185		
		7,5		167			1208		
	D	6,0		170			1205		
		8,5							
0+120	℄	0,0		175			1200		
	I	1,5		166			1209		
		3,5		180			1195		
		7,5		167			1208		
		4,0		170			1205		
		8,0		169			1206		

Antonio Rossini Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACHI - Telefax: 505 272-10 Tal. de 50 x 3 ed 00401 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000473

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S/G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO-COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: [illegible] Progr. [illegible]

Equipo: Fecha: [illegible]

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	℄	0,0		156		[illegible]	11819		
	I	4,0		165			11810		
		8,0		139			11836		
	D	4,0		155			11820		
		8,0		158			11823		
[illegible]	℄	0,0		116			11859		
	I	2,0		187			11848		
		2,5		170			11805		
		6,0		142			11833		
		7,5		182			11853		
	D	2,5		127			11860		
		5,0		149			11826		
		6,0		132			11843		
		8,0		103			11872		
[illegible]	℄	0,0		112			11863		
	I	4,5		126			11847		
		3,0		162			11843		
		7,5		116			11859		
	D	2,5		126			11847		
		5,5		135			11840		
		8,0		105			11870		
[illegible]	℄	0,0		93			11888		
	I	3,0		111			11858		
		3,5		144			11831		
		7,5		124			11841		
	D	2,5		105			11870		
		3,5		120			11855		
		6,0		103			11858		
		7,5		066			11911		
[illegible]	℄	0,0		074			11901		
	I	1,5		086			11891		
		2,5		107			11868		
		6,0		108			11867		
		7,5		105			11870		
	D	3,0		090			11885		
		4,0		107			11868		
		6,5		109			11866		
		7,5		096			11879		
[illegible]	℄	0,0		[illegible]			11875		
	I	2,0		094			11877		
		3,5		097			11876		
		7,5		097			11876		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

Gráfica MACH 18 - Teléfono 503 222-10 Tel. de 50 a 5 del 00401 al 00500 - 05/2016

FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000474

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador [illegible] Progr. [illegible]

Equipo ..... Fecha [illegible]/06/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 113354	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	D	1,5		047			11328		
		3,0		046			11379		
		4,0		092			11283		
		7,5		051			11304	11324	
		8,0		016			11359		
			PP		0468			113991	
	PP		2986			116272			
[illegible]	℄	0,0		280			11347		
	I	1,5		285			11348		
		3,0		326			11301		
		8,0		315			11312		
	D	1,5		288			11339		
		3,5		331			11296		
		6,5		271			11356		
		7,5		239			11388		
[illegible]	℄	0,0		280			11347		
	I	1,5		285			11342		
		3,0		326			11301		
		8,0		315			11312		
	D	1,5		288			11339		
		3,5		331			11296		
		6,5		271			11356		
		7,5		239			11388		
[illegible]	℄	0,0		237			11390		
	I	1,5		241			11386		
		3,5		305			11322		
		5,0		260			11367		
		8,0		185			11442		
	D	2,0		235			11393		
		3,5		291			11333		
		5,5		289			11338		
		7,0		211			11410		
[illegible]	℄	0,0		194			11433		
	I	2,0		202			11425		
		6,0		178			11456		
		5,5		241			11395		
		7,5		181			[illegible]		
	D	2,0		205			[illegible]		
		5,5		251			[illegible]		
		8,0		254			11368		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACHI - Teléfax: 595 972-10 Tel. de 50 a 3 del 00421 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000475

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 28.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: [illegible] Progr. 96.900 - 101500

Equipo: Fecha: 27/05/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	E	0,0		1,37			114,20		
	I	3,5		1,20			114,47		
		4,5		2,39			113,88		
		5,5		1,75			114,52		
		8,0		1,35			114,92		
	D	8,5		1,87			114,40		
		9,0		2,15			113,92		
		6,0		2,40			113,83		
		7,5		1,10			115,17		
[illegible]	E	0,0		1,29			114,48		
	I	4,0		1,32			114,45		
		5,0		1,99			113,78		
		6,0		1,95			113,82		
		6,5		1,35			114,42		
		8,0		1,37			114,40		
	D	3,5		1,69			114,08		
		4,5		2,31			113,46		
		5,5		2,31			113,46		
		7,5		1,07			115,44		
[illegible]					0,725		[illegible]	115,45	

Antonio Fabiani Zuccolillo
Representante Legal

Gráfica NACHI - Teléfono 595 272-10 Fax de 30 a 3 de 0400 al 0900 - 05/2016

Revisado

PLANILLA DE NIVELACIÓN 0000721

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B- PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pedro Daniel Lopez Progr. 10+000 a 11+000

Equipo: Fecha: 07/03/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
9+820			3123			113668		110545	
10+000	L.C	0.0		374			110293		
	Izq	3.0		360			110307		
		3.0		365			110303		
		7.5		343			110319		
	Der	2.5		369			110329		
		9.0		379			110289		
		6.5		325			110335		
		8.0		320			110341		
10+040	L.C	0.0		348			110321		
	Izq	2.0		332			110337		
		2.5		337			110310		
		4.0		356			110311		
		6.0		290			110377		
		8.0		310			110357		
	Der	3.5		360			110307		
		7.5		310			110357		
		8.0		295			110372		
10+080	L.C	0.0		320			110347		
	Izq	2.0		319			110347		
		3.5		332			110334		
		5.0		350			110316		
		5.0		295			110371		
	Der	4.0		260			110406		
		5.0		266			110400		
		6.0		368			110298		
		8.0		290			110376		
10+120	L.C	0.0		300			110366		
	Izq	2.5		290			110376		
		3.5		340			110326		
		5.0		350			110316		
		7.0		330			110336		
		8.0		290			110376		
	Der	3.5		316			110350		
		5.0		350			110316		
		6.0		300			110366		
		8.0		270			110396		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACH III - Teléfono 595 972 410 Tel. de 50 x 3 de 0501 al 0950 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000702

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111, B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Francisco Desgranado Lopez Progr. 101500 - 101500

Equipo: Fecha: 7/07/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
101400	LC	00		260			11582		
	Izq	1.0		226			11581		
		2.0		320			11547		
		4.0		322			11545		
		6.0		276			11591		
		8.0		240			11627		
	Der	6.0		300			11567		
		6.5		250			11617		
		8.0		256			11611		
101420	LC	00		250			11617		
	Izq	1.0		257			11610		
		2.0		260			11607		
		4.0		240			11627		
	Der	5.5		280			11587		
		6.5		256			11611		
		8.0		210			11657		
101640	LC	00		220			11667		
101640	Izq	2.0		250			11617		
		3.5		255			11612		
		7.5		205			11662		
	Der	6.5		252			11615		
		8.0		210			11657		
101660	LC	00		217			11650		
	Izq	1.0		226			11641		
		2.5		225			11642		
		8.0		150			11717		
	Der	6.0		220			11647		
		8.5		170			11697		
		9.0		165			11702		
101680	LC	00		190			11677		
	Izq	2.5		220			11647		
		4.0		193			11667		
		8.0		110			11757		
	Der	6.0		185			11682		
		8.0		125			11742		
101700	LC	0.0		138			11729		
	Izq	1.5		165			11712		
		3.0		156			11711		
		5.0		140			11727		
		8.0		089			11778		
	Der	7.0		140					
		8.0		099					

Antonio Rubiani Zugcolillo
Representante 66368

CONTRATISTA

Gráfica MACH III - Teléfono: 503 272 - 10 Tel. de 50 x 3 del 00491 al 00500 - 052016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000703

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.O. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B. PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 20.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pedro Daniel Gonzalez Progr. 101+500 - 101+800

Equipo: Fecha: 7/03/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
101+500	L.C	0.0		095			11772		
	Izq	2.5		180			11762		
		5.0		092			11775		
		8.0		065			11812		
	Der	6.0		110			11757		
		7.5		083			11784		
		8.0		008			11819		
101+520	L.C	0.0		065			11802		
	Izq	1.0		090			11777		
		2.0		075			11792		
		3.0		090			11777		
		5.0		065			11802		
		8.0		060			11807		
	Der	5.0		065			11802		
		6.0		075			11792		
		7.0		070			11793		
		8.0		022			11845		
101+560	L.C	0.0		042			11825		
	Izq	2.0		055			11812		
		3.5		052			11815		
		5.0		023			11844		
		8.0		022			11845		
	Der	5.0		032			11835		
		7.0		035			11834		
		8.0		010			11857		
				PP	0377			119291	
		PP	11958			123263			
101+580	L.C	0.0		465			11857		
	Izq	2.5		475			11849		
		5.0		445			11879		
		7.5		358			11966		
	Der	5.0		358			11966		
		7.5		434			11890		
		8.0		339			11985		
101+600	L.C	0.0		394			11930		
	Izq	5.0		345			11979		
		8.0		265			12059		
	Der	5.0		417			11927		
		7.0		409			11935		
		2.0		345			11979		

Antonio Rodrigo Zuccolillo
Representante Legal

Gráfica MACH III - Teléfono 595 972-410 754 de 50 x 3 del 00-01 al 0500 - 05/2015

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000704

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 300/2015
TRAMO	111. 6 PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Rosa Rosario de Lázaro Progr. [illegible]

Equipo: Fecha: 7/07/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
[illegible]	L.C	0.0		356			11968		
	Izq	2.0		379			11945		
		3.0		340			11984		
		6.5		290			12034		
		8.0		225			12099		
	Der	3.5		3.650			11974		
		5.0		370			11954		
		7.5		3.50			11974		
		8.0		2.70			12054		
[illegible]	L.C	0.0		300			12024		
	Izq	2.5		330			11994		
		3.0		339			11985		
		5.0		255			12069		
		8.0		165			12159		
	Der	4.0		310			12014		
		7.0		320			12004		
		8.0		245			12079		
[illegible]	L.C	0.0		246			12072		
	Izq	2.0		250			12074		
		2.5		275			12049		
		5.0		225			12099		
		8.0		105			12219		
	Der	5.0		265			12059		
		7.0		272			12052		
		8.0		217			12107		
[illegible]	L.C	0.0		210			12114		
	Izq	4.0		205			12119		
		5.0		140			12184		
		8.0		066			12259		
	Der	5.0		225			12099		
		5.5		216			12108		
		8.0		150			12174		
[illegible]	L.C	0.0		140			[illegible]		
	Izq	5.0		110			[illegible]		
		6.5		090			[illegible]		
		8.0		085			[illegible]		
	Der	5.0		165			[illegible]		
		8.0		100			[illegible]		

Antonio Rubiani Zuccotillo
Representante Legal

CONTRATISTA

Gráfica MACHI III - Teléfono 503 272-19 Tal. de 50 a 3 del 0401 al 0900 - 0000016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000705

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. 8 PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Bruno Reyes el Limpiesa Progr. 103500 - 111000

Equipo: Fecha: 7/03/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
103920	L.C	0.0		166			12169		
	Izq	3.0		145			12179		
		4.0		158			12166		
		5.0		104			12220		
		8.0		088			12236		
	Der	5.0		130			12146		
		6.5		150			12174		
		8.0		094			12225		
103940	L.C	0.0		206			12118		
	Izq	2.0		195			12129		
		3.0		215			12109		
		5.0		155			12169		
		7.5		178			12206		
	Der	5.0		225			12099		
		8.0		119			12175		
103960	L.C	0.0		250			12074		
	Izq	2.5		249			12075		
		4.0		286			12058		
		6.0		210			12114		
		8.0		122			12202		
	Der	5.0		275			12069		
		7.0		229			12095		
		8.0		193			12131		
103980	L.C	0.0		294			12030		
	Izq	1.5		319			12005		
		5.0		252			12072		
		7.5		205			12119		
	Der	5.0		310			12014		
		7.5		230			12044		
		8.0		258			12027		
111000	L.C	0.0		330			11994		
	Izq	3.0		380			12004		
		5.0		306			12016		
		8.0		162			12068		
	Der	5.0		348			11976		
		7.5		308			12016		
		8.0		240			12084		
CIBN22					2985		12323	12313	

Antonio Rumiani Zuccotillo
Representante Legal

CONTRATISTA

Gráficas MACHI III - Teléfono 503 272 - 10 Talonario de 50 x 3 del 00301 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000726

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 28.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador [illegible] Progr. 11.000 - 11.500

Equipo ..... Fecha 25/02/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
BM	2.8		0759			12.1076		12.0317	
11.000	L.C	00		154			11953		
	I	1.5		142			11966		
		2.5		132			11976		
		8.0		130			11978		
	D	5.0		110			11998		
		8.0		137			11971		
		10.0		108			12002		
11.050	L.C	00		175			11933		
	I	2.0		179			11930		
		4.5		150			11959		
		8.0		148			11960		
	D	6.0		185			11923		
		8.5		170			11938		
		9.5		158			11950		
11.100	L.C	0.0		210			11898		
	I	2.5		209			11899		
		5.0		202			11906		
		8.0		203			11905		
	D	6.0		214			11894		
		7.5		196			11912		
		9.5		180			11928		
11.150	L.C	0.0		230			11878		
	I	2.5		232			11876		
		5.0		230			11878		
		8.0		245			11863		
	D	5.0		240			11868		
		8.0		202			11906		
		10.0		206			11902		
11.200	L.C	0.0		255			11853		
	I	4.0		278			11830		
		8.0		260			11848		
	D	5.0		298			11810		
		8.0		240			11868		
		10.0		223			11885		
11.250	L.C	0.0		266			11842		
	I	2.0		270			11838		
		5.0		256			11852		
		8.0		266			11842		
	D	5.0		280			11828		
		8.0		252			11856		
		10.0		235			11873		

Antonio Fabián Zuccolillo
Representante Legal

Gráfica URCH III - Teléfono 503 272-10 72 Ac. 50 4.3 esq. Gaudio Alonso - ASUNCIÓN

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000727

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 003/2015
TRAMO	111.8 PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.81 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Nivelación Después de Limpieza Progr. 111000 - 117500

Equipo: Fecha: 25/07/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 120197	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
111000	L.C	0.0		272			11836		
	I	5.0		290			11818		
		7.5		297			11811		
	D	5.0		282			11826		
		9.0		260			11848		
111100	L.C	0.0		287			11821		
	I	2.0		283			11825		
		5.0		305			11803		
		8.0		306			11802		
	D	5.5		294			11814		
		8.0		290			11818		
111200	L.C	0.0		270			11838		
	I	5.0		275			11833		
		8.5		258			11850		
	D	5.0		292			11816		
		8.0		303			11805		
111300	L.C	0.0		273			11833		
	I	5.0		270			11836		
		8.0		286			11820		
	D	5.0		305			11803		
		7.0		340			11768		
		8.0		295			11813		
111400	L.C	0.0		296			11799		
	I	5.0		297			11811		
		8.0		300			11808		
	D	5.0		350			11778		
		8.0		360			11768		
		8.5		365			11763		
111500	L.C	0.0		387			11786		
	I	4.5		390			11783		
		5.0		370			11733		
		7.5		380			11728		
	D	5.0		330			11778		
		8.0		348			11760		
		PP		PP	3217			117229	
		PP	2044			119873			
111600	L.C	0.0		206			11794		
	I	2.5		210			11777		
		5.0		224			11756		
		7.0		250			11737		
		8.0		243			11737		
	D	5.0		206			11781		
		8.0		220					

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Gráfica MACH III - Teléfono 503 972 - 10 Talonarios de 50 x 3 del 00401 al 00500 - 05/2010

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000729

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111.B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 25.61 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Desques de Limpieza Progr. 11400 - 11500

Equipo: Fecha: 25/03/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 119873	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
11400	L.C	0.0		235			11752		
	I	3.0		255			11730		
		7.0		330			11757		
		8.0		250			11732		
	D	5.0		288			11769		
		8.0		260			11791		
		8.5		245			11712		
11420	L.C	0.0		236			11759		
	I	4.0		240			11767		
		6.5		190			11798		
		8.0		195			11793		
	D	5.0		245			11773		
		7.0		225			11799		
		8.0		190			11797		
11440	L.C	0.0		225			11768		
	I	2.5		226			11761		
		6.0		165			11802		
		8.5		119			11808		
	D	5.0		220			11777		
		8.0		210			11777		
		9.0		175			11812		
11460	L.C	0.0		202			11786		
	I	2.5		206			11781		
		6.0		158			11821		
		8.5		160			11827		
	D	6.5		197			11790		
		9.0		150			11837		
11480	L.C	0.0		230			11757		
	I	3.5		238			11755		
		5.0		200			11787		
		8.5		169			11825		
	D	4.0		230			11757		
		6.0		226			11761		
		8.5		165			11819		
11500	L.C	0.0		256			11731		
	I	3.5		260			11727		
		5.0		216			11771		
		8.0		182			11805		
	D	5.0		267			11720		
		6.5		267			11720		
		8.0		205			11782		

Antonio Rahiani Zuccotillo
Representante Legal

Gráfica MACH III - Teléfono 595 272-10 Tel. de 50 a 3 del 00401 al 00600 - 05/2016

CONTRATISTA

F.325
(trescientos veinticinco)

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000729

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 2.8 91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: [illegible] Progr. 111000 – 111500

Equipo: Fecha: 25/07/06

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 119833	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
111000	L.C	0.0		285			11702		
	I	4.5		290			11697		
		6.0		280			11707		
		8.5		236			11751		
		9.6		270			11717		
	D	5.0		308			11685		
		7.0		260			11727		
		9.0		225			11762		
111050	L.C	0.0		340			11647		
	I	5.0		325			11662		
		6.0		352			11635		
		9.5		260			11737		
	D	4.0		350			11637		
		7.5		310			11677		
		10.0		235			11719		
111100	L.C	0.0		308			11649		
	I	4.0		310			11647		
		6.0		345			11612		
		7.5		290			11677		
		9.0		298			11669		
	D	3.0		366			11621		
		5.5		328			11659		
111150	L.C	0.0		377			11610		
	I	3.0		396			11591		
		8.0		352			11652		
	D	2.0		356			11601		
		3.5		399			11558		
		8.0		345			11612		
111200	L.C	0.0		386			11601		
	I	2.0		406			11581		
		5.0		435			11552		
		6.5		367			11620		
		8.0		366			11621		
	D	2.0		334			11653		
		5.0		420			11567		
		8.0		402			11585		
111250	L.C	0.0		417			11573		
	I	1.5		425			11565		
		5.0		470			11517		
		8.0		365			11622		
	D	2.5		348			11639		
		5.0		350			11637		
		7.5		408			11579		
5/B M2.3					316		11686	11700	

Antonio Rubieni Zuccolillo
Representante

Gráfica MACH III - Telefax 555 272-10 Tel. 66 50 x 3 ej 0040 nº 08808 - 10/2010

CONTRATISTA

PLANILLA DE NIVELACION

0000655

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 62/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2016
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.01 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pavimentadora De Limpieza Progr. 11.500 – 12.000

Equipo: ..... Fecha: 04/03/2016 Diurno

Progr.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
11+193			0937			113037		116100	
11.500	L.C.	00		164			11660		
	I	2.0		176			11628		
		5.0		220			11684		
		8.0		220			11684		
	D	2.5		175			11629		
		5.0		200			11604		
		8.0		180			11624		
11.600	L.C	0.0		204			11600		
	I	2.0		230			11576		
		5.5		265			11549		
		7.5		120			11594		
	D	3.0		213			11571		
		5.0		243			11541		
		8.0		190			11614		
11.700	L.C	0.0		226			11538		
	I	3.0		240			11524		
		5.5		280			11484		
		8.0		205			11559		
	D	2.0		240			11524		
		5.0		265			11499		
		6.5		250			11514		
		8.0		202			11562		
11.800	L.C	00		248			11556		
	I	3.0		259			11545		
		4.5		270			11534		
		5.5		300			11504		
		8.0		250			11574		
	D	2.0		265			11559		
		5.0		290			11516		
		8.0		272			11532		
11.900	L.C	0.0		291			11513		
	I	5.0		305			11399		
		6.5		306			11398		
		8.0		266			11438		
	D	1.5		305			11399		
		4.0		320			11384		
		5.0		306			11398		
		8.0		260			11444		

Antonia Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

Gráfica MACH III - Teléfono 503 272 - 10 TAL de 50 x 3 de 0401 al 0200 - 05/2015

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000656

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111, B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Pasma Después de limpieza Progr. 11500 - 12000

Equipo: Fecha: 04/08/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
11200	L.C	0.0		346			11358		
	T	3.5		352			11352		
		5.0		359			11345		
		6.0		327			11377		
		8.0		305			11399		
	D	3.0		350			11354		
		4.5		360			11344		
		7.5		302			11402		
11240	L.C	0.0		390			11324		
	T	4.5		396			11308		
		6.0		342			11362		
		8.0		326			11378		
	D	3.0		399			11305		
		5.0		368			11336		
		8.0		320			11384		
11260	L.C	0.0		442			11262		
	T	4.0		412			11292		
		6.0		337			11367		
		8.0		346			11358		
	D	4.0		422			11282		
		5.5		368			11336		
		8.0		305			11399		
		PP	0548	PP	3573	114012		113464	
11280	L.C	0.0		134			11267		
	T	3.0		138			11269		
		4.5		062			11339		
		7.5		078			11323		
	D	4.0		142			11259		
		6.0		104			11297		
		8.0		079			11322		
11300	L.C	0.0		146			11255		
	T	3.0		162			11249		
		4.5		078			11323		
		7.5		082			11319		
	D	3.5		146			11255		
		4.5		170			11231		
		6.0		142			11259		
		8.0		114			11287		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

CONTRATISTA

Gráfica MACH III - Teléfono: 503 272 - 10 Talonarios de 50 x 3 de 00401 al 00500 - 05/2016

PLANILLA DE NIVELACIÓN

0000657

OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN LPI 02/2014 PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II LOTE 2
CONTRATO	S.G. MINISTRO Nº 303/2015
TRAMO	111. B PASO BARRETO COLONIA JORGE S. MIRANDA Construcción de Pavimento Tipo Empedrado LONGITUD 26.91 KM

PLANILLA DE NIVELACIÓN

Operador: Previo Después de Limpieza Progr. 11.580 a 12.000

Equipo: Fecha: 4/08/2016

Prog.	Punto observ.	Distancia al eje	Lecturas Atrás	Lecturas Intermedia	Lecturas Adelante	Plano Visual 11401,8	Cotas Terreno	Cotas Proyecto	Observaciones
11.720	L.C	0.0		168			11239		
	I	4.0		175			11226		
		6.0		110			11291		
		8.0		118			11283		
	D	2.0		112			11289		
		4.5		200			11201		
		7.5		210			11191		
11.740	L.C	0.0		182			11219		
	I	5.0		185			11216		
		6.0		130			11271		
		8.0		142			11259		
	D	2.0		195			11206		
		3.0		235			11166		
		4.5		227			11174		
		5.0		176			11225		
		7.0		174			11227		
11.760	L.C	0.0		190			11211		
	I	3.5		196			11205		
		5.0		210			11191		
		6.0		125			11216		
		7.0		153			11188		
	D	2.5		179			11222		
		3.5		250			11151		
		5.0		190			11211		
		8.0		145			11256		
11.780	L.C	0.0		203			11193		
	I	3.0		219			11183		
		5.0		235			11166		
		6.0		190			11211		
		8.0		170			11231		
	D	4.0		210			11191		
		5.0		210			11131		
		6.0		240			11161		
		8.0		214			11187		
11.800	L.C	0.0		236			11165		
	I	4.0		260			11141		
		6.0		248			11153		
		8.0		253			11148		
	D	3.0		227			11174		
		5.0		230			11171		
		8.0		230			11171		

Antonio Ramón Zaccello
Representante Legal