ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

obras ANP

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Nº 0000252

LIBRO DE OBRA

FECHA

TIEMPO

BUENO LLUVIA

OBRA:

CONTRATISTA: ING. JULIO GÓMEZ

12-12-2022 AL 17-12-2022

TRABAJOS PRELIMINARES: RELEVAMIENTO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJOS, RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE ACI

18-12-2022

DOMINGO SIN ACTIVIDAD

19-12-2022 AL 23-12-2022

TRABAJOS PRELIMINARES,

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES EDIFICIO ACI

24-12-2022 AL 25-12-2022

SIN ACTIVIDAD - FERIADO

26-12-2022 AL 30-12-2022

ACI: INSPECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, EDIFICIO ACI

INSPECCIÓN DE ZAPATAS, PILARES, VIGAS Y LOSAS, DIMENSIONES Y ARMADURAS.

PERSONAL INVOLUCRADO: REPRESENTANTE LEGAL, ALBAÑILES AYUDANTES DE ALBAÑIL.

31-12-2022 - AL 01-01-2023

SIN ACTIVIDAD: FERIADO

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

obras ANNP

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Nº 0000253

LIBRO DE OBRA

FECHA | | |

TIEMPO

OBRA: _____

CONTRATISTA: ING JULIO GOMEZ

BUENO | LLUVIA

02-01-2023 AL 07-01-2023

ACI: PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA INSPECCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

MURALLA PERIMETRAL: EJECUCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL REPLANTEO Y MARCACIÓN, DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA, PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURALLA

MATERIALES: CEMENTO, ARENA LAVADA, PIEDRA TRITURADA, VARILLAS DE ACERO, CLAVOS, ALAMBRES, PUNTALES, CHAPAS

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES DE ALBAÑIL.

08-01-2023

DOMINGO: SIN ACTIVIDAD

09-01-2023 AL 14-01-2023

MURALLA PERIMETRAL: DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA, CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO Y ARMADURA PARA ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO, PROVISIÓN DE MATERIALES PARA MURALLA PERIMETRAL.

MATERIALES: MADERAS, CLAVOS, ALAMBRES, VARILLAS DE ACERO.

PROVISIÓN DE 10.000 Lad. COMUNES Y 5.000 Lad. PRENSADOS VISTOS.

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES DE ALBAÑIL

CONTRATISTA:

FISCAL DE OBRA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

obras ANNP

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Nº 0000254

LIBRO DE OBRA

FECHA

TIEMPO

BUENO LLUVIA

OBRA:

CONTRATISTA: ING. JULIO GÓMEZ

15-01-2023

DOMINGO: SIN ACTIVIDAD.

16-01-2023 AL 21-01-2023

ACI: RECEPCIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES.

PERSONAL INVOLUCRADO: ING. CALCULISTA

MURALLA PERIMETRAL: CONSTRUCCIÓN DE: CIMIENTO DE HORMIGÓN, ENCADENADO INFERIOR DE HORMIGON ARMADO, MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES, AISLACIÓN HIDROFUGA HORIZONTAL. Y PILAR DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA.

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES DE ALBAÑIL

22-01-2023

DOMINGO: SIN ACTIVIDAD

23-01-2023 AL 29-01-2023

ACI: COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA

MATERIALES: CEMENTO, ARENA, PIEDRA TRITURADA, CHAPAS, CAÑOS EST

PERSONAL INVOLUCRADO: HERRERO AYUDANTES DE ALBAÑIL

MURALLA PERIMETRAL: CONSTRUCCION DE: MAMPOSTERIA DE ELEV. DE LADRILLOS COMUNES, PILAR DE MAMP. DE LADRILLOS A LA VISTA, ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN

MATERIALES: CEMENTO, ARENA, CAL, LADRILLOS COMUNES, LADRILLO PRENSADO USTO, VARILLAS DE ACERO

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES / DE ALBAÑILES

CONTRATISTA:

FISCAL DE OBRA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

obras ANNP

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Nº 0000255

LIBRO DE OBRA

FECHA

TIEMPO

BUENO LLUVIA

OBRA:

CONTRATISTA: ING. JULIO GOMEZ

29-01-2023

DOMINGO : SIN ACTIVIDAD.

30-01-2023 AL 04-02-2023.

MURALLA PERIMETRAL : CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES, PILARES DE MAMP. DE LADRILLOS A LA VISTA, CORONAMIENTO DE MURO CON ADARGEJOS EN SOR DINEL., REVOQUE HIDROFUGO.

MATERIALES: CEMENTO, ARENA, CAL, ADHITIVO HIDROFUGO, LADRILLOS COMUNES, LAD. PRENSADOS

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES DE ALBAÑIL.

05-02-2023

DOMINGO : SIN ACTIVIDAD

06-02-2023 AL 11-02-2023

ACI: CONSTRUCCION DEL OBRADOR.

MATERIALES: CEMENTO, ARENA, PIEDRA TRITURADO, MADERAS, CHAPAS, CLAVOS, HERRAJES

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIAL ALBAÑIL, AYUDANTES DE ALBAÑIL

MURALLA PERIMETRAL: CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL, REPLANTEO Y MARCACIÓN, DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA, CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO Y ARMADURA PARA ENCADENADO INFERIOR.

MATERIALES: MADERAS, CHAPAS, CLAVOS, VARILLAS DE ACERO, ALAMBRE

PERSONAL INVOLUCRADO: OFICIALES ALBAÑILES, AYUDANTES DE ALBAÑIL