UOC N° 4811/2021.

Asunción, 02 de diciembre de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 322127/2021 – CONVENIO Nº 4 - LLAMADO MOPC N° 131/2018 - "LPN PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS". ID N° 355616.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 20427/2021****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1 y 2: Se remite memorándum DOP-DA N° 581/2021*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

DAVID KOMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay 17 (diez / siete) de la gente

MEMORANDUM DOP-DA N°: 581 / 2021

A	:	Dpto. de Arquitectura
DE	:	**Arq. RODOLFO SCHREIBER,** Supervisor de Obra **Arq. JORGE BUTLEROV,** Supervisor de Obra Dpto. de Arquitectura
FECHA	:	01 de diciembre de 2021
REFERENCIA	:	LPN N°: 131/ 2018 "**CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN LA LOCALIDAD DE EMBOSCADA. CONTRATO N°287/2019 – LOTE 2"** RESPUESTA AL MEMO UOC N°3618/2021
		Exp. M.E.U. N°: **Exp. D.O.P. N°:** 3420

Nos dirigimos a usted y por intermedio a quien corresponda, en el marco del Llamado de Referencia, a fin de responder los aspectos observados por la DNCP a través de la Nota DNC N° 20427/2021.

1. La disminución del flujo de trabajo por falta de pago fue asentada en el Libro de Obras en fechas 17, 18, 22, 24, 26, 27 y 29 del mes de mayo.

   De esta situación de falta de pago, tenía conocimiento, tanto la Fiscalización como la Supervisión de Obras, y así mismo otras instancias superiores del MOPC.

   Además, es importante mencionar que la invocación del caso de Fuerza Mayor, en este caso, no se dio por un hecho puntual aislado, sino que fue la resultante de un periodo de tiempo prolongado durante el cual la Contratista no recibió el pago por los trabajos realizados, y que culmina con la Suspensión del Plazo de Obra en el mes de julio.

   En fecha 12 de agosto de 2021, 15 días antes del vencimiento del plazo de ejecución de obras, La Fiscalización presenta por Exp. MEU N°33.060 el Convenio Modificatorio N° 4, que solicita la ampliación de plazos.

2. Los informes de Hidrología de la DINAC están anexados en cada Certificado de Obra, en conjunto con los datos del Pluviómetro y los informes de los estados meteorológicos indicados en el libro de obras.

   Sin embargo, es pertinente resaltar que, en muchas ocasiones, los datos provistos por los informes de la DINAC no reflejan lo sucedido en obra, puesto que las estaciones de medición más cercanas se encuentran en Luque y en San Bernandino, motivo por el cual se utilizan como complemento los datos del pluviómetro que son asentados en el libro de obras.

   En el Convenio Modificatorio N°4, se presenta una Planilla Consolidada de los Registros de Lluvias y Humedad, que es el resumen de los datos extraídos de los diferentes Certificados de Obra.

Se adjunta:

- Copias del libro de obra. (disminución del flujo de trabajo)
- Copias de registro de la DINAC, meses de marzo hasta julio.

Atentamente,

As. 01/12/2021

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, para los fines pertinentes.

P/A

Dpto. de Arquitectura
Arq. Rocio Duarte de Busto
Directora
DOP - M.O.P.C.

As. 01/12/2021

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION, para los fines pertinentes.

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Directora
Dirección de Obras Publicas

Arq. Jorge Butler
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

OBRA: Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/05/2021

CONSORCIO CORDILLERA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TEKOJOJA Motomondelia Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000447

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: literas y muros internos de celdas C4 P.B.
- Trabajos de pintura en Galería de Circulación y en celdas C7.
- Trabajos de cableado en Taller T1
- Se ha disminuido notablemente la cantidad de obreros.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN
Ing. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

LIBRO DE OBRA Nº 0000448 (catorce)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondera Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000448

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 18/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de 1º de la escalera frente a Cocina y Lavandería.
- Trabajos de pintura en Galería de Circulación y en Celdas C7.
- Instalación de cables (dd) en Celdas C7
- Se observa poca cantidad de obreros.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Bulgarov Artaz
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

13 (ACC)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000452

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

INFORME DIARIO:

- Solo se realizan trabajos de instalacion de cables en Talleres T1.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Bulgroy Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Zarabner
Supervisor
M.O.P.C.

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

scaneado con CamScanner

12 (doce)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mocoronderha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000453

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 24/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: -Tanque de agua, pilares,
- Inst. de caños de desagüe cloacal p/ colector del lado Oeste.
- La actividad en la obra se ve muy disminuida.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondéta Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000455

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de H° de :- Celdas C2 y Celdas C6, muros transversales.
- Trabajos de desagüe cloacal en el colector Oeste.
- Pintura en Galería de Circulación.
- Desde la semana pasada se ha notado una disminución importante del personal en la obra. Para terminar a tiempo debe aumentarse la cantidad de obreros.
- Recepción de resultados de rotura de probetas.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Dujerov Ardo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schaller
Supervisor

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

10 (diez)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondéha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000456

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 27/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

Construcción de techo metálico en Celdas C1.
Sin actividad en los otros rubros.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Duliepov Arce
Supervisor
O.P.C.

Arq. Rodolfo Schaller
Supervisor
M.O.P.C

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

scaneado con CamScanner

9 (nueve)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000458

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 29/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Instalación de chapas sobre techo metálico en Celdas C1.
No hay otra actividad en la obra.

OBSERVACIONES: En la fecha hubo receso de rubro Hº, por mantenimiento de la Planta dosificadora.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN
Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Ing. Rodolfo Schaller
Supervisor
M.O.P.C.

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

8 (ocho)

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1			0,0									
2			0,0									
3			8,8									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			12,8									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,1									
20			1,1									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			13,4									
28			0,0									
29			3,2									
30			0.0									
31			0.0									
Total			39,4									
Máx.24h			13,4									
Día Máx.			27									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Arq. Jorge Gutierrez Arce
Supervisor
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schmidt
Supervisor
M.O.P.C

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

7 (Siete)

DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				32,6								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				2,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				16,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				22,1								
24				23,5								
25				1,0								
26				0,2								
27				0,2								
28				0,1								
29				0,1								
30				0,0								
31												
Total												
Máx. 24h				32,6								
Día Máx.				5								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Arq. Jorge Sidierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schaffer
Supervisor
M.O.P.C.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					0,1							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,8							
5					0,1							
6					0,1							
7					0,1							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,1							
12					0,0							
13					0,1							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,1							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					2							
Máx.24h					0,8							
Día Máx.					04							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Avalos G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Ing. Rodolfo Schmidt
Supervisor
M.O.P.C.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

3 (tres)

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						4,9						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,1						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						5						
Máx. 24h						4,9						
Día Máx.						5						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Ing. Jorge Butler Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schrader
Supervisor
M.O.P.C.

4 (cuatro)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							2,4					
15							12,3					
16							0,8					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,8					
27							0,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							1,5					
Total							17,9					
Máx. 24h							12,3					
Día Máx.							15					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schaffen
Supervisor
M.O.P.C.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay