UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN REC Nº 128/2022.-

VISTO:

El Memorándum DGAF. N° 37/2022 de fecha 06 de mayo de 2022, de la ***Lic. Oraida Úbeda de Gamón***, *Directora General de Administración y Finanzas*, eleva a consideración la solicitud de la Dirección de Infraestructura y Obras, donde solicita Prórroga por Lluvia "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I y Lote II ID N°: 400.199– Adjudicado a la empresa San Blas Construcciones SRL. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando la Dirección de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, D.I.O N° 62/2022, eleva documentos como ser: solicitud por escrito del Contratista, Informe del Fiscal y dictamen de la Administradora de Contrato, con el motivo de solicitar prórroga de ejecución de contrato "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I y II, debido a inclemencia climáticas. ----------

Que, el Dictamen de Auditoria N°: 25/2022 de la Auditoria Interna de la UNI ha analizado las documentaciones remitidas por medio del Expediente N°: 1053/2022, solicitud de prorroga de contrato por inclemencias climáticas en obras y que el decreto 2992 que reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria ley 3439/07 dice en su Art. 97: "*Cuando por caso fortuito, fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computaran dentro del plazo de ejecución*", que reunidos los criterios técnicos y legales, ha recomendado al Sr. Rector, dar curso a lo solicitado.

Que, adoptar las medidas necesarias para el buen gobierno de la Universidad, es atribución del Rector, conforme establece el artículo 21, inciso "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa. ----------

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: **----------**

R E S U E L V E:

1) **AUTORIZAR** la Prórroga de ejecución del contrato de "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I y Lote II, por Lluvias por el periodo de 14 días hábiles, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. ----------

2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

AUDITORIA INTERNA

Encarnación, 06 de Mayo de 2022.-

Dictamen de Auditoria Nº 25/2022

Según el Memorando de la Dirección General de Administración y Finanzas D.G.A.F. N°37/2022 de fecha 06/5/22 en el que solicita prorroga de Contrato por inclemencias climáticas en obras en el campus "Obras en el Campus -Sector Facultad de Ingenieria y Residencia Universitaria -Plurianual 2021-2022 LOTE I y Lote II", ID N° 400.199 ,adjudicado a la empresa San Blas Construcciones S.R.L. según Resolución REC/UOC N°020/2021.

Se anexa planilla de registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrolodía DINAC., como correspondencia de los días de lluvia..La prórroga solicitada es de 14 (catorce) días.

A efectos el decreto 2992 que reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria la Ley 3439/07 dice en su Art. 97:

"Cuando por caso fortuito fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras , los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución"

Y reunidos los criterios técnicos, y legales, Recomiendo al Sr. Rector, dar curso a lo solicitado.

Lic. Miguel Martínez Basualdo
Auditor Interno

Encarnación, 05 de mayo de 2022

Dictamen N° 05/2022

Visto:

El Informe del Fiscal de Obras, presentado el 05 de mayo, argumentado con copias del Libro de Obras el cual adjunta, y:

Considerando:

La nota presentada por el Contratista San Blas Construcciones de fecha 03/05/22 en el que solicita prórroga por lluvia en la ejecución de Contrato en relación a "Obras en el Campus - Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria -Plurianual 2021-2022" para LOTE I y LOTE II, ID N° 400.199, adjudicado a la empresa San Blas Construcciones S.R.L. según Resolución REC/UOC N°020/2021.

El pedido de prórroga por lluvia obedece a que debido a las inclemencias del tiempo no pudieron ejecutarse algunos rubros previstos, por lo que se solicita una prórroga de 14 (catorce) días, la nota de referencia anexa registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología DINAC., como correspondencia de los días de lluvia.

El Fiscal de Obras expresa qué:

Los contratos con afectación por las lluvias caídas son las siguientes: Del llamado con ID N° 400.199 – Obras en el Campos Sector de la Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria (Plurianual 2.021-2.022). En la que fue Adjudicada a la Empresa Constructora San Blas.
La cantidad de días de afectación por lluvias caídas en el mes de abril del año 2.022 son de 10 (diez) días. Pero debido a que el rubro de mayor incidencia de actividad fue la de pintura, los días de afectaciones para la ejecución de este rubro han sido mayores a los días de lluvias caídas. Por lo tanto, esta fiscalización ha verificado que fueron 14 días las afectaciones que se tuvo por precipitaciones en el mes mencionado.

PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES - Año 2.022

MES	FECHAS																											TOTAL DE DIAS DE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Abril																																10
																															Total General de lluvias caídas:	*10*

Teniendo en cuenta los criterios técnicos recibidos por el Fiscal de Obras y que se cuenta con la conformidad del Contratista, se recomienda a la Directora de Infraestructura y Obras dar inicio al procedimiento institucional para la solicitud de prórroga por lluvia.

Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contratos

Encarnación, 05 de mayo de 2022

Ing. Hildegardo González Irala
Rector de la Universidad Nacional de Itapúa

Ref.: Contratación Directa N° 26/2021 con número de **ID N° 401.318**, para el **Servicio de Fiscalización de Obras.-**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quién corresponda para presentar mi Informe de Precipitaciones por la Fiscalización de Obras, estipulado según el Manual de Gestión de Contratos de Obras Publicas de la DNCP.

Se adjunta copia del libro de obra de los días de precipitaciones.

Atentamente…

Marcelo M. Allende S.
ARQUITECTO
Reg. N° 2.091

Introducción:

El mes de desarrollo de este informe de precipitaciones corresponde a el mes de abril del año 2.022.

Desarrollo:

PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES - Año 2.022																													
MESES	FECHAS																												TOTAL DE DIAS DE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Abril		1	1			1	1		1	1	1									1	1	1										10
Total General de lluvias caidas:																																*10*

- **Los contratos con afectación por las lluvias caídas son las siguientes:**

Del llamado con ID N° 400.199 – Obras en el Campos Sector de la Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria (Plurianual 2.021-2.022). En la que fue Adjudicada a la Empresa Constructora San Blas.

La cantidad de días de afectación por lluvias caídas en el mes de abril del año 2.022 *son de 10 (diez) días.* Pero debido a que el rubro de mayor incidencia de actividad fue la de pintura, los días de afectaciones para la ejecución de este rubro han sido mayor a los días de lluvias caídas. ***Por lo tanto, esta fiscalización a verificado que fueron 14 días las afectaciones que se tuvo por precipitaciones en el mes mencionado.***

Fin de mi Informe.-

Marcelo N. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. N° 2.091

Arq. Marcelo N. Allende B.
Fiscal de Obras
05 de mayo de 2022

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

Encarnación, 03 de mayo de 2022 .-

Señores
Dirección de Infraestructura y Obras
Arq. Myriam Morinigo
Universidad Nacional de Itapúa
Contrato: Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote N° 1 y Lote N° 2** IDN° 400.199
Referencia: Pedido de Prorroga.

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin solicitar prorroga de plazo por precipitaciones.
Las mismas corresponden a las siguientes fechas de abril 01,02,04,06,07,08,09,11,12,13,14,20,21,22 las cuales suman 14 días.
Si bien dentro de los trabajos previstos hubo ítems que se podían trabajar adentro, varios de ellos eran afuera las cuales no se pudieron realizar por precipitaciones y humedad excesiva. Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				4,2								
3				20,4								
4				0,0								
5				0,0								
6				30,2								
7				24,2								
8				0,0								
9				2,9								
10				110,5								
11				45,7								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				4,5								
21				9,2								
22				9,6								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				261								
Máx. 24h				110,5								
Día Máx.				10								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000150

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 22/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
CONTRATISTA San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000149

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 21/01/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
CONTRATISTA
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000148

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 20/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000143

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 14/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000142

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID - CONTRATO : IDNº 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 13../04/..22.. **ESTADO DEL TIEMPO:** Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
CONTRATISTA
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000141

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 13./01/22.... ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000140

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID - CONTRATO : IDNº 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 11/04/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000139

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO :IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 09/.01/.22..... ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000138

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 08/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000137

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO :IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 07/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000136

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 06/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000134

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID - CONTRATO : IDN° 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 04/04/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Húmedo

ACTIVIDADES

sin actividades por presencia de humedad

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000133

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 02/01/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de precipitaciones

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000132

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 01

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 01/11/22 ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo.

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000132

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDNº 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 01/04/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Humedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de Humedad

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000133

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 02**

ID - CONTRATO : IDN° 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 02/09/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de precipitaciones

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000134

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 04/04/23 ESTADO DEL TIEMPO: Humedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000136

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 06/.04/.22.... ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000137

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 07/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas CONTRATISTA Construcciones S.R.L

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000138

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 02**

ID - CONTRATO : IDNº 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 08./04./.22.... ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000139

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 09/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000140

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 11/04/23 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de precipitaciones

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000141

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 12/01/22 ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000142

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 02**

ID - CONTRATO : IDNº 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 13/04/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de (lluvias) humedad.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000143

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDNº 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 14/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de humedad

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000148

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 20/01/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000149

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" LOTE Nº 02

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 21/04/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas CONTRATISTA Construcciones S.R.L.

FISCAL

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000150

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 02**

ID - CONTRATO : IDN° 400199 **Nº CONTRATO: PBS/LCO/19/2021**

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 22/01/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

ACTIVIDADES

Sin actividades por presencia de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

Scanned with CamScanner