113
Ciento trece

CERTIFICADO Nº 11

112

(Cuarenta y cuatro) 44

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 15454/2021

TITULAR:
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:
GUSTAVO SANCHEZ

TELEFONO:
021751325

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°11 DE MAR/21. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC N°188/2019

FACTURA: Nro. 61 Monto: GS. 2.758.545.875

USUARIO FECHA/HORA DE REGISTRO:
SARDIAN 14/04/2021 09:44:16

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
Presente:

Ref.: **CONTRATO S.** 188/2019 LIC PAVIMENTACI CAMINOS VEC PEDRO, CANIN AD REFERÉNI Tramo: Quindy

Asunto Solicitud de Pa

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBR** mes de **Marzo de 2.021**, presentado por el **Consorcio Pavimentación** El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 2.758.545.87** **cincuenta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocie**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 11 – Ma
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 2.758.545.875**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATJA SCHULZ KRONE NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

Asunción, 06 de Abril de 2.021.-

111
(ciento
once)

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
Presente:

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020** - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado Nº 11 - Marzo 2021

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 11** correspondiente al mes de **Marzo de 2.021**, presentado por el **Consorcio Pavimentación Vial.**
El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 2.758.545.875.- (Guaraníes: Dos mil setecientos cincuenta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 11 – Marzo 2021
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs. 2.758.545.875**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KARIN SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 Tel.: 3198... Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

COD. 10202021

COD. 10202021

CONTRATISTA **CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 127/2020**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. **Longitud Total: 14,370 Km**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Marzo/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	**ORDEN DE INICIO:**	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 27.188.186.782	**PLAZO ORIGINAL:**	12 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 32.625.298.699	**PLAZO C.M. 1:**	15 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	9,55 %	90,75 %
A. Prog. Modif.	11,39 %	88,11 %
Avance ejecutado	10,61 %	105,92 %
Teórico	10,61 %	105,92 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM											**90,39 %**
1.1 Desbroce y Despeje	ha	17,96	17,96	17,96	–	17,96	100,00 %	10.850.629	194.877.297	–	194.877.297
1.2 Desbosque y Destronque	ha	4,49	4,49	4,49	–	4,49	100,00 %	12.957.958	58.181.231	–	58.181.231
1.3 Remoción de Estructuras existentes	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	123.413.367	123.413.367	–	123.413.367
1.4 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	und	92,00	133,00	133,00	–	133,00	100,00 %	2.627.661	349.478.913	–	349.478.913
1.5 Excavación no clasificada	m3	51.955,68	51.955,68	51.955,68	–	51.955,68	100,00 %	19.201	997.601.012	–	997.601.012
1.6 Excavación de bolsones	m3	3.371,74	3.371,74	3.371,74	–	3.371,74	100,00 %	21.263	71.693.308	–	71.693.308
1.7 Excavación de zanjas de drenaje	m3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	–	3.000,00	100,00 %	21.050	63.150.000	–	63.150.000
1.8 Terraplén	m3	37.999,53	37.999,53	37.999,53	–	37.999,53	100,00 %	33.044	1.255.656.470	–	1.255.656.470
1.9 Excavación en Roca	m3	3.799,03	3.799,03	3.799,03	–	3.799,03	100,00 %	111.352	423.029.589	–	423.029.589
1.10 Relleno Granular	m3	628,87	628,87	628,87	–	628,87	100,00 %	133.541	83.979.929	–	83.979.929
1.11 Excavación Estructural	m3	536,25	536,25	536,25	–	536,25	100,00 %	30.319	16.258.564	–	16.258.564
1.12 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	ml	1.992,00	1.528,00	1.528,00	–	1.528,00	100,00 %	22.007	33.626.696	–	33.626.696
1.13 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "	ml	1.992,00	2.758,00	2.758,00	–	2.758,00	100,00 %	27.509	75.869.822	–	75.869.822
1.14 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	ml	1.992,00	2.284,00	2.284,00	–	2.284,00	100,00 %	31.065	70.952.460	–	70.952.460
1.15 Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"	ml	1.992,00	1.859,00	1.859,00	–	1.859,00	100,00 %	42.335	78.700.766	–	78.700.766
1.16 Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	28.079,84	0,00	–	–	–	0,00 %	38.335	–	–	–
1.17 Base de Piedra Triturada	m3	20.568,71	28.039,75	28.039,75	–	28.039,75	100,00 %	232.825	6.528.354.794	–	6.528.354.794
1.18 Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%.	m3	58.379,77	49.349,05	49.349,05	–	49.349,05	100,00 %	38.870	1.918.197.574	–	1.918.197.574
1.19 Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	20.568,71	0,00	–	–	–	0,00 %	39.090	–	–	–
1.20 Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (120 m2/Unidad)	m2	2.400,00	2.400,00	–	–	–	0,00 %	63.070	–	–	–

11 (Once)

41 (Cuarenta y uno)

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

KATIA SCHUZ ARONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 379887
Asunción - Paraguay

Fotocopia Auténtica
Original. Conste.-

109

1.21 Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quiindy)	m2	4.104,00	5.887,16	5.887,16	–	5.887,16	100,00 %	64.034	376.978.403	–	376.978.403
1.22 Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)	m3	5.280,98	5.622,37	1.970,51	2.176,14	4.146,65	73,75 %	1.153.908	2.273.787.253	2.511.065.355	4.784.852.608
1.23 Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)	tn	923,40	1.059,69	1.059,69	–	1.059,69	100,00 %	418.183	443.144.343	–	443.144.343
1.24 Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2	lts	55.324,50	76.811,50	28.280,91	23.523,50	51.804,41	67,44 %	6.316	178.622.227	148.574.426	327.196.653
1.25 Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2	lts	187.454,40	152.037,60	152.037,60	–	152.037,60	100,00 %	10.408	1.582.407.341	–	1.582.407.341
1.26 Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares	m3	2,57	2,57	–	–	–	0,00 %	2.792.573	–	–	–
1.27 Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)	kg	37.341,00	42.998,00	41.531,90	–	41.531,90	96,59 %	9.330	387.492.627	–	387.492.627
1.28 Disipadores de energía Clase C18	m3	296,91	157,53	–	–	–	0,00 %	1.215.034	–	–	–
1.29 Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m	ml	32,00	40,00	–	–	–	0,00 %	1.486.354	–	–	–
1.30 Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares	m3	12,84	17,12	–	–	–	0,00 %	1.311.462	–	–	–
1.31 Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares	m3	340,12	392,23	388,20	–	388,20	98,97 %	1.269.865	492.961.593	–	492.961.593
1.32 Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares	m3	74,49	323,08	319,76	–	319,76	98,97 %	1.056.275	337.754.494	–	337.754.494
1.33 Drenes en Banquina	ml	5.016,00	0,00	–	–	–	0,00 %	50.381	–	–	–
1.34 Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam	ml	1.197,00	1.197,00	–	–	–	0,00 %	195.173	–	–	–
1.35 Alambrada a Construir	ml	9.634,00	14.250,00	14.250,00	–	14.250,00	100,00 %	28.723	409.302.750	–	409.302.750
1.36 Alambrada a trasladar	ml	14.451,00	0,00	–	–	–	0,00 %	17.520	–	–	–
1.37 Cordón de Hormigón Clase C18	ml	2.456,00	1.437,58	–	–	–	0,00 %	78.438	–	–	–
1.38 Mamposteria de piedra bruta	m3	442,81	442,81	–	–	–	0,00 %	525.465	–	–	–
1.39 Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m3	36,16	36,16	–	36,16	36,16	100,00 %	2.169.771	–	78.458.919	78.458.919
1.40 Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21	ml	1.788,00	5.610,00	4.916,00	–	4.916,00	87,63 %	145.633	715.931.828	–	715.931.828
1.41 Cuneta revestida de Hormigón Clase C18	m3	997,42	1.527,94	1.527,94	–	1.527,94	100,00 %	884.506	1.351.472.097	–	1.351.472.097
1.42 Cartel de Obra	und	2,00	2,00	2,00	–	2,00	100,00 %	6.722.851	13.445.702	–	13.445.702
1.43 Protección Forestal en Areas de Préstamos	ml	2.400,00	2.400,00	2.400,00	–	2.400,00	100,00 %	60.293	144.703.200	–	144.703.200
1.44 Revestimiento vegetal con tepes	m2	10.366,04	10.366,04	–	–	–	0,00 %	8.565	–	–	–
1.45 Señalización Vertical	m2	36,00	36,00	–	–	–	0,00 %	1.519.999	–	–	–
1.46 Señalización Horizontal	m2	6.107,88	6.107,88	–	–	–	0,00 %	34.723	–	–	–
1.47 Movilización (3%)	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	812.931.028	812.931.028	–	812.931.028
1.48 ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO N° 1											
1.49 Sub Base Granular Estabilizada CBR >60%	m3	30.469,00	30.469,00	30.469,00	–	30.469,00	100,00 %	122.499	3.732.422.031	–	3.732.422.031
1.50 Tratamiento Superficial simple en banquina	m2	34.351,20	34.351,20	20.422,50	9.526,50	29.949,00	87,18 %	15.527	317.100.158	147.917.966	465.018.124
1.51 Regularización de calzada con Mezcla Asfáltica en calles urbanas	tn	972,73	972,73	–	–	–	0,00 %	418.183	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**31.860.759.045**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**25.913.478.867**	**2.886.016.666**	**28.799.495.533**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**23.557.708.061**	**2.623.651.515**	**26.181.359.575**
IVA (10%)									**2.355.770.806**	**262.365.151**	**2.618.135.958**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**25.913.478.867**	**2.886.016.666**	**28.799.495.533**

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Fotocopia Autentica de Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 319887
Asunción - Paraguay

12 (Doce)

40 (Cuarenta)

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Marzo/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	9, 55 %	90, 75 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	11, 39 %	88, 11 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	10, 61 %	105, 92 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	10, 61 %	105, 92 %
PLAZO C.M. 1:	15 Meses			
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 32.625.298.699			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	28.799.495.533
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	25.913.478.867
	3. Monto de los trabajos del mes	2.886.016.666
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	2.886.016.666

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.886.016.666
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	2.886.016.666
	5. Devolución de anticipo (10%)	-127.470.791
	6. Retención de garantía (5%)	-144.300.833
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA Incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.758.545.875
	9. Son guaraníes: Dos mil setecientos cincuenta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 399667
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Marzo/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	9,55 %	90,75 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	11,39 %	88,11 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	10,61 %	105,92 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	10,61 %	105,92 %
PLAZO C.M. 1:	15 Meses			
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 32.625.298.699			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	2.718.818.678
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.591.347.887
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	127.470.791
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.718.818.678
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	144.300.833
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	1.299.172.303
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	1.443.473.136
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	69.967.193
	4. Ajustes acumulados	69.967.193
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	28.799.495.533
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	69.967.193
	6. Retenciones acumuladas	1.443.473.136
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	27.425.989.590

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KARIA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 Tel.: 3398[illegible]
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC