ITINERA

Luque, Fulgencio Yegros 990

021 647 514 – (0984) 300 551

Asunción, 13 de febrero de 2024

Señor.
Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
Presente.

REFERENCIA: *LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 ID. 435.864 "Construcción de empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual" - Lote Nº 01 Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram.*

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar la situación actual de los trabajos correspondiente al contrato de referencia.

La Empresa Contratista Itinera S.A. se presentó al sitio de obra en fecha 02 de enero dando inicio a los trabajos de relevamientos topográficos. Posterior a eso se iniciaron los trabajos de aperturas de cajas y nivelaciones para los cordones cunetas. Habiendo iniciado tales trabajos nos encontramos con el inconveniente que la empresa Constructora ASCENT INGENIERIA Y CONSTRUCCION, encargada de los trabajos de desagües cloacales aún se encuentra trabajando en el sitio de obra. Situación por la cual hace que los trabajos correspondientes a nuestro contrato no puedan continuar, ya que se encuentran realizando excavaciones y vuelven a destruir los trabajos de nivelaciones realizados, dejando restos de materiales en la pista ya preparada.

Por ende, solicitamos la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos hasta que la empresa Constructora ASCENT INGENIERIA Y CONTRUCCION culmine en su totalidad su contrato. De tal modo también se solicita una prórroga de la vigencia del presente Contrato ya que todos los rubros no podrán ser ejecutados dentro del plazo establecido actualmente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1033
Fecha: 14 FEB 2024 Hora: 09:22
Firma: Fojas: 2

ITINERA