CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

Asunción, 27 de Diciembre de 2018.

Señor.
Arnoldo Wiens Durksen
MINISTRO DEL MOPC
PRESENTE

Ref.: Contrato S.G. MINISTRO N°301/2012 llamado N°95/2012, resolución N°2147/2012. Firmas constructoras para la ejecución de la obra de construcción del acueducto principal de Pto. Casado Obra 2 Construcciones del tramo 2 del acueducto Pto Casado-Loma Plata.

ASUNTOS: Solicitud de Convenio Modificatorio Nro. 5. Nuestra nota del 26 de Noviembre 2018, con MEU Nro. 51.558.

De nuestra consideración

Nos es grato dirigirnos a Ud. y por su intermedio donde corresponda, con motivo de la referencia para expresarle lo siguiente:

Como habíamos expresado en nuestra nota de la referencia, se ha tenido varias dificultades para poder avanzar conforme el cronograma establecido. Principalmente de la imposibilidad de acceso a los frentes de trabajo por la gran cantidad de lluvias caídas en el periodo desde Marzo de 2018 hasta Noviembre de 2018, y sus consecuencias como exceso de humedad e intransitabilidad de los caminos de acceso.

Motivos estos, por lo cual solicitamos un nuevo Convenio Modificatorio para adecuar el plazo contractual.

En esta solicitud, consideramos que se debe tener en cuenta, el pronóstico normal de la zona para los meses de Enero a Marzo que son siempre lluviosos y por lo tanto es razonable que se considere la virtual dificultad para avanzar normalmente con los trabajos en dichos meses.

Lo solicitado, en base a los datos adjuntos: Informe de lluvias del Centro de Formación Profesional ACOMEPA, diario de obra con días de lluvia y exceso de humedad. Es una prórroga del plazo, de 124 días, que corresponde a los días que no se pudo trabajar en el periodo de Marzo 2018 hasta Noviembre 2018 por causa de las lluvias.

Además, se solicita un corrimiento del inicio del plazo al momento que se pueda acceder a las zonas de trabajo de los ítems principales.

También, tenemos aún pendiente la devolución de tubos y accesorios que han sido prestados al contratista del tramo 1 por instrucción del MOPC. Como así también la provisión de accesorios faltantes con lo cual se podría apresurar la ejecución de los trabajos.

En espera de una pronta respuesta le adjuntamos borrador del Convenio Modificatorio Nro. 5, para vuestro análisis y consideración.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.

Ing. Vicente canillas
CONSORCIO ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.
José Félix Bogado Nº 1081
Tel. Fax 021-213475 - Asunción - Paraguay

Exp. Nº 58962
Fecha 27 DIC 2018
Firma
Hora 13:15

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

Asunción 29 de Enero de 2019

Señor
Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
PRESENTE

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°301/2012 LLAMADO N°95/2012, RESOLUCIÓN N°2147/2012. FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO OBRA 2 CONSTRUCCIONES DEL TRAMO 2 DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO-LOMA PLATA.

Asunto: Solicitud de Aprobación Convenio Modificatorio N°5.

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio donde corresponda, con motivo de la referencia para expresarle lo siguiente:

En fecha 26/11/2018, hemos presentado la Nota con MEU N°51.558 y en fecha 27/12/2018 la Nota con MEU N°58.962 donde le presentamos a vuestra consideración el Borrador del Convenio Modificatorio N°5, para extensión del plazo de Ejecución y vigencia del Contrato, las cuales Adjuntamos en esta nota.

Nuestro consorcio necesita la confirmación del M.O.P.C, la aprobación de ampliación de plazo solicitado, porque a la fecha el plazo esta vencido, lo cual nos imposibilita la presentación de certificados de trabajos y cualquier otra documentación referente al desarrollo de las obras.

El consorcio ha prorrogado las pólizas exigidas hasta la fecha 26/06/2019, que creemos que es una fecha en la que se podría finalizar el contrato, dependiendo de la situación climática. -

Por este factor, climático, que nos perjudica tremendamente, es que insistimos en la pronta consideración y aprobación del convenio para que no se sume al problema climático la falta de recursos financieros para avanzar con los trabajos y cumplir el cronograma aprobado.

Consideramos nuestra solicitud razonable y por lo tanto esperamos una respuesta favorable.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente. -

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 4718/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ABH - TAIVO - CONSTRUCTA

NOMBRE Y APELLIDO:
VICENTE CANILLAS

TELEFONO:
021 213475

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE APROBACION CONVENIO MODIFICATORIO N' 5.-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 30/01/2019 08:08:09

.....
Ing. Vicente Canillas
Por Cons.ABH S.A-TAIVO S.A-CONSTRUCTA S.A

uno 1

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

MEMO

A : Ing. Dieter Krauch,GPAS-MOPC
DE : Cons.ABH S.A-TAIVO S.A-CONSTRUCTA S.A, Ing. Nelson Chaves.
REF : Entrega de Copia de Nota de Solicitud de Aprobación Convenio Modificatorio N°5
FECHA: 30-01-2019

Por la presente hacemos entrega de copia de Nota de Solicitud de Aprobación Convenio Modificatorio N°5 presentado en Fecha 30-01-2019 con MEU Nro. 4718

Sin otro particular le saludamos atentamente. -

Ing. Nelson Chaves
Representante legal

RECIBIDO
Fecha: 30-01-19
Hora: 09.34
Nombre: Pablo Adorno
Firma:

RECIBIDO
Fecha: 30/01/2019
Hora: 09:30
Nombre: Bethania Gomez
Firma: B Gomez

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

MEMO

A : Ing. Dieter Krauch,GPAS-MOPC
DE : Cons.ABH S.A-TAIVO S.A-CONSTRUCTA S.A, Ing. Nelson Chaves.
REF : Entrega de Copia de Nota y borrador del Convenio Modificatorio Nro.5
FECHA : 27-12-2018

Por la presente hacemos entrega de copia de Nota y borrador del Convenio Modificatorio Nro.5 presentado en Fecha 27-12-2018 con Meu Nro.58.962 .-

Sin otro particular le saludamos atentamente. -

Ing. Nelson chaves
Representante legal

Recibí
Bethania Gómez
27-12-18