JTS
ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 12 de Febrero de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar, Gobernador

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi condición de Fiscal de Obras, a los efectos de informar sobre la nueva disposición que afecta al **Contrato Nº114/2020, de LCO Nº3/20 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA – PLURIANUAL",** cuya empresa adjudicada fue la firma **LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.,** representado por el Sr. Juan Agustín Fanego Otazú.

Con posterioridad a la formalización del contrato de referencia, por intermedio de la dirección del **Colegio Nacional de E.M.D Dr. Eusebio Ayala**, la **Arq. Ángela Karina Fatecha** (Directora General de Patrimonio Cultural de la Secretaria Nacional de Cultura), solicitó la modificación del proyecto licitado en cuanto a algunas exigencias técnicas que deben ser cumplidas para la aprobación del mismo mediante el Expediente Nº 127 (se adjunta copia de la misma).

El pedido obedece a que dicha institución educativa fue declarada Patrimonio Arquitectónico e Histórico Nacional en el año 2002, así estas exigencias deben ser cumplidas dentro del marco de la legislación nacional vigente así como de orientaciones internacionales de entes relacionados a la conservación nacional de las cuales el Paraguay es signatario.

Dicha situación fue comunicada a la máxima autoridad de la institución departamental quien ha autorizado realizar las modificaciones que sean necesarias para la aprobación del proyecto.

Se adjunta los planos (planta de arquitectura, corte y detalles) con las modificaciones indicadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaria Nacional de Cultura, atendiendo a las normas técnicas que deben ser seguidas para la inserción de nuevos elementos en edificios de características patrimoniales.

Por lo mencionado con anterioridad, se solicita realizar los procedimientos legales correspondientes para subsanar el inconveniente suscitado.

Atentamente

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

"CONSTRUCCION DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMNICACION EN EL COLEGIO NACIONAL E.M.D. DR. EUSEBIO AYALA"

COLEGIO NACIONAL E.M.D. DR. EUSEBIO AYALA

ADENDA Nº 1

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Presupuestados a descontar				
1	Ítem 30 - TECHO: techo de chapa galvanizada trapezoidal N°26 sobre estructuras de pilares, vigas y correas de metal según diseño (ver planos y EETT). Incluye el sistema de desagote pluvial compuesta por canaletas d ealero de chapa galvanizada y bajadas de PVC de 100mm.	m2	350,00	193.776	67.821.600
				Subtotal	**67.821.600**
	Trabajos a Adendar				
1	Techo: de chapa galvanizada trapezoidal N°26 y chapas translúcidas para iluminación (según detalle), sobre correas metálicas perfil "C" 120x40x2mm. con aislacion de membrana aluminizada isolant de 10mm.	m2	350,00	168.590	59.006.500
2	Pilares y vigas de metal doble perfil "U" chapa plegada de 3mm soldada en cajón. Cabriada de metal cajón 2 perfil "U" de 100x4x2,5mm. Sujeción de la estructura mediante bridas (ver detalles)	Unidad	8,00	4.250.000	34.000.000
3	Provision y colocacion de extractor de aire eólico 18" con ruleman blindado, cabeza de chapa galvanizada 2.800 M3/HR	Unidad	3,00	685.000	2.055.000
4	Canaleta de alero de chapa galvanizada N°26, desarrollo 0,40m	ml	78,10	73.500	5.740.350
5	Caño de bajada pluvial de PVC de 100mm	ml	50,00	61.500	3.075.000
				Subtotal	**103.876.850**
	TOTAL ADENDA N°1				**36.055.250**

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa L.
Secretario Interino de
Obras Publicas



Corte

Lic. Denis Braulio Roa Le
Secretario Interino de Obras Publicas

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

OBRA: Construcción de pista con iluminación + tinglado con vestuarios sexados.
UBICACIÓN: Distrito de Eusebio Ayala
Colegio Nacional EMD Dr. Eusebio Ayala.

Gobernación de Cordillera



Planta de Arquitectura

OBRA: Construcción de pista con iluminación + tinglado con vestuarios sexados.

UBICACIÓN: Distrito de Eusebio Ayala Colegio Nacional EMD Dr. Eusebio Ayala.

Gobernación de Cordillera

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Lic. Denis Braulio Rua Le...
Secretario Interino de
Obras Publicas



PILARES
DOBLE PERFIL "U"
CHAPA PLEGADA
SOLDADA CON CAJÓN



Detalle pilares



DETALLE BRIDAS



Detalle bridas

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Lic. Denis Braulio Rod Le
Secretario Interino de
Obras Publicas

OBRA: Construcción de pista con iluminación + tinglado con vestuarios sexados.
UBICACIÓN: Distrito de Eusebio Ayala
Colegio Nacional EMD Dr. Eusebio Ayala.

Gobernación de Cordillera