DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIOS

FECHA: 07/10/2021

CONTRATO: Contrato S.G. Ministro N°287/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019- LOTE 2" - ID: 355616

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Dirección de Obras Públicas - MOPC.

PROVEEDOR: Consorcio Cordillera

AJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO:
Los precios fijados en la lista de Precios del Contrato presentados por el Proveedor en su oferta, son de su exclusiva responsabilidad. Si despues de la presentación de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, se reconocerá un ajuste de precios de los componentes, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variación de estos rubros.
Se especifica la formula y los rubros según las Condiciones Generales del Contrato:

CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** Se aplicará la siguiente formula de reajuste: FA = [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,10(Am/Ao) + 0,10(Gm/Go)] - 1 Donde: FA = Factor de Ajuste XXm = Precio del insumo a la fecha de certificación XXo = Precio del insumo a la fecha de apertura de ofertas S = Salario p/Actividades Diversas no Especificadas publicado por el MJ y T. C = Precio de la Bolsa de Cemento L = Precio de la piedra triturada - 4 T = Precio de Chapa galvan. N° 24 – 1x2 lisa A = Precio del perfil L1 x 1/8" x 6mts G = Precio del litro de combustible (Gasoil) Los precios de referencia serán los publicados en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. Obs: La "XX" será reemplazada por las letras que representan los precios de los productos y/o el salario según la fórmula general.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bulfrov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

VARIACION DE PRECIO

0000115

Cuarenta y quince

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 1 Octubre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,34 %	0,34 %
Avance ejecutado	0,52 %	0,52 %
Teórico	0,52 %	0,52 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	48.000,00	0,20
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	80.900,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	110.000,00	0,21
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	**0,051**
		TOTAL CERTIFICADO	**325.188.538**
		SUBTOTAL	**15.076.923**
		IVA 10%	**1.507.692**
		TOTAL DE REAJUSTES	**16.584.615**

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 2 Noviembre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	1,53 %	1,87 %
Avance ejecutado	1,09 %	1,61 %
Teórico	1,09 %	1,61 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	48.000,00	0,20
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	80.900,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	110.000,00	0,21
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	**0,051**
		TOTAL CERTIFICADO	**677.824.204**
		SUBTOTAL	**31.426.395**
		IVA 10%	**3.142.639**
		TOTAL DE REAJUSTES	**34.569.034**

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

0000114

Costo adicional

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 3 Diciembre/2019

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,89 %	4,76 %
Avance ejecutado	0,37 %	1,98 %
Teórico	0,37 %	1,98 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	48.000,00	0,20
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	91.500,00	0,21
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	110.000,00	0,21
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,075
		TOTAL CERTIFICADO	230.096.744
		SUBTOTAL	15.688.415
		IVA 10%	1.568.841
		TOTAL DE REAJUSTES	17.257.256

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 4 Enero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	5,74 %	10,50 %
Avance ejecutado	0,36 %	2,34 %
Teórico	0,36 %	2,34 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	66.706,00	0,15
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,007
		TOTAL CERTIFICADO	221.830.175
		SUBTOTAL	1.411.646
		IVA 10%	141.165
		TOTAL DE REAJUSTES	1.552.811

Ing. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

0000113

(Cuatro tres)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 5 Febrero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	6,22 %	16,71 %
Avance ejecutado	0,74 %	3,08 %
Teórico	0,74 %	3,08 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
	TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)		0,031
		TOTAL CERTIFICADO	458.446.700
		SUBTOTAL	12.919.862
		IVA 10%	1.291.986
		TOTAL DE REAJUSTES	14.211.848

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 6 Marzo/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	6,38 %	23,10 %
Avance ejecutado	9,79 %	12,87 %
Teórico	9,79 %	12,87 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
	TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)		0,031
		TOTAL CERTIFICADO	6.101.723.296
		SUBTOTAL	171.957.656
		IVA 10%	17.195.766
		TOTAL DE REAJUSTES	189.153.422

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

(ciento doce)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 7 Abril/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	7,68 %	30,77 %
Avance ejecutado	6,78 %	19,65 %
Teórico	6,78 %	19,65 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	5.180	0,10
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,031
		TOTAL CERTIFICADO	4.226.761.980
		SUBTOTAL	119.117.837
		IVA 10%	11.911.784
		TOTAL DE REAJUSTES	131.029.621

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 8 Mayo/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	11,88 %	42,65 %
Avance ejecutado	4,34 %	23,99 %
Teórico	4,34 %	23,99 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	45.000,00	0,10
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,019
		TOTAL CERTIFICADO	2.703.923.922
		SUBTOTAL	46.704.141
		IVA 10%	4.670.414
		TOTAL DE REAJUSTES	51.374.555

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 9 Junio/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	9,29 %	51,94 %
Avance ejecutado	4,88 %	28,87 %
Teórico	4,88 %	28,87 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,023
		TOTAL CERTIFICADO	3.042.918.425
		SUBTOTAL	63.624.658
		IVA 10%	6.362.466
		TOTAL DE REAJUSTES	69.987.124

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 10 Julio/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	9,26 %	61,20 %
Avance ejecutado	5,71 %	34,58 %
Teórico	5,71 %	34,58 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	47.000,00	0,19
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	77.500,00	0,17
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,023
		TOTAL CERTIFICADO	3.554.634.903
		SUBTOTAL	74.324.185
		IVA 10%	7.432.418
		TOTAL DE REAJUSTES	81.756.603

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schröder
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

0000110
(ciento diez)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel.

Certificado de Reajuste Inicial N° 11 Agosto/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	9,46 %	70,65 %
Avance ejecutado	2,68 %	37,26 %
Teórico	2,68 %	37,26 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	55.000,00	0,22
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	79.601,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,060
		TOTAL CERTIFICADO	1.671.093.573
		SUBTOTAL	91.150.558
		IVA 10%	9.115.056
		TOTAL DE REAJUSTES	100.265.614

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel.

Certificado de Reajuste Inicial N° 12 Septiembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	8,12 %	78,77 %
Avance ejecutado	2,43 %	39,69 %
Teórico	2,43 %	39,69 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	65.286,00	0,27
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	79.601,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
		TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)	0,102
		TOTAL CERTIFICADO	1.513.686.011
		SUBTOTAL	140.359.975
		IVA 10%	14.035.998
		TOTAL DE REAJUSTES	154.395.973

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

0000109

(ciento nueve)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 13 Octubre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	9,99 %	88,76 %
Avance ejecutado	3,44 %	43,13 %
Teórico	3,44 %	43,13 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	65.286,00	0,27
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	79.601,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
	TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)		0,102
		TOTAL CERTIFICADO	2.143.273.018
		SUBTOTAL	198.739.862
		IVA 10%	19.873.986
		TOTAL DE REAJUSTES	218.613.848

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACION CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 14 Noviembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	7,95 %	96,71 %
Avance ejecutado	13,40 %	56,53 %
Teórico	13,40 %	56,53 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	65.750,00	0,27
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	79.601,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
	TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)		0,104
		TOTAL CERTIFICADO	8.348.487.583
		SUBTOTAL	789.311.554
		IVA 10%	78.931.155
		TOTAL DE REAJUSTES	868.242.709

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schradler
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

0000108

Ciento ocho)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL DIAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACION CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 15 Diciembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	9,10 %	73,50 %
Avance ejecutado	1,18 %	57,71 %
Teórico	1,18 %	57,71 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	65.750,00	0,27
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	79.601,00	0,18
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	46.878,00	0,11
GASOIL	5.180	4.530	0,09
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	105.850,00	0,20
SALARIO MINIMO VIGENTE	2.112.562	2.192.839	0,26
	TOTAL ((0,00+Sumatoria coeficientes)-1)		0,104
		TOTAL CERTIFICADO	732.484.517
		SUBTOTAL	69.253.082
		IVA 10%	6.925.308
		TOTAL DE REAJUSTES	76.178.390

OBSERVACION: El Proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Precio reajustado, sin nada mas que reclamar entre las partes.

.....

Por el Proveedor
Firma con aclaración

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

Arq. Rodolfo Schreiner
Supervisor
M.O.P.C.

.....

Por el MOPC
Firma con aclaración

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.