MEMORÁNDUM G.A.B N° 5/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

De : **Arq. Graciela Acosta** Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Asunto : Remitir recomendación de aprobación de prórroga por inclemencias climáticas del Contrato N°06/19 de la Empresa Constructora CCT INGENIERIA – ID N° 369.968.

Fecha : **09 de junio de 2020.**

Se remite a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, en su carácter de administrador del contrato, la recomendación de aprobación de **prórroga por inclemencias climáticas por 5 (cinco) días** correspondiente al **Contrato N° 06/2019 — Empresa Constructora CCT INGENIERIA** ; en referencia a la CVE N°05/2019 "**CONSTRUCCIÓNES, AMPLIACION, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" - PLURIANUAL – ID N° 369.968.**

Al respecto esta Fiscalización de obras, previo analisis, de la solicitud presentada por CCT con las documentaciones adjuntas que sustentan el pedido, remite el Informe Técnico N° 05/2020 y las documentaciones a la Coordinación, recomendando la aprobación de prórroga por 5 (cinco) días según el siguiente detalle:

PERIODO	CERTIFICADO	REGISTRO DINAC	LIBRO DE OBRAS	CANTIDAD DE PRORROGA
MAYO	CERTIFICADO N° 2	5 DIAS	5 DIAS	5 DIAS

Se adjuntan:

- Copia del Informe Técnico N° 05/2020
- Copia de la Nota CCT
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020 - DINAC
- Copia de los Libros de Obras de las 35 Instituciones afectadas.

Atentamente.

CPI

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 635 /2020

A CAC

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres,** Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila,** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP

Asunto: **Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas** al Contrato N°06/19 - Contratista CCT INGENIERIA.

Fecha: **10/06/2020.**

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos –UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, como administradores del Contrato N° 06/2019, de la CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 5/ 2019 "CONSTRUCCIÓNES, AMPLIACION, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" - PLURIANUAL – ID N° 369.968, suscripto con la empresa CCT INGENIERIA.

Al respecto, el Fiscal de Obras ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga por inclemencias climáticas por 5 (cinco) días, según Informe Técnico N° 05/2020.

Esta Coordinación, considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por el Fiscal de Obras, Arq. Graciela Acosta, aprueba la prórroga por 5 (cinco) días por inclemencia climáticas, correspondiente al período mayo 2020 y remite el legajo completo que consta de: el Informe Técnico, Nota de pedido de la empresa, libro de obras y copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020 - DINAC, a fin de iniciar los trámites necesarios para la formalización de la prórroga según la normativa vigente.

Atentamente.

R: Firmado
CAC
10/06/20.

CPI

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Informe Técnico N° 04/2020

Arq. Graciela Acosta B. – Fiscal de Obras

Fecha: 30 de abril del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME DE PRORROGA POR FUERZA MAYOR	**PERIODO: desde: 27/04/2020 hasta:03/05/2020**
CVE N° 06/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 35 establecimientos educativos del Guaira en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 369.968	
CONTRATISTA:	**CCT Ingeniería**
CONTRATO N°	**06/2019**
MONTO CONTRATO Gs:	**Monto mínimo: 8.049.000.000** **Monto máximo:16.098.000.000**
PLAZO	**90-210-240 Días Corridos**
PROYECTO:	**822**
Fiscalización -CPI:	**Arq. Graciela Acosta B.**
Total Instituciones:	**35 Instituciones**
Departamento:	**Guaira**
Distritos:	**Paso Yobai, Félix Pérez Cardozo, Itape, Colonia Independencia, Gral. Eugenio A. Garay, Ñumí, José Fasardi, Dr. Bottrell, Villarrica**

Arq. Graciela Acosta B.
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO LIBRO DE OBRAS - DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA			
ITEM	FECHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGISTRO ASENTADO EN EL LIBRO DE OBRAS
1	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000023, 000027, 000028, 000034 y 000035 - Sin actividad en obra por lluvia.
2	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
3	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 2292 LUPO ENCINA BENITEZ - FELIX PEREZ CARDOZO	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
4	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 52 FÉLIX PÉREZ CARDOZO - FELIX PEREZ CARDOZO	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000027, 000031, 000032, 000038 y 000039 - Sin actividad en obra por lluvia.
5	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - FELIX PEREZ CARDOZO	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000032, 000036, 000037, 000043 y 000044 - Sin actividad en obra por lluvia.
6	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 955 PROFESOR RUBÉN M. PÉREZ - FELIX PEREZ CARDOZO	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000023, 000027, 000028, 000034 y 000035 - Sin actividad en obra por lluvia.
7	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL NUEVO CAROVENI - ITAPÉ	En trámites para las Actas de Operaciones Previas.
8	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA - COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000027, 000031,000032, 000038 y 000039 - Sin actividad en obra por lluvia.
9	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESC BÁS N° 6229 SANTA ROSA-COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO HÚ - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000018, 000022, 000023, 000029 y 000030 - Sin actividad en obra por lluvia.
10	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6224 ISLA HÚ Y COLEGIO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000021, 000025, 000026, 000032 y 000033 - Sin actividad en obra por lluvia.
11	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6225 COMUNIDAD INDÍGENA OVENÍA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000032, 000036, 000037, 000043 y 000044 - Sin actividad en obra por lluvia.
12	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BASICA N ° 7741 COMUNIDAD INDÍGENA SANTA TERESITA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000023, 000027, 000028, 000034 y 000035 - Sin actividad en obra por lluvia.
13	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000032, 000036, 000037, 000043 y 000044 - Sin actividad en obra por lluvia.

CPI

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

14	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 3189 SAN FRANCISCO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000032, 000036, 000037, 000043 y 000044 - Sin actividad en obra por lluvia.
15	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 4161 MARÍA AUXILIADORA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000035, 000039, 000040, 000046 y 000047- Sin actividad en obra por lluvia.
16	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6522 COMUNIDAD INDIGENA VEGA CUÉ - COLONIA INDEPENDENCIA	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000023, 000027, 000028, 000034 y 000035 - Sin actividad en obra por lluvia.
17	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000027, 000031, 000032, 000038 y 000039 - Sin actividad en obra por lluvia.
18	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 2717 MAESTRO CIPRIANO FIGUEREDO GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
19	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 285 CIPRIANO VIERA CAMPUZANO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000021, 000025, 000026, 000032 y 000033 - Sin actividad en obra por lluvia.
20	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 1379 VIRGILIO RAMÓN LEGAL - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
21	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 5271 SANTA LIBRADA - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000032, 000036, 000037, 000043 y 000044 - Sin actividad en obra por lluvia.
22	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000030, 000034, 000035, 000041 y 000042 - Sin actividad en obra por lluvia.
23	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 230 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ÑUMI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
24	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 1928 SAN LUIS GONZAGA - ÑUMI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000033, 000037, 000038, 000044 y 000045 - Sin actividad en obra por lluvia.
25	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - ÑUMI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000021, 000025, 000026, 000032 y 000033 - Sin actividad en obra por lluvia.
26	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESC BÁS N° 5278 SAN ANTONIO DE PADUA - JOSÉ FASSARDI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000025, 000029, 000030, 000036 y 000037 - Sin actividad en obra por lluvia.
27	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY - ITAPÉ	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000020, 000024, 000025, 000031 y 000032 - Sin actividad en obra por lluvia.
28	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 2293 EX COMB. JUAN B GALEANO - ITAPÉ	En trámites para las Actas de Operaciones Previas.

CPI

Arq. Graciela Acosta de R...
Reg. Prof. MOPC N° ...

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

	22/05/2020		
29	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 54 Y COLEGIO NAC JOSÉ M GOROSTIAGA - ITAPÉ	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000019, 000023, 000024, 000030 y 000031 - Sin actividad en obra por lluvia.
30	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL - DR. BOTRELL	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000034, 000038, 000039, 000045 y 000046 - Sin actividad en obra por lluvia.
21	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA - DR. BOTRELL	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000029, 000033, 000034, 000040 y 000041 - Sin actividad en obra por lluvia.
32	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N° 2721 SAN ANTONIO - COMPAÑÍA TAJHYI – PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000026, 000030, 000031, 000037 y 000038 - Sin actividad en obra por lluvia.
33	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ESCUELA BÁSICA N°682 GEORGINA NAVILLE - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000029, 000033, 000034, 000040 y 000041 - Sin actividad en obra por lluvia.
34	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	IFD COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000033, 000037, 000038, 000044 y 000045 - Sin actividad en obra por lluvia.
35	05/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	IFD VILLARRICA	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000023, 000027, 000028, 000031 y 000032 - Sin actividad en obra por lluvia.

PERIODO	CERTIFICADO	REGISTRO DINAC	LIBRO DE OBRAS	CANTIDAD DE PRORROGA
MAYO	CERTIFICADO N° 2	5 DIAS	5 DIAS	5 DIAS

Corrimiento de plazos de los contratos afectados por el llamado CVE N° 05/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 35 establecimientos educativos del Guaira en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual - ID N° 369.968

PLAZO ORIGINAL	Finalización PLAZO ORIGINAL	Plazos modificados		Plazo Final ejecución de las Obras
		Prórroga 23 días Fuerza Mayor	Prórroga 21 días Fuerza Mayor	Plazo con 5 días de lluvias
90 DIAS	**18-05-2020**	10/06/2020	01/07/2020	06/07/2020
210 DIAS	**15-09-2020**	08/10/2020	29/10/2020	03/11/2020
240 DIAS	**15-10-2020**	07/11/2020	28/11/2020	03/12/2020

CONCLUSIÓN:

La empresa CCT Ingeniería, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en el PBC y las CGC.

CPI

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Si bien en el Registro de precipitación diaria de la DINAC, se visualiza que el 01 de mayo se registró precipitaciones, no se tiene en cuenta, considerando la prórroga otorgada por fuerza mayor, ajustándose al Decreto N° 3564 "Por el cual se extiende el aislamiento preventivo general (cuarentena) desde el 27 de abril al 03 de mayo de 2020.".

En este caso, se aplica a las 33 instituciones la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento del Guairá, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga por inclemencias climáticas solicitada por la firma CCT Ingeniería, por 5 (cinco) días**.

Se adjunta:

- Copia de la Nota de la Empresa
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra

Es mi informe.

Arq. Graciela Acosta B.
Fiscal de Obras.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

EMPRESA CONTRATISTA: CCT INGENIERÍA

LOTE 35 GUAIRA

LLUVIAS REGISTRADAS EN ZONA DE OBRA POR ESCUELAS

MAYO 2020

ITEM	ESCUELAS	01/05/2020	02/05/2020	03/05/2020	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	09/05/2020	10/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	15/05/2020	16/05/2020	17/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	23/05/2020	24/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	31/05/2020	TOTAL DIAS REGISTRADO (DÍAS)	UNIDAD
	REGISTRO DE DIAS DE LLUVIA POR INSTITUCION																																	
1	ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI																																0	
2	COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO - PASO YOBAI																																6	mm
3	ESCUELA BÁSICA N° 2292 LUPO ENCINA BENITEZ - FELIX PEREZ CARDOZO																																6	mm
4	ESCUELA BÁSICA N° 52 FÉLIX PÉREZ CARDOZO - FELIX PEREZ CARDOZO																																6	mm
5	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - FELIX PEREZ CARDOZO																																6	mm
6	ESCUELA BÁSICA N° 955 PROFESOR RUBÉN M. PÉREZ - FELIX PEREZ CARDOZO																																6	mm
7	COLEGIO NACIONAL NUEVO CAROVENÍ - ITAPÉ																																6	mm
8	ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI																																6	mm
9	ESC BÁS N° 6229 SANTA ROSA-COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO HÚ - PASO YOBAI																																6	mm
10	ESCUELA BÁSICA N° 6224 ISLA HÚ Y COLEGIO - PASO YOBAI																																6	mm
11	ESCUELA BÁSICA N° 6225 COMUNIDAD INDÍGENA OVENIA - PASO YOBAI																																6	mm
12	ESCUELA BASICA N ° 7741 COMUNIDAD INDÍGENA SANTA TERESITA - PASO YOBAI																																6	mm
13	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
14	ESCUELA BÁSICA N° 3189 SAN FRANCISCO - PASO YOBAI																																6	mm
15	ESCUELA BÁSICA N° 4161 MARÍA AUXILIADORA - PASO YOBAI																																6	mm
16	ESCUELA BÁSICA N° 6522 COMUNIDAD INDÍGENA VEGA CUÉ - COLONIA INDEPENDENCIA																																6	mm
17	ESCUELA BÁSICA N° 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
18	ESCUELA BÁSICA N° 2717 MAESTRO CIPRIANO FIGUEREDO - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
19	ESCUELA BÁSICA N° 285 CRISPINIANO VIERA CAMPUZANO - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
20	ESCUELA BÁSICA N° 1379 VIRGILIO RAMÓN LEGAL - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
21	ESCUELA BÁSICA N° 6271 SANTA LIBRADA - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
22	COLEGIO NACIONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE - GENERAL EUGENIO A. GARAY																																6	mm
23	ESCUELA BÁSICA N° 230 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ÑUMI																																6	mm
24	ESCUELA BÁSICA N° 1828 SAN LUIS GONZAGA - ÑUMI																																6	mm
25	COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - ÑUMI																																6	mm
26	ESC BÁS N° 5278 SAN ANTONIO DE PADUA - JOSÉ FASSARDI																																6	
27	COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY - ITAPÉ																																6	mm
28	ESCUELA BÁSICA N° 2293 EX COMB. JUAN B GALEANO - ITAPÉ																																6	mm
29	ESCUELA BÁSICA N° 54 Y COLEGIO NAC JOSÉ M GOROSTIAGA - ITAPÉ																																6	mm
30	COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL - DR. BOTRELL																																6	mm
31	ESCUELA BÁSICA N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA - DR. BOTRELL																																6	mm
32	ESCUELA BÁSICA N° 2721 SAN ANTONIO - COMPAÑÍA TAJHYI																																6	mm
33	ESCUELA BÁSICA N°682 GEORGINA NAVILLE - PASO YOBAI																																6	mm
34	IFD COLONIA INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA																																6	mm
35	IFD VILLARRICA - VILLARRICA																																6	mm
																																	6	mm

	REFERENCIA
LL	LUVIA
H	SATURACION DE MATERIALES- HUMEDAD
C	CAMBIO EN MAL ESTADO
M	ESCASEZ DE MATERIAL

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

C.C.T. INGENIERIA

San Lorenzo, 04 de Junio del 2020.-

Señor
Arq. Patricia Sánchez F. de Avila
Coordinación CPI-UEPP

Presente:

Ref.: **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" -PLURIANUAL - ID N° 369.968 - CONTRATO N° 06/2019**

Asunto: Pedido de extensión de plazos por fuerza mayor.

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N°05/2019"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 369.968 - CONTRATO N°-06/2019, con el objeto de solicitar una adenda por motivos de fuerza mayor por días de lluvia del mes de mayo que fueron cinco días que se refleja en el registro de precipitaciones.

Por lo expresado, solicitamos tengan a bien extender el plazo de ejecución de todas las instituciones y en especial de las que poseen plazo de 90 (noventa) días.

N° de Orden de Institución	INSTITUCIÓN	PLAZO EN DÍAS
1	Escuela 6753 SANTA ANA	90
2	Colegio Nacional SAN ISIDRO	240
3	LUPO ENCINA	210
4	FELIX PEREZ CARDOZO	210
5	DEFENSORES DEL CHACO	210
6	MARCELINO PEREZ	240
7	CAROVENI	90
8	Escuela 6233 YRYVU KE'HA Comunidad Indígena Naranjito	240
9	Escuela 6229 SANTA ROSA Comunidad Indígena Arroyo Hu	240
10	Escuela 6224 ISLA HÚ	210
11	Escuela 6225 Comunidad Indígena OVENÍA	210

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0	10,8							
2				5,2	0,0							
3				0,0	0,0							
4				0,0	0,0							
5				24,6	3,6							
6				50,0	0,0							
7				0,0	0,0							
8				0,0	0,0							
9				0,0	0,0							
10				0,0	0,0							
11				0,0	48,0							
12				0,0	14,6							
13				7,0	0,0							
14				0,0	0,0							
15				0,0	0,0							
16				0,0	0,0							
17				0,0	0,0							
18				0,0	0,0							
19				0,0	0,0							
20				0,0	0,0							
21				0,0	153,[illegible]							
22				0,0	1,5							
23				0,0	0,0							
24				0,0	0,0							
25				0,0	0,0							
26				4,2	0,0							
27				0,0	0,0							
28				0,0	0,0							
29				0,0	0,0							
30				0,0	0,0							
31					0,0							
Total				91	232							
Máx,24h				50	153,[illegible]							
Día Máx.				6	21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Raul Enrique Rodas Franco
Jefe de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

Nº

LIBRO DE OBRA

000023

Institución Educativa: **ESCUELA BÁSICA Nº6753 SANTA ANA - PASO YOBAI**

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 05/05/2020 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en obra por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2641
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Botela
FISCALIZACIÓN
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

N° 000027

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: **ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI**

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 11/05/2020 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
FISCALIZACIÓN MEC
Reg. Prof. M.O.P.C Nº 1.524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.966

N° 000028

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI

Empresa Contratista: CCT INGENIERIA

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 12/05/2020 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en obra por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Portela
FISCALIZACIÓN
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

Nº 000034

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: ESCUELA BÁSICA Nº6753 SANTA ANA - PASO YOBAI

Empresa Contratista: CCT INGENIERIA

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 21/05/2020 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad por día de lluvia.	

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 65/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

Nº 000035

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: **ESCUELA BÁSICA Nº6753 SANTA ANA - PASO YOBAI**

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 22/05/2020 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad por día	
lluvioso	

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
FISCALIZACION
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524