PLANILLA JUSTIFICATIVA - RUBROS CONSTRUCTIVOS SIN EJECUCION POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS Y SUS CONSECUENCIAS

MES	FECHAS	INCLEMENCIAS CLIMATICAS		AFECTACIONES DE RUBROS CONSTRUCTIVOS SEGÚN CONTRATO	LIBRO DE OBRA
		LLUVIA -MM	HUMEDAD		
ABRIL	04/04/2023	30,9		*.- Afectación del desmonte de tejas en Techo cerámico - Bloque Administrativo	
	05/04/2023		HUMEDAD	*.- Afectación del desmonte de tierra para construcción del canalón pluvial - Bloque Admin.	Hoja N° 3
	06/04/2023	18,1			
	07/04/2023		HUMEDAD		
	12/04/2023	27,8		*.- Afectación para la colocación de tejas en Techo cerámico - Bloque Administrativo	
	13/04/2023	25,6		*.- Afectación para la construcción del canalón pluvial - Bloque Administrativo	Hoja N° 4
	14/04/2023		HUMEDAD		
	25/04/2023	27,2		*.- Afectación del desmonte de tierra para colocación de baldosones de Hormigón en patio exterior - Bloque Admin.	Hoja N° 6
	26/04/2023		HUMEDAD		
MAYO	01/05/2023	25,6		*.- Afectación del Destronque de arboles en patio exterior- Bloque Admininstrativo.	
	02/05/2023		HUMEDAD		Hoja N° 7
	04/05/2023	22,8			
	05/05/2023		HUMEDAD	*.- Afectación en la compactación de suelo para posterior colocación de contrapisos de cascotes - Patio exterior	
	07/05/2023	15,3			
	21/05/2023	73,4		*.- Afectación en colocación revestimiento de ladrillejos en sectores faltantes - Fachada	Hoja N°9
	22/05/2023		HUMEDAD	*.- Afectación en la colocación de pisos Baldosones en patio exterior y guarda obra.	Hoja N°10
	23/05/2023		HUMEDAD		
JUNIO	10/06/2023	14,9		*.- Afectación en la colocación de pisos Baldosones de Hormigón en patio exterior.	Hoja N° 12
JULIO	10/07/2023	13,9		*.- Afectación de revestimiento de piedras en Pórtico de acceso	Hoja N° 18
AGOSTO	18/08/2023	22,3		*.- Afectación de pintura exterior de muros y aberturas en Fachada - Bloque Administrativo.	Hoja N° 23
	19/08/2023		HUMEDAD		
SEPTIEMBRE	04/09/2023	15,00		*.- Afectación de pintura exterior de muros - Bloque Administrativo.	
	05/09/2023		HUMEDAD		
	07/09/2023	85,70		*.- Afectación de pintura sintética de aberturas (exterior) - Bloque Administrativo.	Hoja N° 26
	08/09/2023		HUMEDAD		
	09/09/2023		HUMEDAD	*.- Afectación de pintura sintética de canaletas y bajadas.	
	10/09/2023		HUMEDAD		

0034 (TREINTA Y CUATRO)

MES	FECHAS	INCLEMENCIAS CLIMATICAS LLUVIA	HUMEDAD	AFECTACIONES DE RUBROS SEGÚN CONTRATO	LIBRO DE OBRA
OCTUBRE	27/10/2023	21,60		*.- Sin ejecución por inclemencias climáticas.	Hoja N° 30
	28/10/2023	59,40			
	29/10/2023		HUMEDAD		
	30/10/2023		HUMEDAD		
NOVIEMBRE	01/11/2023	30,80		*.- Afectación en colocación de Juntas de dilatación en pisos Baldosones de Hormigón y colocación de Baldosones de Hormigón en Tapas de registros, pozo ciego y cámara séptica.	Hoja N° 31
	02/11/2023	46,80			
	03/11/2023		HUMEDAD		
	04/11/2023		HUMEDAD		
	05/11/2023		HUMEDAD		
	27/11/2023	62,30		*.- Afectación del Destronque de arboles en patio exterior- Bloque Recursos Minerales. *.- Afectación del desmonte de tierra para construcción del canalón pluvial - Bloque Recursos Minerales	Hoja N° 35
	28/11/2023		HUMEDAD		
	29/11/2023		HUMEDAD		
	30/11/2023		HUMEDAD		

Arq. Gustavo Ruiz W.
Fiscal de Obra

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

0000033 (TREINTA Y TRES) 33