Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7393
Recibido por: Enrique

DIA	MES	AÑO	HORA
29	JUL	2022	16:22

MEMORANDUM C.P.I. N°946 /2022

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisición y Contrataciones - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta a Notas Sendero N° 46/2022 Expediente UEPP MEC 5225 y N° 68/2022- Aprobación de Lluvias por mes de mayo.**

Fecha: 28/07/2022

EMPRESA	SENDERO SA	CONTRATO N°	02/2021
DEPARTAMENTO	CORDILLERA-CENTRAL-PTE HAYES	LOTE N°	01
"Contrato N° 02/2021 LPN/SBE N° 03/2020 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – ID 387.474- Contrato N° 2/2021- LOTE 1 – CORDILLERA- CENTRAL- PTE. HAYES.			
FISCAL	Ing. Antonio Peláez	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2022											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS (FECHAS)	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS OS2- 1/02/2022	1-2-3-4-5-9-10-12-13-14-	10
DÍAS DE INCIDENCIAS	0	0
TOTAL DE DIAS AFECTADOS A INSTITUCIONES CON OS2 DE FECHA 01/02/2022		10
DÍAS DE LLUVIAS OS2- 23/02/2022	1-2-3-4-5-9-10-12-13-14-	10
DÍAS DE INCIDENCIAS	0	0
TOTAL DE DIAS AFECTADOS A INSTITUCIONES CON OS2 DE FECHA 23/02/2022		10

OBSERVACIONES		
DESCRIPCION		
La empresa ha solicitado 11 días de lluvias por nota 48/2022 Expediente UEPP MEC 5225. Por correo oficial se ha solicitado a la empresa la presentación de las documentaciones	TIPO DE CAMINO	NO TRANSITABLE CON LLUVIAS EN DEPTO DE PTE HAYES.
	SATURACIÓN DE HUMEDAD EN MATERIALES	S/D

ELABORADO POR: ARQ. FELIX DUARTE- ING. ANTONIO PELAEZ VERIFICADO POR: ARQ. GUILLERMO GODOY

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

respaldatorias para corroborar los días solicitados. Por Nota 68/2022 la empresa ha remitido el 25/07/2022 los libros de obra de las instituciones en ejecución, los cuales se utilizaron para aprobar la solicitud. Se concluye que son otorgables 10 días de prorrogas por lluvias del mes de mayo.	DAÑOS MATERIALES	S/D

CORRIMIENTO DE PLAZOS			
FECHA DE INICIO	OS2	01/02/2022	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	01/07/2022	
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	0 DÍAS	01/07/2022	n/a
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	10 DÍAS	11/07/2022	Adenda 3
FUERZA MAYOR DE MARZO	11 DÍAS	22/07/2022	Resolución N°259
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	18 DÍAS	9/08/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	10 DÍAS	19/08/2022	Solicitada

CORRIMIENTO DE PLAZOS			
FECHA DE INICIO	OS2	23/02/2022	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	23/07/2022	
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	0 DÍAS	23/07/2022	n/a
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	10 DÍAS	08/08/2022	Adenda 3
FUERZA MAYOR DE MARZO	11 DÍAS	13/08/2022	Resolución N°259
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	18 DÍAS	31/08/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	10 DÍAS	10/09/2022	Solicitada

CONCLUSIÓN
La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista SENDERO S.A. por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libros de obras y registro de precipitaciones emitidos por la Direccion de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 10 (diez días para ambos grupos de instituciones)

SE ADJUNTAN COPIAS DE:

a- NOTA SENDERO N°46/2022- 68/2022
b- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (MM) AÑO 2022, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
c- REGISTROS DE LLUVIAS EN LOS LIBROS DE OBRAS DEL MES DE MAYO.

ELABORADO POR: ARQ. FELIX DUARTE- ING. ANTONIO PELAEZ

VERIFICADO POR: ARQ. GUILLERMO GODOY

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
O´leary N° 1116 casi Jejui (Edificio Presto – 2do. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 46/2022

Fernando de la Mora, 06 de junio de 2022

Señora
Dalila Zarza, Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP - MEC
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-LPN/SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIO- NES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"– ID Nº 387.474 (Lote 01 – 822) – CONTRATO Nº 02/2021.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia del mes de **MAYO** del año 2022 correspondiente a los departamentos de Cordillera, Central y Presidente Hayes.

Hemos realizado el conteo de las inclemencias climáticas conforme al libro de obras e informe de registros de lluvia de la DINAC, para el siguiente período.

MES DE MAYO			
DIA	LLUVIA EN LIBRO DE OBRA	REGISTRO DINAC	
1	Lluvia	6,8	Lluvia Reg. DINAC
2	Lluvia	5,7	Lluvia Reg. DINAC
3	Lluvia	2,6	Lluvía Reg. DINAC
4	Lluvia	0,2	Lluvia Reg. DINAC
5	Lluvia	0,2	Lluvia Reg. DINAC
6			
7			
8			
9	Lluvia	1,8	Lluvia Reg. DINAC
10	Lluvia	0,4	Lluvia Reg. DINAC
11			
12	Lluvia	0,5	Lluvia Reg. DINAC
13	Lluvia	36,2	Lluvia Reg. DINAC
14	Lluvia	8,8	Lluvia Reg. DINAC
15	Afectaciones		
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5225
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
06	JUN	2022	09:16

senderosa@gmail.com

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se solicita **11 días de prórroga** por el mes de Mayo/2022.

Atentamente,

Carmelo Desvars V.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

senderosa@gmail.com

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					6,8							
2					5,7							
3					2,6							
4					0,2							
5					0,2							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					1,8							
10					0,4							
11					0,0							
12					0,5							
13					36,2							
14					8,8							
15					0,0							
16					0,0							
17					**0,0**							
18					**0,0**							
19					**0,0**							
20					**0,0**							
21					**0,0**							
22					**0,0**							
23					**0,0**							
24					**0,0**							
25					**0,0**							
26					**0,0**							
27					**0,0**							
28					**0,0**							
29					**0,0**							
30					**0,0**							
31					**0,0**							
Total					63,2							
Máx. 24h					36,2							
Día Máx.					13							

Dpto. de Meteorología e Hidrología – Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público – DMH – DINAC

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Obs.: La estación de Caacupé se encuentra fuera de servicio desde el 17 de mayo de 2022, los datos en negrita corresponden a la estación de San Bernardino.

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 68/2022

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2022

Señor
Arq. Félix Arturo Duarte Franco
Supervisor de Planta
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de remitir adjunto a la presente los libros de obras del Mes de mayo correspondiente a la Nota Sendero Nº 46/2022, Expediente UEPP MEC Nº 5225.

Atentamente,

Carmelo Desvars V.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars V.
Representante Legal

senderosa@gmail.com

SOLICITUD DE DOCUMENTACION

Felix Arturo Duarte Franco <felix.duarte@mec.edu.py>
Vie 08/07/2022 13:14

Para: senderosa@gmail.com <senderosa@gmail.com>

Ing. Carmelo Desvars.
Presente

Me dirijo a Ud. para solicitarle copias de los libros de obras del Mes de Mayo correspondientes a la Nota Sendero N° 46/2022 Expediente UEPP MEC No 5225.
Dicha documentación es necesaria para corroborar las prórrogas solicitadas.
Se espera lo solicitado a mas tardar para el lunes 11/07/2022.

Arq. Félix Arturo Duarte Franco
Supervisor de Planta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BAS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 1/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	
Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000062

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 2/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 3/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Ingeniero Fiscal
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 387474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 4/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ra[illegible]n A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 5/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 9/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527 [illegible]

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 10/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 12/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 13/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro UEPP Nº 7166
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 5362 San José - Piribebuy, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 14/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: [illegible]

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 1/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000062

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 2/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio
Ingeniero
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 3/5/2022	

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS:

Sin actividad.
Lluvia.

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527 469 / (0984) 486 558

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 4/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Fin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 5/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 9/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 595 [illegible]

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 10/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Ingeniero Civil

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 12/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Ramírez
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABL[illegible]MIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA IN[illegible]TIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

N 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya V[illegible]a (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 13/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad lluvias	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ra[illegible] A. Aquino
Regist[illegible]OPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 595 [illegible]

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 15439 - 15 de Mayo - Comunidad Puerto Caraya Vuelta (Puerto Colón) Villa Hayes, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 14/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: [illegible]

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 1/5/2022	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	
Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. [illegible] A. Aquino
Regis[illegible] OPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000062

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 2/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] A. Aquino
Registro UEPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio [illegible]
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 3/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad - lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ra[illegible] A. Aquino
Registro OPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 4/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. M. A. Aquino
Regis. UPC Nº 4786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Ing. FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 5/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	
Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. R[illegible] Aquino
Registro UPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Ingeniero Civil
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 9/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	
Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ra[illegible] A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio [illegible]
Ingeniero
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 10/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Raúl A. Aquino
Registro CPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio
Ingeniero Civil

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 12/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. R[illegible]A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio [illegible]
FISCAL
Ingeniero
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 13/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	
Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ra[illegible] Aquino
Registro OPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Ingeniero Civil
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 387 474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Colegio Nacional Aguaity - Eusebio Ayala, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 14/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] A. Aquino
Registro [illegible]FC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Ing. FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 01/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 4786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Ortega García
Ingeniero Civil
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000062

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 2/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Pelaez Garcia
Ingeniero Civil
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 3/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón Aquino
Registro UPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Núñez García
Ingeniero Civil

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 4/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón Aquino
Registro UPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Pedro Garcia
Ingeniero Civil
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 5/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Ingeniero Civil

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 9/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 10/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 12/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Sánchez García
Ingeniero Civil
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 13/5/2022	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Fin actividad. Lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Raúl A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Antonio Fernández Fanda
Ingeniero Civil
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 6721 San Blas - Juan de Mena, Cordillera
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 14/5/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad. Lluvias.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Ing. FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indígena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 01/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ra[illegible] A. Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000062

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 02/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ra[illegible] M. Aquino
Registro OPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 03/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	la Supe	CPI	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ka Aquino
Registro PC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 04/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] Aquino
Registro M[illegible] Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indígena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 05/05/2022	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] Aquino
Registro [illegible]PC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID.387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 09/05/2022	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ram[illegible] Aquino
Registro MOPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 10/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ra[illegible] Aquino
Registro UPC Nº 1766

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 12/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. R[illegible] A. Aquino
Regist[illegible] OPC Nº 1766

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indigena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 13/05/2022	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Ing. Ramón Aquino
Registro APC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN"- ID 387.474

LIBRO DE OBRA

Nº 0000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 11531 Dora Kent de Eaton - Comunidad Xamok Kaser-25 de Febrero-Comunidad Indígena-Puerto Pinasco, Pdte Hayes
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 1-822 - CONTRATO Nº 02/2021	
FISCALIZACIÓN:	CPI UEPP
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI UEPP MEC
DÍA: 14/05/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Ra[illegible] A. Aquino
Registro CPC Nº 1786

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450

ORIGINAL
DUPLICADO