Municipalidad de Capiatá
RUC Nº: 80001263-1
Telefono: 0228-634727 -

Expediente Nº: 1250/2022

Capiatá, Viernes, 11 de Febrero de 2022

Señor Intendente Municipal
Lic. Luis Fernando Gonzalez Ocampos.
E. S. D.

El que suscribe: **CONSORCIO MBURUCUYA**
con Ced. Id. Nº: **80.117.476** con RUC Nº:
Nacionalidad: **Paraguaya**
Domiciliado en:
de la Localidad de: **Sin Especificar**
Direcc.Comercial: **Capiata**
Telefono: **0976770958**
Correo Eléctronico:
Recurrente: con Ced. Id. Nº:

Motivo:LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

Que viene por la presente a solicitar:
LICITACION PARA CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR, ID Nº 388.436 CONTRATO 67-2021.=

Firma Solicitante

Sobrek, UOC

Municipalidad de Capiatá
Tel: 0228-634727 -
Contraseña - RMC: 80117476
Mesa de Entrada

Expediente Nº: 1250/2022

Recurrente: CONSORCIO MBURUCUYA
Solicita: Motivo:LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - LICITACION PARA CONSTRUCCION PARA EL
Fecha/Hora: 11/02/2022 13:55:47

Carolina Benza
Firma del Encargado

Asunción, 11 de Febrero de 2.022

Lic. Luis Fernando González.
Intendente, Municipalidad de Capiatá

PRESENTE:

Por la presente me dirijo a usted en el marco del "***LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/2021 ´CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR, ID Nº 388.436 CONSTRATO 67-2021´´***

A fin de notificar la suspensión de los trabajos Y Solicitar la prórroga por el mismo motivo, en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en el año 2021 y 2022; ya que la cantidad de agua caída imposibilitó ejecutar los trabajos en el día de la lluvia y en días posteriores:

Fecha	Lluvia caída	Días de Suspensión
01/07/2021 al 31/01/2022	597.5 mm	56 días

Adjunto Registro de precipitación Diaria (mm) provisto por la DINAC.

Esperando una respuesta favorable, me despido de usted muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar.
Consorcio Mburucuya

edivisa ingeniería

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Julio- Diciembre 2021. Enero 2022.

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

MESES	AÑO	Días 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precipitaciones Registradas	Dias feriados	Total dias no trabajados
Julio	2021														"X"	"X"	H				H						"X"					"X"	6	0	6
Agosto										"X"					F	F									"X"	H							3	2	5
Setiembre				"X"				"X"	"X"					"X"	"X"	H													"X"	H	"X"		9	0	9
Octubre		"X"	"X"	"X"	H		"X"	"X"	"X"	"X"	H			"X"	"X"	"X"	H							"X"									14	0	14
Noviembre						"X"	"X"				"X"				"X"	H	"X"	"X"	"X"					"X"									9		9
Diciembre													"X"	"X"							"X"					F					"X"		4	1	5
Enero	2022	F	"X"	"X"					"X"																"X"	H	"X"	"X"					7	1	8
																																			0
																																			0
TOTALES																																	52	4	56

Referencias: "X" Precipitaciones Registradas; H Terreno Húmedo - Llovisna; N Nublado; F Feriado

Consorcio Mburucuya

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	24,4											
3	7,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	7,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	T											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	3,6											
25	0,0											
26	7,7											
27	4,7											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	54,4											
Máx. 24h	24,4											
Día Máx.	2											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Consorcio
Mburucuya

Lic. Maria Lourdes Aveiro G.
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DNAC - DMHC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
2							0,0	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0
3							0,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,0
4							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5							0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
6							0,0	0,0	0,0	1,7	1,1	0,0
7							0,0	0,0	0,5	T	0,0	0,0
8							0,0	0,0	11,2	24,4	0,0	0,0
9							0,0	1,1	0,0	7,4	0,0	0,0
10							0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	T
11							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
13							0,0	0,0	21,4	25,3	0,0	24,8
14							48,8	0,0	3,2	28,3	21,2	0,0
15							5,4	0,0	T	41,5	0,0	0,0
16							0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,0
17							0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0
18							0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
19							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20							0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
21							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23							0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
24							0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
25							0,0	T	0,0	0,0	75,1	0,0
26							6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28							0,0	0,0	0,8	0,0	11,1	0,0
29							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30							0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	8,6
31							1,8	0,0		0,0		0,0
Total							63,4	3,3	50,6	166,5	216,0	43,3
Máx. 24h							48,8	2,2	21,4	41,5	77,1	24,8
Día Máx.							14	24	13	15	16	13

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Consorcio Mburucuya

Lic. Maria Lourdes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Met. para Público
DINAC - CIPIAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ Dc la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
2							0,0	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0
3							0,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,0
4							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5							0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
6							0,0	0,0	0,0	1,7	1,1	0,0
7							0,0	0,0	0,5	T	0,0	0,0
8							0,0	0,0	11,2	24,4	0,0	0,0
9							0,0	1,1	0,0	7,4	0,0	0,0
10							0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	T
11							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
13							0,0	0,0	21,4	25,3	0,0	24,8
14							48,8	0,0	3,2	28,3	21,2	0,0
15							5,4	0,0	T	41,5	0,0	0,0
16							0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,0
17							0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0
18							0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
19							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20							0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
21							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23							0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
24							0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
25							0,0	T	0,0	0,0	75,1	0,0
26							6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28							0,0	0,0	0,8	0,0	11,1	0,0
29							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30							0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	8,6
31							1,8	0,0		0,0		0,0
Total							63,4	3,3	50,6	166,5	216,0	43,3
Máx. 24h							48,8	2,2	21,4	41,5	77,1	24,8
Día Máx.							14	24	13	15	16	13

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Consorcio Mburucuya

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	24,4											
3	7,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	7,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	T											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	3,6											
25	0,0											
26	7,7											
27	4,7											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	54,4											
Máx. 24h	24,4											
Día Máx.	2											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Consorcio Mburucuya

Cnel. Lopez Nº 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Municipalidad de Capiatá
RUC Nº: 80001263-1
Telefono: 0228-634727 -

Expediente Nº: 1487/2022

Capiatá, Viernes, 18 de Febrero de 2022

Señor Intendente Municipal
Lic. Luis Fernando Gonzalez Ocampos.
E. S. D.

El que suscribe: **CONSORCIO MBURUCUYA**
con Ced. Id. Nº: **80.117.476** con RUC Nº:
Nacionalidad: **Paraguaya**
Domiciliado en:
de la Localidad de: **Sin Especificar**
Direcc.Comercial: **Asuncion- Gral. Diaz 871**
Telefono: **0976770958**
Correo Eléctronico:
Recurrente: con Ced. Id. Nº:

Motivo:LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
Que viene por la presente a solicitar:
LICITACION Nº 01/2021
SOLICITUD DE PRORROGA POR FUERZA MAYOR.=

Firma Solicitante

Municipalidad de Capiatá
Tel: 0228-634727 -
Contraseña - RMC: 80117476
Mesa de Entrada

Expediente Nº: 1487/2022

Recurrente: CONSORCIO MBURUCUYA
Solicita: Motivo:LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - LICITACION Nº 01/2021
Fecha/Hora: 18/02/2022 16:56:42

Carolina Meza

Firma del Encargado

CONSORCIO MBUCURUYA

Asunción, 15 de febrero de 2022

Señor
Lic. Luis Fernando González, Intendente Municipal.
Municipalidad de Capiatá
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 01/2021 "Construcción para el Cementerio Municipal Parque del Sur" ID N° 388.436. Contrato 67-2021.
Tema: **Solicitud de Prórroga por Fuerza Mayor.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar una Prórroga de 15 días por Fuerza Mayor debido a los siguientes acontecimientos.

- El cierre de los accesos al cementerio, medidas tomadas por los vecinos, en oposición a los trabajos de la obra de referencia.

- Debido al cierre de los accesos, los equipos y maquinarias fueron trasladados a otro sitio para el resguardo de los mismos.

Reiteramos nuestra solicitud de 56 días de prórroga por la suspensión de los trabajos de la obra de referencia a causa de las inclemencias climáticas (lluvias), señalada en la nota presentada a la Municipalidad de Capiatá, Expediente N° 1250/2022, en fecha 11 de febrero del corriente año.

Adjuntamos notas presentadas con anterioridad a la Municipalidad.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

J.F. Kennedy N° 960 e/ T.S. Mongelós y Herminio Giménez, de la Ciudad de Asunción
info@apontelatorre.com.py – edvisa@edivisa.com.py
Telf.: 021 490 107 – 021 208 334

CONSORCIO MBUCURUYA

Capiatá, 07 de Agosto de 2021

Señor
Lic. Martin Orúe, Intendente Municipal
Municipalidad De Capiatá.
Presente

Ref. LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/2021 CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR, ID Nº 388.436 CONSTRATO 67-2021

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de informar sobre los incidentes ocurridos en fecha 07 del corriente mes, sobre la oposición de los vecinos a la continuación de los trabajos del llamado de referencia. Los vecinos han tomando medidas como el cierre de los accesos a la obra y la negativa del ingreso de maquinarias y materiales la cual son esenciales para la realización de los trabajos

En dialogo con el ingeniero residente de obras no accedieron a levantar la medida. A consecuencia suspendimos todos los trabajos a partir de la fecha resguardando la integridad física del personal de obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Emilio Diaz De Vivar
Representante Legal

PIATA
6364
10.08.21 Hora 10:17

J.F. Kennedy N° 960 e/ T.S. Mongelos y Herminio Giménez, de la Ciudad de Asunción
info@apontelatorre.com.py– edvisa@edivisa.com.py
Telf.: 021 490 107 – 021 208 334

tenemos ninguna información certera de lo que se está haciendo acá o de lo que se haría acá en el predio de lo que sería el cementerio municipal Parque del Sur de Capiatá, así dice el cartel de entrada", señaló Alicia Armoa, vecina afectada.

No se precisa si esta zona pertenece al barrio Kennedy de Capiatá porque es un área rural recién poblada, hace muy poco se instaló el empedrado, según precisaron los pobladores.

La misma está ubicada en la entrada de kilómetro 20 de la ruta PY01 y se ingresa por la comisaría Posta Yvykua, a unos cinco kilómetros de la ruta PY01 para llegar al lugar y de ahí a tres kilómetros se sale a Acceso Sur.

El cartel señala que se trata de una obra de construcción para un cementerio municipal que se llama Parque del Sur.

La empresa contratada para la construcción es el Consorcio Mburukuyá, mientras que la fiscalización estará a cargo de Bramante SA.

Fuente: La Nación.