122 (CIENTO VEINTIDOS)

De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M.R. Alonso, Paraguay.

M. R. Alonso, 24 de septiembre de 2021

Señores
CONSTRUCTORA ISACIOS VALLEJOS
Presente.

Nos es grato dirigirnos a ustedes y por su intermedio a donde corresponda, con relación al contrato suscripto entre nuestra empresa, para la Provisión e Instalación de Equipos, Accesorios y red de Gases Medicinales para la Obra "**DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA DE Mcal. Estigarribia**", con el fin de remitir actualización de la entrega del tanque criogénico según se especifica a continuación:

Según ultimo reporte de la agencia maritima, hemos sufrido un retraso en la salida del contenedor en origen, debido a un problema de disponibilidad de espacio en el buque carguero, finalmente se subsano dicha situacion y el contenedor ha salido de origen previendo su llegada a puerto de descarga Montevideo en fecha 03/12/2021.

Inmediatamente se realizara el trasbordo siguiendo una ruta terrestre, llegando a Puerto Seguro aproximadamente en fecha 10/12/2021.

Acorde a los plazos de despacho, se preve tener la misma instalada en obra para el dia miercoles 15/12/2021.

Estaremos remitiendo las actualizaciones del estado del embarque a medida nos sea remitido por nuestro agente de de embarque.

Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente

Atte.

Ing- Javier Recalde Encina
JR INGENIERIA
Javier Recalde
RUC: 3723322 - 0
Tel. (0981) 296 090

INGENIERIA

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A
Representante Legal