J:100032 (TREINTA Y DOS) 32

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000003

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: DEL 1/IV/2023 (SABADO) AL 8/IV/2023 (SABADO)

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: **BUENO** [/] **LLOVIZNA** [ ] **LLUVIA** [/]

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

- Elaboracion de planos. Detalle Constructivos Rampa de acceso para minusvalidos en Sector Laboratorio Provision y acopio de materiales.
- Miercoles (05) - Jueves (06) - Viernes (07) - Sabado (08) (Semana Santa) Sin Ejecucion..

EL DIA 4 y 6/Lluvio y se considero 2 dias (+) por inclemencia Climaticas y su consecuencias

Se inicia trabajos de Destechado y Excavacion p/ Cimentaciones exteriores

OBSERVACIONES: .....

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ D.	Aclaración: ARQ. FRANCISCO J. SERVIN	Aclaración: ARQ. ALFREDO G. MEDINA
FISCALIZACION DE OBRA	FISCALIZACIÓN DE OBRA	EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Alfredo Gustavo Medina Ramírez
Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco | DUPLICADO Contratista – Amarillo | TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000031

(TREINTA Y UNO) 31

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000004

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: Del 10/IV/23 al 16/IV/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO [/] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [/]

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

- SE REALIZAN TRABAJOS EN EL TECHO de AREA VICEMINISTRO. Techo de teja.
- SE REALIZAN TRABAJOS EN EXCAVACIÓN p/ Canalones exteriores area posterior
- SE realizan trabajos de Plomerio (Desagues e Instalación de agua en baños)
- AL TERMINAR EL CANALON A CIELO ABIERTO, SE INICIAN TRABAJOS de base de Canalón con con HORMIGÓN, Posteriormente se ejecutan los tabiques Laterales, los cuales son revocados c/ HIDROFUGO
- Se realizan primeros trabajos de PINTURA EN FACHADA
- SE REALIZA REVOQUE en TABIQUE NUEVO DE BAÑO
- SE REALIZA CASILLA DE OBRADOR. LIMPIEZA DE TERRENO. EXTRACCIÓN DE CAÑOS P.V.C existente Y REPOSICIÓN. LOS DIAS 12 y 13 llovio y SE CONSIDERARON 1 DIAS (+) POR INCLEMECIA CLIMATICA Y HUMEDAD

OBSERVACIONES:

Firma: [signature] Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ — FISCALIZACION DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. FRANCISCO SERVIÑA — FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. ALFREDO G. MEDINA — Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez, Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000030 (TREINTA) 30

0000006

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 24/IV/23 AL 30/IV/2023

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO [/] LUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES LLOVIZNA [ ] LLUVIA [/] MARTES

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Se realizan trabajos de Terminación de Canalones exteriores y desmonte de terreno para posterior Colocación de Baldosones.- ELECTRICIDAD. Se ponen soportes para Colocación de Bandejo en el exterior.
CANALETAS: Se retiran canaletas posteriores y se Mide nuevas para colocar.
Se REALIZAN TRABAJOS de paro evitar la erosión en Caños de Bajado y se construyen Canal de desagüe de material.- Se Colocan Azulejos en pared de Tabiques Se proveyo de Ceramico (Piso) y artefactos Minusvalido
Se Coloco canaleta paro Cables y Ductos en FACHADA (80% realizado).-
LIMPIEZA DE Rejillos y CANALONES y CANALETAS existentes. El 25/04 Lluvia y se considero 21 DIAS (+) POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS y HUMEDAD

OBSERVACIONES: .....

Firma: [signature] Aclaración: Gustavo A. Ruiz M. — FISCALIZACION DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Apo. Francisco Servín — FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. Alfredo G. Medina — EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Alfredo Gustavo Medina Muñoz
Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000029 (VEINTINUEVE) 29

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

0000007

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 1/V/23 al 7/V/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☑ (MARTES. MIERCOLES JUEVES VIERNES) LLUVIA ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Lunes. 1ero Feriado.-

Se reponen azulejos en baño.

- Se inicia colocación de Piso Ceramico en baño
- Se realizan cordones para realizar el contrapiso
- Se revisan pozo ciego y registros - y Camara septicas actuales.
- Continuan Dismonte para colocación de Baldosones
- Se realizo el destronque del arbol en patio posterior c/ motosierra.
- Se solicita El Cambio de Cableado de Split en FACHADA (2 unid.).
- Se inician trabajos p/ CONTRAPISO se modifican canillas de PATIO. Se concluye colocación de canaleta electrica en Fachada. CONCLUYE COLOCACION DE CAMARETAS ELECTRICAS. CONCLUYEN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO. SE TRABAJO EN FORMA CORRIDA POR LAS LLUVIAS DE 1, del 4, del 7 y se considera 2 DIAS (+)

OBSERVACIONES: .....

Firma:	Firma:	Firma: .....
Aclaración:	Aclaración: Arq. Francisco Servin	Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
FISCALIZACION DE OBRA	FISCALIZACIÓN DE OBRA	EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000028 (VEINTIOCHO) 28

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000009

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 15/V/23 al 21/V/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO [/] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [/]

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

LUNES 15 - FERIADO.
Se realizan trabajos de revestimiento de ladrillejos en patio posterior en ventanas de baño y en el espacio de A.A. de ventana. Se realiza pintura de cielo raso. Se realizan trabajos de ladrillo en panderete y relleno en zona de muro de fondo. Se realiza modificación de Split en Fachada.
Inst. Electrico: Se realiza limpieza de equipos de porta-fluorescentes y rejillo, se colocan tubos led nuevos. Se realiza trabajos de contrapiso y colocación de baldosones en zona de guarda-obra (borde del edificio). Se realiza ampliación de base de A.A. en Fachada lateral. Se realiza limpieza en zona de baños. Se realizan los registros c/ tapa de Hº en patio posterior. AVANCE EN TABIQUES DE BAÑO. AVANCE EN PINTURA DE CIELO RASO, CONCLUYEN Registros de Mampost. DE LADRILLO. CONCLUYE COLOCACIÓN Azulejos EL DIA 21/05 LLOVIO Y SE CONSIDERO 2 DIAS (+) POR HUMEDAD

OBSERVACIONES:

Firma: [signature] Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ — FISCALIZACION DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: ARQ. FRANCISCO SERVIN — FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez, Reg. M.O.P.C. N° 3833 — EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

J-100027 (veintisiete) 27

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000010

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: Del 22/V/23 al 28/V/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [/]

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Por LA LLUVIA DEL 21/V/23 se CONSIDERO 2 DIAS (+)

Se realiza contrapiso y colocación de baldosones en Fachada (Guardadora). Se colocan ladrillejos en sector Fachada afectados por A.A..

Se realiza limpieza de equipos portafluorescentes y colocación de Tubos - led nuevos (Sala de reuniones)

Concluyen trabajos de colocación de tabiques y abert. en Baño.

SE CONCLUYEN TRABAJOS DE PINTURA DE CIELO RASO

CONCLUYEN MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS

CONCLUYEN COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS Y GRIFERIA Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS

CONCLUYE PINT. de Cielo raso y PAREDES EN BAÑO

SE COLOCA GABINETERIA - SE COLOCAN ESPEJOS Y VIDRIOS.

OBSERVACIONES: .....

Firma: ..... Firma: ..... Firma: .....

Aclaración: ..... Aclaración: ..... Aclaración: .....

Arq. Alfredo Gustavo Medina Muñoz Reg. M.O.P.C. Nº 2833

FISCALIZACION DE OBRA | FISCALIZACIÓN DE OBRA | EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco | DUPLICADO Contratista – Amarillo | TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

J.160026 (CEINTISEIS) 26

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000012

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 5/VI/23 AL 11/VI/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022

TIEMPO: BUENO [/] LLOVIZNA [/] LLUVIA [ ]

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

CONCLUYEN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE GUARDAOBRA FACHADA LATERAL NORTE.
SE INICIANA TRABAJOS DE GUARDAOBRA EN FACHADA POSTERIOR (SUR-ESTE) SE REALIZA CONTRAPISO Y COLOCACION DE BALDOSONES
FALTAN REJILLAS PLUVIALES Y TAPAS DE REGISTROS EN ZONA DE GUARDAOBRA

EL DIA 10 LLOVIO Y NO SE TRABAJO

OBSERVACIONES: .....

Firma: [signature] Aclaración: [signature]
FISCALIZACION DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. Francisco Servín
FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma: [signature] Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez Reg. M.O.P.C. N° 3833
EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000025 (VEINTICINCO 25)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000018

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 10-VII-23 al 16-VII-23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☑ LLUVIA ☐

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Se Colocan bandejas en area de baldosones
Se pico zocalo en area lateral (estacionamiento)
y se coloca baldosan.
Se trabaja en Fisuras y Humedad en el interior
de las oficinas, y se concluyen trabajos
Se Inician trabajos de Colocación de Piedras en
Portico. Se hace mantenimiento de Porton
VEHICULAR y automatizacion previo cableado
EL 10 LLOVIO Y NO SE TRABAJO

OBSERVACIONES:

Firma: Gustavo Ruiz N.
Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ N.
FISCALIZACION DE OBRA

Firma:
Aclaración: Arq. Francisco Servin
FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma:
Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez Reg. M.O.P.C. N° 3833
EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000024 (veinticuatro) 24

0000023

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 14-VIII-23 al 20-VIII-23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

CONTINUAN TRABAJOS DE PINTURA, SE REALIZA EN EL INTERIOR DE OFICINAS
SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR
EL DIA 18 LLOVIO Y SE CONSIDERO 1 dia MAS POR HUMEDAD
SE REALIZA PINT. DE ABERTURAS EXTERIORMENTE

OBSERVACIONES: .....

Firma: [signature] Firma: [signature] Firma: .....

Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ N. Aclaración: Ing. Francisco Servín Aclaración: .....

FISCALIZACION DE OBRA FISCALIZACIÓN DE OBRA EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Ricardo ... Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000026 (VEINTITRES) 23

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000026

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 4-IX-2023 AL 10-IX-2023.

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

LUNES 4. LLUVIA S/ ejecución de TRABAJOS.
MARTES 5 LLUVIA por LA TARDE HUMEDAD.

SEMANA CON LLUVIA NO SE TRABAJO
A EXCEPCION DEL DIA 6

PINTURA DE REJILLAS DE CANALONES

OBSERVACIONES: .....

Firma: ..... Firma: ..... Firma: .....

Aclaración: Gustavo A. Ruiz V. Aclaración: Lpo. Francisco Sepúlveda Aclaración: .....

FISCALIZACION DE OBRA FISCALIZACIÓN DE OBRA EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Alfredo Gustavo Medina Muñoz
Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000022 (VEINTIDOS) 32

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000030

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 2/X/23 al 26/X/23 y 27/X/23 AL 29/X/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Suspension de obra. = 20/set/2023
El 27/X/23 se reinician los trabajos c/ un relevamiento de los trabajos pendientes
El 28/X/ Lluvias se suspenden los trabajos por 4 días
Suspension de trabajos por lluvia - 27/28/y 29

OBSERVACIONES: .....

Firma: ..... Firma: ..... Firma: .....

Aclaración: Gustavo A. Ruiz Aclaración: Arq. Francisco Servín Aclaración: .....

FISCALIZACION DE OBRA FISCALIZACIÓN DE OBRA EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Reg. M.O.P.C. N° 3833

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000021 (VEINTIUNO) 21

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

0000031

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 30/X/23 al 3/XI/23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: **BUENO** ☐ **LLOVIZNA** ☐ **LLUVIA** ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

Se reinician trabajos con Pinturas interior Paredes - Aberturas
Se Solicito a la Contratista los Materiales necesarios para poder avanzar y terminar los trabajos. Se Enviaron Fotos.
Los Dias 1 y 2 Lluvias se Suspenden los Trabajos por 58 Dias
Colocacion de Tapas para Piso de Baldosas y Colocacion de Pisos EN TAPAS DE REGISTROS y Pozo Ciego y Camara Septica.

OBSERVACIONES: .....

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Gustavo Ruiz W.	Aclaración: Arq. Francisco Serafini	Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Muñoz Reg. M.O.P.C. N° 3839
FISCALIZACION DE OBRA	FISCALIZACIÓN DE OBRA	EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste

0000020 (VEINTE) 20

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

0000035

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Llamado MOPC N° 82/2022 - Licitación por Concurso de Ofertas, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2946/2022- Contrato S.G. Ministro Nº 549/2022.

MAGOMEC S.R.L. Ingeniería Electromecánica

MAGOMEC S.R.L.

OBRA: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA".

FISCALIZACION: 27-XI-23 AL 3-XII-23

CONTRATISTA: MAGOMEC S.R.L. **CONTRATO S.G. Ministro N° 549/2022**

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☑

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: ...../...../.....

SE REALIZAN TRABAJOS DE DESMONTE Y DESTRONQUE PARA REALIZAR CANALON A CIELO ABIERTO

EL DIA 27 XI LLUVIA SE SUSPENDEN TRABAJOS POR 4 DIAS (+) POR HUMEDAD

OBSERVACIONES:

Firma: Gustavo A. Ruiz R.
Aclaración: GUSTAVO A. RUIZ R.
FISCALIZACION DE OBRA

Firma:
Aclaración: Arq. Francisco Servín
FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma:
Aclaración: Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
EMPRESA CONTRATISTA

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO Contratista – Amarillo TRIPLICADO: Fiscalización - Celeste