MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 37622/2023

TITULAR:

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:

CESAR FIGUEREDO

TELEFONO:

021 30 33 70

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:

7 FOJAS - CONTRATO SG MINISTRO Nº 170/2022 REF - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DE OBRA

FACT Nro: 0 | Monto GS: 0 | ID.SICOE

USUARIO: EAYALA | FECHA: 07/09/2023 | HORA REGISTRO: 08:36:06

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____

D.Asuntos Jur ____ D.de Tic's ____

D.Relaciones P ____ D.Auditoría I ____

Secretaria Privada ____ U.O.C. ____

D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____

Patrulla Caminera ____ DGESA ____

CRRIL ____ DIyA ____

VMO

D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____

D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____

Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAP ____

D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____

D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____

D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____

D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____

Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

Abg. Riego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

487 (cuatrocientos ochenta y siete)

FISCALIZADOR VIAL

CONSORCIO

Asunción, 06 de septiembre de 2023

CFV – MOPC N° 137/2023

Señor
Ing. Alfredo Sánchez, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

RECIBIDO 06 SEP 2023 MOPC - BID

Ref.: "Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Lote 1 de las Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales en el Marco del Proyecto Pr-L1164 – Región Oriental". Contrato S.G Ministro N° 170/2022 - ID N° 401.920.
Asunto: Convenio Modificatorio N° 1 de Obra

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Nota N° DC – VOL 033/2023 recibida en fecha 17 de agosto del corriente, a través del cual la Contratista EDB Construcciones presenta el Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 393/2021 para la ejecución de la Obra de la Referencia, ajustado conforme a las aclaraciones y justificaciones técnicas solicitadas por el ente financiador BID según Nota UEP-BID-DV N° 1243/2023 recibida en fecha 14 de agosto del corriente.

En relación a lo solicitado, se desarrollan los siguientes puntos:

1. **Documentación:**
   a. Diseño Geométrico: el diseño geométrico de la propuesta de la nueva traza fue elaborada por la Consultora DATUM para el Contratista.
   b. Hidrología e Hidráulica: se adjunta el informe de revisión del estudio hidráulico del mes de mayo 2023 presentado por la Contratista.
   c. Anexos: se remite los Anexos 4 y 5 firmados por el Director de Fiscalización.
   d. Diseño de Pavimentos: se adjunta el informe de diseño estructural de Pavimento firmado por el Especialista de la Contratista, así como el Informe de revisión firmado por el Especialista de la Fiscalización.
   e. Ensayos de Laboratorio: se adjuntan los resultados de los ensayos de laboratorio de caracterización de los materiales firmados por el Especialista en Geotecnia de la Fiscalización.
2. **Movimiento de Suelos:**
   El aumento de volumen de terraplén en relación a la primera versión, se debe a la necesidad de elevar la rasante de la primera versión en tramos que atraviesan zonas bajas e inundables, como consecuencia del impacto sobre el terraplén del aumento del nivel de agua debido al caudal ocasionado por lluvias atípicas e intensas, así como la necesidad de la inclusión de dos hileras de alcantarillas.
   Así también, en el tramo comprendido entre el Puente de H° A° Takuarepoti al empalme del Acceso a Mbopicua, al realizar el desbroce y despeje, el piso de las cunetas laterales

RECIBIDO 06 SEP 2023 DIRECCIÓN DE VIALIDAD