Asunción, 04 de Junio de 2021

Nota MEC N° 017-2021

Señor
Ing. Fredy G. Ramirez V. – cc: Arq. Verenisse Solaeche
Coordinador de Fiscalización
Universidad Nacional de Caaguzu - UNCA
Presente

Referencia: CONTRATO N° 36/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL" ID: 360.254

Asunto: Informe de días de Lluvias, Afectacón y Solicitud de Ampliación de los Plazos de las Obras de referencias para su ejecución – Mes de Mayo

De nuestra consideración:

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda, con el objeto de solicitar la Ampliación de los Plazos y presentarle el Registro de Precipitaciones Diarias de la DINAC del Mes de Mayo/2021 del (01-Mayo-2021 al 31-Mayo-2021) ,Planillas de Días de Medición, Planillas de Días de lluvias y Afectación de Días de lluvias, del Certificado N° 02 de la Orden de Servicio N° 02 de la Contratista Consorcio Constructor Norteño - Lote 11 – Amambay.

Hecho las verificaciones con la Coordinación del Lote 11 – Amambay y corroborando se debe tener en cuenta varios aspectos cuanto sigue:

1. Técnicamnete debemos entender que los procesos constructivos no deben ser acelerados cuando los trabajos exteriores estan expuestos a las precipitaciones y se aclara que en las Zonas de Obras es imposible la utilización de materiales como arena, ladrillos y otros materiales que son afectados por estas situaciones; lo cual podría en un futuro afectar al proceso constructivo de los Establecimientos Educativos y vaya la responsabilidad sobre la Contratista por el aceleramiento y utilización de lo materiales que no esten en condiciones de ser utilizados. Esto por la humedad que podrían tener los materiales citados y que necesitan unas 24 a 48 horas como minimo para su utilización óptima.

2. Tambien esta Contratista desea dejar asentado que los registros de la DINAC, realmente no reflejan las precipitaciones de ciertas localidades o sitios de obras donde se están desarrollando las obras de Construcción de Establecimientos Educativos y se debe tener en cuenta; en esos casos se están utilizando los Libros de Obras, por lo caul los mismos se encuentran in situ y se asientan estas situaciones.

MESA DE ENTRADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
FISCALIZACION
Recibido por: 04 Jun 2021 15:00
HORA FECHA DIA

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8

3. Los accesos a los sitios de obras también son una problemática por su intransitabilidad; por las condiciones que deja las precipitaciones de las lluvías caídas y cruce de arroyos que en momento dado corren con gran fuerza y apeligra el tránsito y la seguridad de los personales acopiadores de materiles o proveedores.

En conclusión esta Contratista tuvo en cuenta todas estas situaciones, con las documentaciones presentadas adjuntas a la misma; y el resultado de estos análisis afectará el plazo establecido en el Contrato, situación que debe ser contemplada a través del Convenio Modificatorio, con las documentaciones reportadas por la DINAC y los LIBROS DE OBRAS de los Establecimientos Educativos; esta CONTRATISTA solicita la consideración de la concesión de ampliación y prorroga de 9 (nueve) días; al plazo contractual vigente

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Zuny Palacios

DIA	MES	AÑO	HORA
04	06	2021	15:00

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25,00"	55° 49' 57,81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,7							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,0							
6					1,8							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,6							
12					0,6							
13					0,0							
14					1,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					1,8							
22					0,1							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					9,6							
30					1,1							
31					0,0							
Total					17,3							
Máx. 24h					9,6							
Día Máx.					29							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); / sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LICITACION PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI." CONTRATO N° 36/2020 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY LOTE 11	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO		MES: MAYO AÑO: 2021
	MONTO DEL CONTRATO:	4.043.369.228	
	PLAZO CONTRACTUAL (DIAS CALENDARIO):	150 DIAS	

MES	DIAS DE LLUVIA																														TOTAL	TOTALES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	A	FM	B
ABRIL									B	B	LL	B	B	LL	LL	LL	A	A	A	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B		22	5	4	0	13
MAYO	B	LL	B	B	B	LL	B	B	B	B	LL	LL	B	LL	B	B	B	B	B	B	LL	LL	B	B	B	B	B	B	LL	LL	B	31	9			22
JUNIO																																				
JULIO																																				
AGOSTO																																				
SEPTIEMBRE																																				
TOTALES																																	14	4	0	35

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona

Representante Legal
Lic. César A. Ortiz Gaona
CI: 4.703.960 - 4
CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

N° 0000024

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. -	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,7 mm Precipitación de pluviómetro			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Veronica Solange Livio
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3 446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC [illegible]
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 / 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000028**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
1,8 mm				
Excavacion de				
pilotes				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel Y. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSTRUYENDO CAAGUAZÚ
-2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Verenisse Folaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.—	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	mañana		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.A. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Capital Oficial CAAGUAZÚ
2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Yerenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Expediente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000034

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Miercoles		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,1e mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Colegio Oficial de Arquitectos del Paraguay
2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Acarche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000036

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes,		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,0 mm			
Preparación de			
armaduras.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.033.074
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Verónica Estoche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Campus Universitario
CAAGUAZU - PARAGUAY
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,5mm			
Replanteo de dobazales			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N- 14.343.224
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Veronica Galeano Leiva
Arquitecta
Reg Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - Caaguazú
2007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000044

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sábado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,1 mm			
Reglamento de Cabezales			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Toladeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
CONSTRUCTORA CAAGUAZU
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
9,6 mm			
Escarificación			
rabezales			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N° 1.043.224
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16587
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

Vereniose Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - CAAGUAZÚ
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contratista
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 154 "Gral. Eugenio A. Garay" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Lluvia			
Escaseamiento de tablas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zarate
Ingeniero Civil
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - PARAGUAY
2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000024**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,5 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80117[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Sotelo Leon
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3[illegible]

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
2007

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000028**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
9,8 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
C.I. 1.043.2[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Jovacha Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000033
INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 "María A. Villa de Jara" Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 " Cnel. Jóse M. Argaña" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	martes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Ofenm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N° 1.043.2[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Verónica Holaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Personal Dirigido
CAAGUAZÚ
2007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000034**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	miércoles			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,6 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
C.P. N° 1.043.224
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
FISCAL
FIRMA Y SELLO

Veronica Notarche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000036
INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
40 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.943.244
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Yolache Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSTRUCTORA UNIVERSITARIA
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
18 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.044.074
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.448

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000044**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 - 08 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sábado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,1 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 14043.234
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Galeano Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sábado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
9,6 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.053.27
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Veronica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO N° 13-6 ´´María A. Villa de Jara´´ Centro N° 48 ESC. BAS. N°368 ´´ Cnel. Jóse M. Argaña´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
A.1 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

S DE RUTA

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
RAP. N° 04-2021
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Veronica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
2007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000024

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 ''Braulio Mendoza Areco'' - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,7 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80122670-6
Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
H.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

Vereniece Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
PARAGUAY
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón