16
(Diversos)

CERTIFICADO Nº 02

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

~~70~~ ~~(Setenta)~~ 15 (Quince)

Asunción, 26 de Junio de 2.020.-

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26281/2020

TITULAR:
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:
LEONARDO RIQUELME

TELEFONO:
021 761325

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 2 LLAMADO MOPC N° 118/2019 FONDO LOCAL IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro. 4 **Monto: GS.** 110.719.769

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
MVELAZQUEZ 30/06/2020 15:27:38

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

UNICACIONES,

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020** - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado Nº 02 – Junio 2.020

CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 02 correspondiente al **nsorcio Pavimentación Vial.**
es de Gs. **110.719.769.- (Guaraníes: Ciento diez millones enta y nueve)** I.V.A. incluido.

; siguientes:

lo Certificado Nº 02 – Junio 2.020
S.G. MINISTRO Nº 127/2020- LLAMADO MOPC Nº 188/2019 PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs110.719.769.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 23... Tel.: 319087 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

~~69~~
~~(Sesenta y nueve)~~ 14 (catorce)

Asunción, 26 de Junio de 2.020.-

Señor;
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
P r e s e n t e:

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020** - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado Nº 02 – Junio 2.020

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 02** correspondiente al mes de **Junio de 2.020**, presentado por el **Consorcio Pavimentación Vial.**
El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **110.719.769.- (Guaraníes: Ciento diez millones setecientos diecinueve mil setecientos sesenta y nueve)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 02 – Junio 2.020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020- LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-**
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs110.719.769.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KARIN SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2951 Tel. 219857 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

COD. 31712020

COD. 31712020

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 127/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. Longitud Total: 14,370 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 2 Mes/Año: Junio/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 27.188.186.782	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
		PLAZO O.E. 1:	13 Meses
		FECHA DE TERMINACION:	18/06/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,81 %	1,11 %
A. Prog. Modif.	0,81 %	1,11 %
Avance ejecutado	0,45 %	3,44 %
Teórico	0,45 %	3,44 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÃ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARI) - LONGITUD: 14,370 KM											**3,44 %**
1.1 Desbroce y Despeje	ha	17,96	--	--	2,11	2,11	11,75 %	10.850.629	--	22.894.827	22.894.827
1.2 Desbosque y Destronque	ha	4,49	--	--	--	--	0,00 %	12.957.958	--	--	--
1.3 Remoción de Estructuras existentes	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	123.413.367	--	--	--
1.4 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	und	92,00	--	--	--	--	0,00 %	2.627.661	--	--	--
1.5 Excavación no clasificada	m3	51.955,68	--	--	--	--	0,00 %	19.201	--	--	--
1.6 Excavación de bolsones	m3	3.371,74	--	--	680,20	680,20	20,17 %	21.263	--	14.463.093	14.463.093
1.7 Excavación de zanjas de drenaje	m3	3.000,00	--	--	--	--	0,00 %	21.050	--	--	--
1.8 Terraplén	m3	37.999,53	--	--	1.689,81	1.689,81	4,45 %	33.044	--	55.838.082	55.838.082
1.9 Excavación en Roca	m3	3.799,03	--	--	--	--	0,00 %	111.352	--	--	--
1.10 Relleno Granular	m3	628,87	--	--	--	--	0,00 %	133.541	--	--	--
1.11 Excavación Estructural	m3	536,25	--	--	--	--	0,00 %	30.319	--	--	--
1.12 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	ml	1.992,00	--	--	78,00	78,00	3,92 %	22.007	--	1.716.546	1.716.546
1.13 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "	ml	1.992,00	--	--	--	--	0,00 %	27.509	--	--	--
1.14 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	ml	1.992,00	--	--	896,00	896,00	44,98 %	31.065	--	27.834 240	27.834.240
1.15 Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"	ml	1.992,00	--	--	6,50	6,50	0,33 %	42.335	--	275.178	275.178
1.16 Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	28.079,84	--	--	--	--	0,00 %	38.335	--	--	--
1.17 Base de Piedra Triturada	m3	20.568,71	--	--	--	--	0,00 %	232.825	--	--	--
1.18 Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%.	m3	58.379,77	--	--	--	--	0,00 %	38.870	--	--	--
1.19 Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	20.568,71	--	--	--	--	0,00 %	39.090	--	--	--
1.20 Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (120 m2/Unidad)	m2	2.400,00	--	--	--	--	0,00 %	63.070	--	--	--

(Once)

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 319887
Asunción - Paraguay

Copia Auténtica de su Original. Conste.-

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

67 (Sesenta y siete)

1.21 Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quiindy)	m2	4.104,00	--	--	--	--	0,00 %	64.034	--	--	--
1.22 Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)	m3	5.280,98	--	--	--	--	0,00 %	1.153.908	--	--	--
1.23 Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)	tn	923,40	--	--	--	--	0,00 %	418.183	--	--	--
1.24 Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2	lts	55.324,50	--	--	--	--	0,00 %	6.316	--	--	--
1.25 Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2	lts	187.454,40	--	--	--	--	0,00 %	10.408	--	--	--
1.26 Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares	m3	2,57	--	--	--	--	0,00 %	2.792.573	--	--	--
1.27 Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)	kg	37.341,00	--	--	--	--	0,00 %	9.330	--	--	--
1.28 Disipadores de energía Clase C18	m3	296,91	--	--	--	--	0,00 %	1.215.034	--	--	--
1.29 Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m	ml	32,00	--	--	--	--	0,00 %	1.486.354	--	--	--
1.30 Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares	m3	12,84	--	--	--	--	0,00 %	1.311.462	--	--	--
1.31 Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares	m3	340,12	--	--	--	--	0,00 %	1.269.865	--	--	--
1.32 Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares	m3	74,49	--	--	--	--	0,00 %	1.056.275	--	--	--
1.33 Drenes en Banquina	ml	5.016,00	--	--	--	--	0,00 %	50.381	--	--	--
1.34 Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam	ml	1.197,00	--	--	--	--	0,00 %	195.173	--	--	--
1.35 Alambrada a Construir	ml	9.634,00	--	--	--	--	0,00 %	28.723	--	--	--
1.36 Alambrada a trasladar	ml	14.451,00	--	--	--	--	0,00 %	17.520	--	--	--
1.37 Cordón de Hormigón Clase C18	ml	2.456,00	--	--	--	--	0,00 %	78.438	--	--	--
1.38 Mamposteria de piedra bruta	m3	442,81	--	--	--	--	0,00 %	525.465	--	--	--
1.39 Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m3	36,16	--	--	--	--	0,00 %	2.169.771	--	--	--
1.40 Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21	ml	1.788,00	--	--	--	--	0,00 %	145.633	--	--	--
1.41 Cuneta revestida de Hormigón Clase C18	m3	997,42	--	--	--	--	0,00 %	884.506	--	--	--
1.42 Cartel de Obra	und	2,00	--	--	--	--	0,00 %	6.722.851	--	--	--
1.43 Protección Forestal en Areas de Préstamos	ml	2.400,00	--	--	--	--	0,00 %	60.293	--	--	--
1.44 Revestimiento vegetal con tepes	m2	10.366,04	--	--	--	--	0,00 %	8.565	--	--	--
1.45 Señalización Vertical	m2	36,00	--	--	--	--	0,00 %	1.519.999	--	--	--
1.46 Señalización Horizontal	m2	6.107,88	--	--	--	--	0,00 %	34.723	--	--	--
1.47 Movilización (3%)	gl	1,00	--	1,0000	--	1,0000	100,00 %	812.931.028	812.931.028	--	812.931.028
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÃ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARI) - LONGITUD: 14,370 KM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**27.188.186.782**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**812.931.028**	**123.021.966**	**935.952.994**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**739.028.207**	**111.838.151**	**850.866.358**
IVA (10%)									**73.902.821**	**11.183.815**	**85.086.636**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**812.931.028**	**123.021.966**	**935.952.994**

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

NOTARIA REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay Tel.: 379887
Copia Auténtica Original Conste.

10 (DIEZ)

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 2 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	0,81 %	1,11 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	0,81 %	1,11 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	0,45 %	3,44 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	0,45 %	3,44 %
PLAZO O.E. 1:	13 Meses			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	2.718.818.678
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	81.293.103
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	12.302.197
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA Inc.)	93.595.300
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.625.223.378
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	6.151.098
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	40.646.551
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	46.797.649
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	935.952.994
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	2.625.223.378
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	46.797.649
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.514.378.723

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores N° 2967 Tel. 239987
Asunción Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 2 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Proyectado	0,81 %	1,11 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	0,81 %	1,11 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	0,45 %	3,44 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782	Teórico	0,45 %	3,44 %
PLAZO O.E. 1:	13 Meses			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	935.952.994
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	812.931.028
	3. Monto de los trabajos del mes	123.021.966
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	123.021.966

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	123.021.966
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	123.021.966
	5. Devolución de anticipo (10%)	-12.302.197
	6. Retención de garantia (5%)	-6.151.098
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	110.719.769
	9. Son guaranies: Ciento diez millones setecientos diecinueve mil setecientos sesenta y nueve	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KARL SCHULZ KRONC NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 31998 Asun - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC