CALDETEC INGENIERIA S. R. L.
Servicios de Ingeniería Electromecánica, Civil e Industrial

Asunción, 06 de Noviembre de 2020

NOTA MC/195

SEÑOR
ECON. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - MEC
CC. Arq. Guillermo Godoy

Presente

REF.: CONTRATO Nº 12/2017 - LOTE Nº 12
LPN Nº 02/2016 - *"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 – 2017 - SEGUNDO LLAMADO"*
ID: 305.078
Programas:

- **Proyecto 111 - Ampliación y reposición de espacios escolares en 111 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y 10 departamentos geográficos del país.**
- **Proyecto 822 – Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país.**
- **IFD – Instituto de Formación Docente.**
- **Primera Infancia Expansión Fase II**

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar una **prórroga de plazos de 10 días,** en el marco del Contrato de referencia, debido a **lluvias y sus consecuencias del mes de OCTUBRE del 2020**, siguiendo lo establecido en las condiciones especiales del Contrato, que expresan cuanto sigue: C.G.C. 22.1. Las prórrogas por casos de *inclemencias climáticas* se regirán por lo establecido en la C.G.C. 24. Los días de lluvia y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC.

De esta forma, a fin de respaldar nuestra solicitud, adjuntamos la planilla con los registros de lluvia de la DINAC.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo cordialmente.

Ing. Jorge Ozuna
Representante legal

UEPP MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
06	11	2020	10:00

CALENDARIO DE LLUVIAS			
DÍA	Octubre		
	Dinac (mm)	Zona de obras	Final Octubre
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	1,0	Lluvia	Lluvia
14	46,4	Lluvia	Lluvia
15		Consecuencia	Consecuencia
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23	1,0	Lluvia	Lluvia
24		Consecuencia	Consecuencia
25	16,0	Lluvia	Lluvia
26	9,3	Lluvia	Lluvia
27		Consecuencia	Consecuencia
28	3,0	Lluvia	Lluvia
29	4,0	Lluvia	Lluvia
30			
31			
Total mm	81		**10 Dias**

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										1,0		
14										46,4		
15										0,0		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										1,0		
24										0,0		
25										16,0		
26										9,3		
27										0,0		
28										3,0		
29										4,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										81		
Máx, 24h										46,4		
Día Máx,										14		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Eduardo José Mingo Vega
Subdirector de Meteorología
DINAC

CALENDARIO DE LLUVIAS			000003
DÍA	Octubre		
	Dinac (mm)	Zona de obras	Final Octubre
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	1,0	Lluvia	Lluvia
14	46,4	Lluvia	Lluvia
15		Consecuencia	Consecuencia
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23	1,0	Lluvia	Lluvia
24		Consecuencia	Consecuencia
25	16,0	Lluvia	Lluvia
26	9,3	Lluvia	Lluvia
27		Consecuencia	Consecuencia
28	3,0	Lluvia	Lluvia
29	4,0	Lluvia	Lluvia
30			
31			
Total mm	81		**10 Dias**

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

000004

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA

0000078

Institución Educativa: *Escuela Básica N°6395 - Distrito de Villa Ygatimi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista:.....Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Arq. Guillermo Godoy

Fiscalización Contratista:.....

Fecha: 13 al 15 de octubre Estado del tiempo: Lluvia —

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Nuevo y Consecuencia	Los días 13 y 14 con precipitaciones
	los caminos son inaccesibles,
	el día 15, los caminos siguen
	intransitables.

OBSERVACIONES: —

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.

Guillermo Godoy

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

000005

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA

0000080

Institución Educativa: *Escuela Básica N°6395 - Distrito de Villa Ygatimi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista:.....Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Arq. Guillermo Godoy

Fiscalización Contratista:.....

Fecha: 23 al 29 de OCTUBRE Estado del tiempo: Lluvia.

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Lluvia y sus Consecuencias	Días de lluvia por consecuencia

OBSERVACIONES: Se reinician los Trabajos en fecha 31/10/2020

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras

Guillermo Godoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

N° 229

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela Básica N° 983 - Distrito de Corpus Christi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: CALDETEC ING. SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: B. ALIS OCTUBRE 2020 Estado del tiempo: Lluvia y Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD POR	
LLUVIA.	

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.
EMPRESA CONTRATISTA

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
FISCALIZACIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

N° 231

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela Básica N° 983 - Distrito de Corpus Christi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: CALDETEC ING. SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: 23 al 29 OCTUBRE 2020 Estado del tiempo: Llueva y Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD POR	
lluvia	

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
EMPRESA CONTRATISTA

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
FISCALIZACIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA N° 0000156

Institución Educativa: *Escuela Básica Nº 5801 - Distrito de Nueva Esperanza - Departamento: Canindeyú*

Empresa Contratista: CALDETEC ING. SAL Lote Nº: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13 AL 15 OCTUBRE 2020 Estado del tiempo: lluvia y Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD POR	
LLUVIA Y LO CONSECU	
ENCIA	

OBSERVACIONES:

000010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA N° 0000158

Institución Educativa: *Escuela Básica Nº 5801 - Distrito de Nueva Esperanza - Departamento: Canindeyú*

Empresa Contratista: CACDETEC ING. SRL Lote Nº: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: 23 al 29 OCTUBRE 2020 Estado del tiempo: Flexa y Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD POR	
LLUVIA	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

000013

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

Nº 0130

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela N° 5806- Distrito de Ypejhu - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldrtec SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13 al 15 octubre Estado del tiempo: lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias y su consecuencia	

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDRTEC INC.

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

000012

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

Nº 0132

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela N° 5806- Distrito de Ypejhu - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec SRL ..... Lote N°: 12

Fiscalización MEC: .....

Fiscalización Contratista: .....

Fecha: 23 al 29 octubre Estado del tiempo: lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
- Sin actividad por lluvias y su consecuencia	

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC SRL

Guillermo Godoy
ARQUITECTO