INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 06/marzo/2024

AVANCE DE OBRA: 41.68 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	19/Marzo/2024	------

Informe Técnico:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvias.

La Fiscalización ha observado in situ y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 41.68% ejecutada in situ.

La fiscalización utiliza como documento válido los registros de lluvias emitidos por la DINAC para verificar los días de lluvias, por la cual se solicitan a los contratistas ajustar y asentar en el libro de obras los días de lluvias registrados por dicho ente. Se debe mencionar que hay variaciones en los días de lluvias de las distintas zonas del departamento de Itapúa, por la cual pueden variar con los registros de la DINAC.

La contratista ha corregido y ajustado sus registros de lluvias en el libro de obras.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Por la cual se considera lo siguiente:

- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 30 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras.

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1,3											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	8,6											
8	0,0											
9	0,0											
10	50,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,2											
15	0,0											
16	82,5											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	143											
Máx. 24h	82,5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

JAVIER PEREIRA

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

OBRA: Contratación Directa Nº 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta Nº 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID Nº 436 867

LOTE Nº:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: [illegible]

PERIODO:

07-02-24
Se inicia trabajo de estaqueamiento cada treinta (30) metros.

08-02-24 Tiempo Lluvia
Sin movimiento por lluvia

09-02-24 Tiempo Afectación
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

10-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

12-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

13-02 24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

14-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin (consecuencia) movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

DEPARTAMENTAL DE ITAPUA – FISCALIZACIÓN

Arq. FÉLIX A. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
FISCAL DE OBRA

Original Contratante | Duplicado Fiscalización de Obra | Triplicado Contratista

Escaneado con CamScanner

JAVIER PEREIRA

LIBRO DE OBRA N° 0000008

OBRA: Contratación Directa N°: 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañia Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID N° 436 367

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023.

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO:

15-02-24
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

16-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

17-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

18-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

19-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

20-02-24 Tiempo: Bueno
Sin consecuencia por consecuencia de lluvia

21-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante | Duplicado: Fiscalizacion de Obra | Triplicado: Contratista

Escaneado con CamScanner

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000009

OBRA: Contratación Directa Nº: 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID N° 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023.

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO:

22-02-24
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
23-02-24 Tiempo: Bueno
Se realiza verificación de zona de obra
24-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
25-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
26-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal Itinera S.A.	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante Duplicado: Fiscalización de Obra Triplicado: Contratista

Scanned with ACE Scanner