476 (cuatrocientos setenta y seis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM N° 13/2022 D.E. – D.C.V.

Informe Técnico.

Al : Ing. **Osvaldo López V.**, Jefe
Dpto. de Ejecución – DCV

De : **Ing. Juan González.**
Dpto. Ejecución – DCV

Ref. : Revisión de Expediente correspondiente al **M.E.U. N° 2076/22, "Pedido de Código de Reajustes"** de la Contratista **"CONSORCIO BRIALES - HIDRACO"– Llamado LPN N° 82/2019** de "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU– ID NRO. 366412 - **Contrato S.G. Ministro N° 15/2020**
Contratista: CONSORCIO BRIALES-HIDRACO.

FONDO EXTERNO

Fecha : 21 / 01 / 2022

- El expediente es remitido por la UEP-CAF - FONPLATA y recibido en el Dpto. Ejecución en fecha 19/01/2022, para informe técnico y documentos para el trámite de códigos de reajustes.
- De acuerdo a lo solicitado en el Expediente mencionado en la Referencia, el Contratista ha realizado Ajustes en algunas de las Certificaciones presentadas, que fueron pagadas con Fondos previstos en el Código de Contrato, por un valor de Gs. 2.508.548.922.-
- Corresponde, por tanto, solicitar el Código de Reajuste correspondiente para cubrir los Montos resultantes de los "Ajustes de Precios" realizados, por un valor de Gs. 2.508.548.922
- Se adjuntan, para la justificación del "Pedido de Código de Reajuste" copias Autenticadas por Escribanía de las Facturas cobradas, así como las copias de los certificados en donde fueron realizadas los ajustes iniciales y las regularizaciones de ajustes de precios.

- En la siguiente tabla está el cálculo de los montos ajustados en cada certificado de ajuste de precios presentados.

RESUMEN DE AJUSTES - CONSORCIO BRIALES - HIDRACO								
CERT. NRO.	MES/AÑO	AJUSTE INICIAL	REG DE AJUSTES	REG DE AJUSTES	REG DE AJUSTES	AJUSTES Y REGULARIZACIONES A CADA CERTIFICADO	MONTO ACUMULADO	OBS
1	jul-20	- 10.997.092	2.565.540	2.295.436	-	-6.136.116	- 6.136.116	AJUSTE INICIAL CERT 03, REGULARIZACION EN 4, 17
2	ago-20	- 16.068.870	1.157.422	3.611.198	4.315.858	-6.984.392	- 13.120.508	AJUSTE INICIAL CERT 03, REGULARIZACION

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución

475 (cuatrocientos setenta y cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

								EN 4 , 7,17
3	sep-20	- 9.976.722	1.439.161	20.435.644	2.185.447	14.083.530	963.022	AJUSTE INICIAL CERT 03, REGULARIZACION EN 4 , 7,17
4	oct-20	- 1.855.157	3.252.711	1.415.247	-	2.812.801	3.775.823	AJUSTE INICIAL CERT 04, REGULARIZACION EN 7, 17
5	nov-20	- 5.883.006	33.052.273	1.762.620	3.965.363	32.897.250	36.673.073	AJUSTE INICIAL CERT 05, REGULARIZACION EN 7, 8,17
6	dic-20	- 2.493.994	11.973.023	- 287.257	1.227.162	10.418.934	47.092.007	AJUSTE INICIAL CERT 06, REGULARIZACION EN 7,8,17
7	ene-21	22.174.117	- 244.907	7.891	2.223.401	24.160.502	71.252.509	AJUSTE INICIAL CERT 07, REGULARIZADO EN 08,12,17
8	feb-21	16.165.901	- 160.906	4.391.656	-	20.396.651	91.649.160	AJUSTE INICIAL CERT 08,REGULARIZADO EN EL 12,17
9	mar-21	- 1.397.240	- 1.697.745	2.497.833	-	-597.152	91.052.008	AJUSTE INICIAL CERT 09, REGULARIZADO EN EL 12,17
10	abr-21	- 23.811.185	3.696.683	14.742.580	1.494.007	-3.877.915	87.174.093	AJUSTE INICIAL CERT 10, REGULARIZADO EN EL 12, 16,17
11	may-21	- 28.914.375	4.133.395	54.339.603	-	29.558.623	116.732.716	AJUSTE INICIAL CERT 11, REGULARIZADO EN EL 12,17
12	jun-21	- 10.221.825	52.884.043	29.030.147	3.745	71.696.110	188.428.826	AJUSTE INICIAL CERT 12, REGULARIZADO EN EL 16,17,18
13	jul-21	114.842.655	52.090.482	33.328.264	-	200.261.401	388.690.227	AJUSTE INICIAL CERT 13, REGULARIZADO EN EL 16,17
14	ago-21	- 6.980.887	60.878.277	89.153.984	-	143.051.374	531.741.601	AJUSTE INICIAL CERT 14, REGULARIZADO EN EL 16,17

Ing. Osvaldo Lopez
Jefe Polo Ejecución

474 (cuatrocientos setenta y cuatro)

15	sep-21	- 3.409.337	45.249.850	227.036.617	-	268.877.130	800.618.731	AJUSTE INICIAL CERT 15, REGULARIZADO EN EL 16,17
16	oct-21	54.456.038	291.175.726	84.423.261	-	430.055.025	1.230.673.756	AJUSTE INICIAL CERT 16, REGULARIZADO EN 17, 18
17	nov-21	417.862.967	534.445.992	-	-	952.308.959	2.182.982.715	AJUSTE INICIAL CERT 17, REGULARIZADO EN EL 18
18	dic-21	314.806.763	-	-	-	314.806.763	2.497.789.478	AJUSTE INICIAL CERT 18
18	ene-22	10.759.444	-	-	-	10.759.444	2.508.548.922	AJUSTE INICIAL CERT 19
TOTAL DE MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS INICIALES Y REGULARIZACION DE REAJUSTES						***2.508.548.922***		

Los Montos No Cobrados por haberse obligado la totalidad del Monto del Código de Contrato, así como las Retenciones Cauciónales a devolverse al término de la Obra son pagos que, para honrarse, deben ser previstos, por lo que se sugiere solicitar el Código de Reajuste que totalizan Gs. 2.508.548.922, siendo los detalles del mismo mostrados en el cuadro anterior.

- El Boletín Base utilizado para los ajustes de precios esta mencionada en las C.E.C. – C.G.C. 10.4.3, el cual es la de Setiembre 2019, para los ajustes realizados se detalla en el resumen del siguiente cuadro:

RESUMEN DE BOLETINES UTILIZADOS				
CERTIFICADO PRESENTE	**BOLETIN BASE**	**CERT AJUSTADO**	**CERT REGULARIZADO**	**BOLETIN UTILIZADO EN AJUSTE**
Nº 03 SETIEMBRE 2020	ENERO 2020 BOLETIN Nº 142	Nº1 JULIO 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		Nº2 AGOSTO 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		Nº3 SETIEMBRE 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
Nº 04 OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 04 OCT 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		-	Nº1 JULIO 2020	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		-	Nº2 AGOSTO 2020	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		-	Nº3 SETIEMBRE 2020	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
Nº 05 NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 05 NOV 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
Nº 06 DICIEMBRE 2020	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 06 DIC 2020	-	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
Nº 07 ENERO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 07 EN 2021	-	OCTUBRE 2020 BOLETIN Nº 151
		-	Nº2 AGOSTO 2020	AGOSTO 2020 BOLETIN Nº 149

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Supervisión
DGV - MOPC

4173 (cuatrocientos setenta y tres)

		-	Nº3 SETIEMBRE 2020	SETIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 150
		-	Nº 04 OCT 2020	OCTUBRE 2020 BOLETIN Nº 151
		-	Nº 05 NOV 2020	OCTUBRE 2020 BOLETIN Nº 151
		-	Nº 06 DIC 2020	OCTUBRE 2020 BOLETIN Nº 151
Nº 08 FEBRERO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 08 FEB 2021	-	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
		-	Nº 05 NOV 2020	NOVIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 152
		-	Nº 06 DIC 2020	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
		-	Nº 07 EN 2021	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
Nº 09 MARZO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 09 MAR 2021	-	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
Nº 10 ABRIL 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 10 ABR 2021	-	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
Nº 11 MAYO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 11 MAY 2021	-	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
Nº 12 JUNIO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 12 JUN 2021	-	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
		-	Nº 07 EN 2021	ENERO 2021 BOLETIN Nº 154
		-	Nº 08 FEB 2021	FEBRERO 2021 BOLETIN Nº 155
		-	Nº 09 MAR 2021	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
		-	Nº 10 ABR 2021	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
		-	Nº 11 MAY 2021	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
Nº 13 JULIO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 13 JUL 2021	-	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
Nº 14 AGOSTO 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 14 AGO 2021	-	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
Nº 15 SETIEMBRE 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 15 SET 2021	-	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
Nº 16 OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2019 BOLETIN Nº139	Nº 16 OCT 2021	-	JULIO 2021 BOLETIN Nº 160
		-	Nº 10 ABR 2021	ABRIL 2021 BOLETIN Nº 157
		-	Nº 12 JUN 2021	JUNIO 2021 BOLETIN Nº 159
		-	Nº 13 JUL 2021	JULIO 2021 BOLETIN Nº 160
		-	Nº 14 AGO 2021	JULIO 2021 BOLETIN Nº 160
		-	Nº 15 SET 2021	JULIO 2021 BOLETIN Nº 160
Nº 17 NOVIEMBRE 2021	SETIEMBRE 2019 BOLETIN Nº138	Nº 17 NOV 2021	-	SETIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 162
		-	Nº1 JULIO 2020	JULIO 2020 BOLETIN Nº 148
		-	Nº2 AGOSTO 2020	AGOSTO 2020 BOLETIN Nº 149
		-	Nº3 SETIEMBRE 2020	SETIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 150
		-	Nº 04 OCT 2020	OCTUBRE 2020 BOLETIN Nº 151

Ing. Geovanni López
Jefe Dpto. Ejecución
DGV - MOPC

472 (cuatrocientos setenta y dos)

		-	Nº 05 NOV 2020	NOVIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 152
		-	Nº 06 DIC 2020	DICIEMBRE 2020 BOLETIN Nº 153
		-	Nº 07 EN 2021	ENERO 2021 BOLETIN Nº 154
		-	Nº 08 FEB 2021	FEBRERO 2021 BOLETIN Nº 155
		-	Nº 09 MAR 2021	MARZO 2021 BOLETIN Nº 156
		-	Nº 10 ABR 2021	ABRIL 2021 BOLETIN Nº 157
		-	Nº 11 MAY 2021	MAYO 2021 BOLETIN Nº 158
		-	Nº 12 JUN 2021	JUNIO 2021 BOLETIN Nº 159
		-	Nº 13 JUL 2021	JULIO 2021 BOLETIN Nº 160
		-	Nº 14 AGO 2021	AGOSTO 2021 BOLETIN Nº 161
		-	Nº 15 SET 2021	SETIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 162
		-	Nº 16 OCT 2021	SETIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 162
Nº 18 DICIEMBRE 2021	SETIEMBRE 2019 BOLETIN Nº138	Nº 18 DIC 2021	-	NOVIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 164
		-	Nº 12 JUN 2021	JUNIO 2021 BOLETIN Nº 159
		-	Nº 16 OCT 2021	OCTUBRE 2021 BOLETIN Nº 163
		-	Nº 17 NOV 2021	NOVIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 164
Nº 19 ENERO 2022	SETIEMBRE 2019 BOLETIN Nº138	Nº 19 ENE 2022	-	NOVIEMBRE 2021 BOLETIN Nº 164
OBS:	LA APERTURA DE OFERTAS FUE EN FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019, LAS C.G.C.-C.E.C. 10.4 MENCIONA LO SIGUIENTE: "**EL BOLETIN BASE SERA EL CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA OFERTA**" ENTONCES, EL BOLETIN BASE PARA LOS AJUSTES DE PRECIOS ES EL BOLETIN NRO.139 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2019.-			

- El expediente no presenta objeciones, por lo que se sugiere la prosecución de los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Ing. Juan Gonzalez.
Dpto. Ejecución – DCV

A la Unidad Administrativa y Contable con el Informe que antecede.

21/01/2022

Ing. **Osvaldo López V...**, Jefe
Dpto. de Ejecución – D.C.V.