Encarnación, 13 de septiembre de 2023

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº 7.355
Fecha: 13 SEP 2023 Hora: 11:37
Firma: Folas:

SEÑOR:

Francisco Javier Pereira Rieve

Gobernador del Departamento de Itapúa.

PRESENTE:

REF: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 05/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE AGUARARE DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - AD REFERÉNDUM -PLURIANUAL CON ID: 419.161"

Quien suscribe, Habitare S.R.L., con RUC 80090904-6 se dirige a usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en los meses de enero, febrero, marzo, abril y agosto que ocasionó días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito a la Contratante la consideración de una ampliación de Plazo Contractual en virtud a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Adjuntamos un resumen de los días de lluvia y húmedos de los meses enero, febrero, marzo, abril, y agosto del corriente año.

MES	DIAS NO TRABAJADOS
Enero 2023	9
Febrero 2023	11
Marzo 2023	18
Abril 2023	11
Agosto 2023	11
TOTAL	60 DIAS

Según lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de **60** (Sesenta) días hábiles teniendo en cuenta la cantidad de días de lluvia y humedad y su consecuencia en el retraso del trabajo.

Sin otro particular, y esperando contar con una respuesta favorable al presente pedido, aprovechando este medio le saluda atentamente.

HABITARE S.R.L
RUC: 80090904-6

0983.514.838

Alejandro Paniagua-HABITARE SRL