ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE COCHERAS" – Contrato N° 18/2018

En cumplimiento de lo establecido en el llamado de referencia, plazo lugar y condiciones de entrega, se reúnen la Sra. Jazmín Villamayor, Dirección Administrativa y la Arq. Diana Insfrán, Jefa de Servicios Generales, en representación del Ministerio de la Mujer por parte de la Firma adjudicado el Ing. Juan Antonio Genes Barrios en representación NUOVA INGENIERIA S.A., a los efectos de suscribir el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, correspondiente al llamado "CONSTRUCCIÓN DE COCHERAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Ejecutado
1	**Techado con estructura metálica:** Techo de chapa tipo teja prepintada color rojo sobre estructura metálica, con caída a un agua Dimensión de (10,00m largo x 9,50m ancho) y (6,40m largo x 6,80m ancho) con 13(trece) pilares metálicas de caño de 150 mm x150 mm x 2 mm de espesor. Toda la estructura metálica con pintura sintética para metal, previa limpieza y pintura antioxido.-	m2	140	Ejecutado 100 %
2	**Hojalatería canaleta y bajada** Canaleta de 0,33 de ancho, chapa N° 28 con 16,50 m de largo y 4(cuatro) bajadas de 4,25 m c/u de desagüe pluvial.	ml.	33	Ejecutado 100 %
3	**Piso de H° A°:** Hormigón con varillas de 8 ø, dimensiones de piso 15 metros de largo con 6,50 de ancho, refuerzo en la tapa del canal de desagüe pluvial con varillas de 12ø (6,50 x 2,00), refuerzo del muro de mampostería del canal de desagüe (13,0 x 0,80)	m2	100	Ejecutado 100 %
4	**Contrapiso de Cascotes** Contrapiso de cascotes de espesor 7cm, nivelación de pendiente de la calle hasta el portón de acceso	m2	98	Ejecutado 100 %
5	**Instalación Eléctrica:** Iluminación con 6(seis) artefactos y lámparas de bajo consumo de 200w, 5 (cinco) tomas corrientes, 1(una) llave de iluminación	Global	1	Ejecutado 100 %

Los trabajos fueron realizados de conformidad a las Especificaciones Técnicas.

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados el presente acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha 27 de diciembre de 2018.

NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

Ing. Juan Antonio Genes Barrios
Representante Legal
NUOVA INGENIERIA S.A.

MINISTERIO DE LA MUJER
Dir. de Administración y Finanzas

Sra. Jazmín Villamayor
Dirección Administrativa
Ministerio de la Mujer
Administrador del Contrato

MINISTERIO DE LA MUJER

Arq. Diana Insfrán
Jefa de Servicios Generales
Ministerio de la Mujer