Caaguazú, 28 de noviembre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
E. S. D.

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de 0bra Nº 3 del Contrato Nº 16/2022 para **"Construcción de Empedrado Ciudad de Caaguazú"** con ID Nº 416761.

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Crispin Castillo

CRISPIN CONSTRUCCIONES

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel.: (0985) 895 056 / (0971) 734 253

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 5.453
FECHA 28-11-2022 HORA: 12:35

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03

PROPIETARIO: GOBERNACION DE CAAGUAZÚ.
OBRA: CONTRATO N° 16/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CIUDAD DE CAAGUAZÚ
ID. Nº 416761

LOCALIZACION: DISTRITO DE CAAGUAZÚ
CONTRATISTA: CRISPIN CONSTRUCCIONES
PERIODO DE TRABAJO: 23/10/2022 al 27/11/2022

						MEDICIÓN ANTERIOR			MEDICIÓN ACTUAL			MEDICIÓN ACUMULADA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto
1	Construcción de Empedrado calle Tape Tuja	Unidad Medida Global	1		-									
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	100%	3	3.000.000	0%	0	-	100%	3	3.000.000
1.2	Colocación y provisión de Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	5.164	25.000	129.100.000	70%	3614,8	90.370.000	30%	1549,2	38.730.000	100%	5164	129.100.000
1.3	Colocación de Cordon Cuneta	Metro lineal	1.440	90.000	129.600.000	50%	720	64.800.000	50%	720	64.800.000	100%	1440	129.600.000
1.4	construcción y colocación de empedrado	Metros cuadrados	23.900	18.000	430.200.000	70%	16730	301.140.000	30%	7170	129.060.000	100%	23900	430.200.000
				Precio Total	**691.900.000**	**66%**		**459.310.000**	**34,00%**	**0**	**232.590.000**	**100%**		**691.900.000**

CERTIFICADO ANTERIOR		459.310.000
CERTIFICADO ACTUAL Nº 3		232.590.000
FONDO DE REPARO %	5%	11.629.500
AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	20%	46.518.000
FACTURA		174.442.500

Arq. Víctor Medieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CRISPIN
CONSTRUCCIONES
de Crispin Castillo
Cel.: (0985) 695 058 / (0971) 734 253