TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 95/2023		FL-CRA - 11
		Versión 01
Dependencia solicitante	Departamento de Servicios Generales	
Fecha de Aprobación	14/11/2023	
Proveedor del Servicio	Holler Ingeniería S.R.L.	
Contrato MH N°	67/2.022 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	
Orden de Servicio N°	59/2023 .-	
Nota de Remisión	Registro de Atención al Cliente N° 0077659 – 0077660.-	
Periodo	OCTUBRE/2023	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad posterior a la emisión de la Orden de Servicio, por los trabajos de Mantenimiento Preventivo de Ascensores, no habiéndose registrado reclamo por el servicio correspondiente al mes de octubre/2023.-	

Nidia Raquel Forte Valiente	Roberto Paredes Funcionario Dpto. de Servicios Generales C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	SONIA RAQUEL RIVAS DE LOPEZ	Firmado digitalmente por SONIA RAQUEL RIVAS DE LOPEZ Fecha: 2023.12.05 14:08:03 -03'00'
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NÚMERO RAC
0077660

Fecha de emisión: 27 / 10 / 023.

Cliente: Ministerio de Hacienda.

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACIÓN NRO: 3 7 6 6 9.

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ]

Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: [ ]

ATENDIDO EL: [ ]

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] HORAS
Finalizó [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ]

FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Octubre del 2023. Marca: Atlas.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico

Fecha: 27 / 10 / 023
Firma:
Aclaración: Francisco Ferneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Encargado

Fecha: ..../..../....
Firma:
Aclaración:

GRAPHIS S.R.L. - Mar

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NÚMERO RAC
0077659

Fecha de emisión: 27 / 10 / 023

Cliente: Ministerio de Hacienda.

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACIÓN NRO: 5 1 1 3 1 6

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ]

Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: [ ]

ATENDIDO EL: [ ]

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] HORAS
Finalizó [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ]

FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Octubre del 2023. Marca: Schindler.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico

Fecha: 27 / 10 / 023
Firma:
Aclaración: Francisco Ferreron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Encargado

Fecha: ..... / ..... / .....
Firma: .....
Aclaración: .....

GRAPHIS S.R.L. - Ma

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	FL-CRA- 14
		Versión 01

Ascensores Marca Atlas

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	REALIZADO		Observación
	SI	NO	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)		X	Se ha cambiado recientemente y tienen otros componentes
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Ascensores Marca SCHINDLER

· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		

Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Roberto Paredes
Funcionario Dpto. de Servicios Generales
C.P.A. - D.A. Ministerio de H.

· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: 31/10/2023	
Firma y Aclaración Técnico:	Francisco Forneron Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L
Firma y Aclaración Administrador del contrato:	Roberto Paredes Funcionario Dpto. de Servicios Generales C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

De conformidad con el art. 65 de la Ley N.º 6822/2022 "DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS", **se certifica como copia electrónica fiel de los antecedentes originales en soporte papel que obran en el Departamento de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas.**

SONIA RAQUEL RIVAS DE LOPEZ

Firmado digitalmente por SONIA RAQUEL RIVAS DE LOPEZ
Fecha: 2023.12.05 14:13:11 -03'00'

Jefa de Departamento de Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Economía y Finanzas