MLF

Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 09/12/2022

Desde: 12/11/2022 **hasta** 09/12/2022

Avance de la Obra: 50%

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CHILE Y ASUNCIÓN" ID: 419799

		PRESUPUESTO				CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
1	*Levantamiento Planimétrico*	Metro lineal	233	3.500	815.500			233	815.500
2	Nivelación y Compactación.	Metro lineal	233	3.500	815.500			233	815.500
3	*Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m*	Metro lineal	466	26.000	12.116.000			233	6.058.000
4	Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	466	3.500	1.631.000			232	812.000
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	373	32.000	11.936.000			187	5.968.000
6	Piedra Bruta.	Metros cúbicos	280	188.300	52.724.000			140	26.362.000
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	1.864	20.000	37.280.000			932	18.640.000
8	Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.864	7.000	13.048.000			932	6.524.000
9	Esparcido de ripio con arena.	Metros cuadrados	1.864	7.500	13.980.000			811	6.082.500
10	*Cartel de Obras.*	Unidad	1	1.472.500	1.472.500			1	1.472.500
11	Limpieza Final.	Metro lineal	233	5.500	1.281.500			0	-
	TOTAL GENERAL.				147.100.000				73.550.000

	FONDO DE REPARO.	AVANCE DEL 50%
1er. Certificado.	3.677.500	73.550.000

PRIMER CERTIFICADO A PAGAR : Gs. **69.872.500**

M. L. F.
Proyectos y Construciones
de María Liz Fleitas
Ruc: 4035710-4

Firma

Nombre: MARIA LIZ FLEITAS

En calidad de: PROPIETARIA

Arq. [illegible] Solis

[illegible]

CERTIFICADO APROBADO