PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Misiones

Compromiso con la gente

San Juan Bautista, Misiones, 12 de Octubre de 2022.-

SEÑORA
C.P. ALBA OLABARRIETA TORRES
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base a las reparaciones de sectores con filtración de agua, junta de dilatación y mantenimiento reparador de los sanitarios correspondientes al local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Los cuales figuran en la siguiente planilla:

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES 2022 - CONTRATO PLURIANUAL

Planilla de Trabajos mantenimiento y reparación en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista

Ubicación: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

Item Nº	Bien/ Servicio	Especificaciones Tecnicas Minimas	Unidad de Medida	Cant.	Trabajo Realizado
1		Aislaciones			
1,3		Tratamiento de vedacion de pisos	ml	55	✓
1,4	Mano de Obra			55	✓
1,5		Tratamiento de junta de dilatación edificio.	ml	30	✓
1,6	Mano de Obra			30	✓
1,7		Reposicion de revestimientos de piedra	m2	6	✓
1,8	Mano de Obra			6	✓
1,9		Vedación de ventanas	Uni	6	✓
1,10	Mano de Obra			6	✓
1,11		Goterón metálico en ventanas	ml	20	✓
1,12	Mano de Obra			20	✓
1,13		Tratamiento de humedad en paredes revocadas	m2	50	✓

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Palacio de Justicia de San Juan Bautista Misiones
Ruta Nº 1 km. 196 y Yegros
San Juan Bautista Misiones
021-7212772

1,14	Mano de Obra			50	
1,17		Limpieza y tratamiento de ladrillos vistos	m2	350	
1,18	Mano de Obra			350	
2,1		**Revoque**			
2,3		De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	80	
2,4	Mano de Obra			80	
2,9		De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	60	
2,10	Mano de Obra			60	
4		**Mamparas**			
4,1		Provisión y colocaciónde mamparas ciegas con soporte metálico	m2	30	
4,2	Mano de Obra			30	
4,5		Provision y colocacion de puertas de mamparas, incluye harrajes.	m2	3	
4,6	Mano de Obra			3	
4,7		Cambio de cerraduras en aberturas	uni	5	
4,8	Mano de Obra			5	
5		**CIELORRASOS**			
5,1		En placas de yeso desmontables de, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	uni	30	
5,2	Mano de Obra			30	
7,5		Regilla de piso sifonada	uni	4	
7,6	Mano de Obra			4	
8		**INSTALACION SANITARIA**			
8.1		Reparación de Cañerias con perdida en interior de muros	gl	1	
8,2	Mano de Obra			1	
8,3		Reposición de canillas tipo presmatic del mismo tipo y calidad que las existentes	uni	1	
8,4	Mano de Obra			1	

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

8,7		Reposición y colocación de válvulas de descarga de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	uni	4	✓
8,8	Mano de Obra			4	✓
8,9		Reposisión de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que los existentes	uni	1	✓
8,10	Mano de Obra			1	✓
8,11		Reparación y sustitución de piezas en Cañerias de bajada de agua corriente.	uni	1	✓
8,12	Mano de Obra			1	✓
8,15		Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable, con soporte metálico.		4	✓
8,16	Mano de Obra			4	✓
8,17		Limpieza de cañerias y registros exteriores	gl	1	✓
8,18	Mano de Obra			1	✓
9		**Aberturas**			
9,1		Sellado de aberturas con silicona.	uni	20	✓
9,2	Mano de Obra			20	✓
10		**CARPINTERIA**			
10,3		Reposisión de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	m2	1	✓
10,4	Mano de Obra			1	✓
10,5		Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	uni	3	✓
10,6	Mano de Obra			3	✓
12,13		Pulido y encerado de piso de granito reconstituido	m2	200	✓
12,14	Mano de Obra			200	✓

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "COPCI S.A", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Especiales, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Servicio N° 77, Factura N° 0002910. Por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Recibí
Lic. Jazmín Corvalán Llano
Auxiliar - Sección Tesorería
12/10/22