OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO SAN ROQUE CALLE AUGUSTO ROA BASTOS.
CONTRATO N° 05/2023
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A GAONA.

CONTRATISTA: MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

CERTIFICADO N°1 ID N° 423.048 20-mar-23

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	20	%
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	Unidad	1	600.000	600.000		1	1		600.000	600.000	100.%
2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	760	2.300	1.748.000		760	760		1.748.000	1.748.000	100.%
3	CAJA DE EMPEDRADO	M2	760	15.500	11.780.000		760	760		11.780.000	11.780.000	100.%
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (piedra + arena + mdo)	M2	760	42.000	31.920.000		760	760		31.920.000	31.920.000	100.%
5	CORDON DE EMPEDRADO PRE ELAVORADO	Metro lineal	172	28.000	4.816.000		172	172		4.816.000	4.816.000	100.%
6	ENRIPIADO DE PIEDRA	M2	760	3.500	2.660.000		760	760		2.660.000	2.660.000	100.%
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBRO COMPACTADORA	M2	760	7.000	5.320.000		760	760		5.320.000	5.320.000	100.%
8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL	760	2.000	1.520.000		760	760		1.520.000	1.520.000	100.%
				Precio Total	60.364.000					60.364.000	60.364.000	**100.%**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	60.364.000
	Certificación actual	60.364.000
	Retención por fondo de reparo	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**60.364.000**

Arq. Héctor Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

MLF
Proyectos y Construcciones