Certificado de Avance de Obras N° 1:

OBRA: **Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle 6 Yacarey (un tramo)**
UBICACIÓN **Calle 6 Yacarey - Carmen del Paraná**
OFERENTE **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA **29/6/2022**
TIPO DE LLAMADO **CD N° 02/2020**
ID Nº **406,568**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento Topografico	Metros cuadrados	1.950,00	1.100	2.145.000	0,00	1950,00	1950,00	2.145.000	100,00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	700.000	700.000	0,00	1,00	1,00	700.000	100,00%
1.3	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	1.950,00	1.750	3.412.500	0,00	1950,00	1950,00	3.412.500	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	585,00	28.000	16.380.000	0,00	585,00	585,00	16.380.000	100,00%
1.5	Provisión y colocación de cordón simple. altura: 30 cm, espesor: 13 cm y dosaje: 1:3:5	Metro lineal	430,00	60.000	25.800.000	0,00	220,00	220,00	13.200.000	51,16%
1.6	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.950,00	40.000	78.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.7	Cordón de confinamiento	Metro lineal	9,00	33.500	301.500	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.8	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.950,00	5.500	10.725.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Total				**138.464.000**				**35.837.500**	

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1			35.837.500
FONDO DE REPARO N°1		5%	1.791.875
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 1			**34.045.625**
SON GUARANÍES:		**TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	35.837.500
Total	**35.837.500**
Porcentaje de avance de obras	**25,88%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.