MUNICIPALIDAD DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2023- CONTRATO Nº 24/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL con ID: 435983

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: TECNO INGENIERIA de Fernando Caballero
FISCALIZACIÓN: MUNICIPALIDAD DE PILAR
FECHA: 29/12/2023

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 343.178.175
ANTICIPO RECIBIDO 68.635.635

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	100.000.000	100.000.000
DESCUENTO ANTICIPO (100%)	0	68.635.635	68.635.635
IMPORTE A FACTURAR		31.364.365	
FONDO DE REPARO (5%)	-	1.568.218	1.568.218
TOTAL A PAGAR		**29.796.147**	

SON GUARANIES: Veinte y nueve millones setecientos noventa y seis mil ciento cuarenta y siete.---

....

p/ CONTRATISTA MUNICIPALIDAD DE PILAR

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2023- CONTRATO Nº 24/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL con ID: 435983

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Fecha: 29/12/2023

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			Avance en Porcentaje		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Anterior	% Presente	% Acumul
1	72131601-9974	Replanteo de obra,fijación de eje y estacionamiento de cota	Metros cuadrados	2.428,12	4.175	10.137.401	0	2428,12	2.428,12	0,00	10.137.401	10.137.401	0,00	100,00	100,00
2	72141102-001	Desmonte,perfilado y nivelación con suelo compactado.	Metros cuadrados	2.428,12	8.385	20.359.786	0	2428,12	2.428,12	0,00	20.359.786	20.359.786	0,00	100,00	100,00
3	72151911-001	Fabricación y colocación de adoquín	Metros cuadrados	2.274,52	111.900	254.518.788	0	605,149356568	605,149356568	0,00	67.716.213	67.716.213	0,00	26,61	26,61
4	72101703-004	Construccion de cordon cuneta de Hº Sº	Metro lineal	288	114.000	32.832.000	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	72101703-004	Construccion de cordon simple	Metro lineal	607	31.900	19.363.300	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72131601-012	Pintura de cordón a cal	Metro lineal	552	6.800	3.753.600	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	82101502-004	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.786.600	1.786.600	0	1	1	0,00	1.786.600	1.786.600	0,00	100,00	100,00
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	426.700	426.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Precio Total	343.178.175					100.000.000	100.000.000			29,14

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

Firma
Nombre: FERNANDO CABALLERO CESPEDES
En calidad de: Propietario - Tecno Ingenieria

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	100.000.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	343.178.175
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	29,14

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL