MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ	
Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 1 y Calle 2 del Barrio Jardin del Sur con ID: 414472	
Contrato N° 31/2022	
Certificado de Avance de Obra Nº 02	

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	04/10/2022
FECHA DE INICIO	05/08/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DÍAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DÍAS TRANSCURRIDOS	60
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	**Actual**	Acum.	Anterior	**Actual**	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**164 074 780**	**164 074 780**							59%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 606	766	1 996 196	1 872.0	734.00	2 606.00	1 433 952	562 244	1 996 196	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 606	31 028	80 858 968	234.0	885.30	1 119.30	7 260 552	27 469 088	34 729 640	43%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	650	95 821	62 283 650	480.0	63.00	543.00	45 994 080	6 036 723	52 030 803	84%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	284 500	10 242 000	-	20.00	20.00	-	5 690 000	5 690 000	56%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	54	47 396	2 559 384	15.6	-	15.60	739 378	-	739 378	29%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	650	2 957	1 922 050	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	580 800	1 161 600	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	m3	1	1 880 838	1 880 838	-	1.00	1.00	-	1 880 838	1 880 838	100%
1.9	Limpieza final de obra.	m2	2 606	449	1 170 094	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	164 074 780							

Total certificado	55 427 962	**41 638 893**	97 066 855
Fondo de reparo 5%:	2 771 398	**2 081 945**	4 853 343
Neto a cobrar Gs.:	52 656 564	**39 556 948**	92 213 512

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá