ACTA DE RECEPCIÓN N° 42/2.018

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 20 días del mes de octubre de 2.018 en el local de la Procuraduría General de la República, sito en la calle Avenida Mariscal López N° 2311 c/Venezuela, se procede a formalizar el acto de recepción de servicio de mantenimiento preventivo de transformador de 112,5 KVA, de marca Trafosur, según orden de servicio N° 065/2018 de fecha 05 de octubre de 2018 conforme nota de remisión N° 001-001-0008087, certificado de garantía N° 0002197 con su resperctivo relatorio de ensayos de rutina para transformadores, proveniente de la firma **TRAFOSUR S.A.,** conforme a datos que se detalla a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR 112,5 KVA						
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	POTENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR	TRAFOSUR	TRANSF. 112,5 KVA PEDESTAL			5.750.000
1	Desmontaje de transformador para mantenimiento y montaje de transformador temporal de caracteristicas técnicas similares			1	450.000	450.000
2	Préstamo transformador similar potencia mientras dure la reparación.			1	680.000	680.000
3	Desencubado de transformador, limpieza general de los componentes internos, verificacion de parte activa, ajuste general de partes internas.			1	525.000	525.000
4	Tratamiento integral el aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes.			1	407.000	407.000
5	Filtrado del aceite para eliminar partículas en Suspensión.			1	355.000	355.000
6	Pintura de dos capas de esmalte sintético de cuba			1	395.000	395.000
7	Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°			1	465.000	465.000
8	Cambio de juntas externas e internas			1	375.000	375.000
9	Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra).			1	240.000	240.000
10	Ensayos de aceite en Laboratorio a la recepción y de Rutina después del servicio. (Rigidez dielectrica, humedad, ph etc.) con presentacion de informe			1	385.000	385.000
11	Materiales menores y Mano de Obra Especializada			1	360.000	360.000
12	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio			1	455.000	455.000
13	Servicio de grua para todos los traslados			1	658.000	658.000

Se verifica la provisión de los servicios, conforme a la característica detallada más arriba, estando en conformidad la Lic. Laura Paredes en representación de la Procuraduría General de la República y el Sr. Elmar Sbardeloto en representación de la firma **TRAFOSUR S.A.,** por lo que se da por finalizado el presente acto.

TRAFOSUR
Elmar Sbardeloto

LIC. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República