MLF

Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 2

Fecha: 23/11/2022

Desde: 03/11/2022 **hasta** 23/11/2022

Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE Hº EN LA CALLE MÉXICO" con ID: 417863**

Avance de la Obra: 50%

		PRESUPUESTO				CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL	
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**CANTIDAD**	**P. TOTAL**	**CANTIDAD**	**P. TOTAL**
1	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.166.600**	**2.166.600**			-	-
1.1	Limpieza de Cuneta	Unidad Medida Global	1	2.166.600	2.166.600	**1**	**2.166.600**	-	-
2	**Cuneta de Hº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**170.333.400**	**170.333.400**			-	-
2.1	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	349	8.800	3.071.200	**349**	**3.071.200**	-	-
2.2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	520	8.800	4.576.000	**520**	**4.576.000**	-	-
2.3	Cuneta de Hº con junta de dilatacion c/ 3m , 349 m x 1,5 m x 0,1 m	Metros cúbicos	95	1.277.000	121.315.000	**60**	**76.620.000**	35	44.695.000
2.4	Losa de Hº Aº en 9 accesos 3 m x 2m x 0,2 cm	Metros cuadrados	10	2.360.000	23.600.000			10	23.600.000
2.5	Losa de Hº Aº 20 m x 1,5 x 0,2m	Metros cúbicos	6	2.450.000	14.700.000			6	14.700.000
2.6	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	349	8.800	3.071.200			349	3.071.200
	TOTAL GENERAL.				**172.500.000**		**86.433.800**		**86.066.200**

	FONDO DE REPARO.	AVANCE DEL 50%
1er. Certificado.	4.321.690	**86.433.800**
2do. Certificado	4.303.310	**86.066.200**
Total Certificado	**8.625.000**	**172.500.000**

SEGUNDO CERTIFICADO A PAGAR : **Gs. 81.762.890**

M. L. F.
Proyectos y Construciones
de María Liz Fleitas
Ruc: 4035710-4

Firma

Nombre: **MARIA LIZ FLEITAS**

En calidad de: PROPIETARIA