MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

SA: TAPEITA S.R.L.

TRUCCIÓN DE MURO DE GAVION EN ARROYO LAMBARE (PLAZA DIVINO NIÑO JESUS) - ENTRE JUAN DE SALAZAR E YBAPURU - ID 456071

					Avance Físico en Cantidad		En Montos			
RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
eza de escombros - muros	Metros Cuadrados	24,00	182.250	4.374.000		100%		4.374.000		100%
base de estructura - en tosca	Metros Cubicos	21,00	97.200	2.041.200		100%		2.041.200		100%
actacion manual	Metros Cuadrados	6,00	162.000	972.000		100%		972.000		100%
	Metros Cubicos	25,80	1.120.500	28.908.900		100%		28.908.900		100%
actación p/ respaldar el muro de	Metros Cubicos	30,00	94.500	2.835.000		100%		2.835.000		100%
dad c/ estructura metal con	Metro Lineal	4,40	670.500	2.950.200		100%		2.950.200		100%
	Metros Cuadrados	24,00	8.100	194.400		100%		194.400		100%
				42.275.700		100%		42.275.700		100%
				42.275.700		**100%**	**-**	**42.275.700**		**100%**

en Certificado Nº 01	**42.275.700**
Retencion del 5% del Total	2.113.785
Certificado Nº 01	**40.161.915**

Arq. Rodolfo Villalba
Director Interino de
Obras y Mantenimiento
Municipalidad de Lambaré

Gustavo M. Ortiz A.
Arquitecto
Reg. Prof. 1292

EMPRESA CONSTRUCTORA
RUC: 80010074-3

CARLOS DIEGO LACENTRE
Socio Gerente