414238

Ing. Ignacio Javier Edwards

Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

CERTIFICADO N°	2
FECHA	

OBRA:CONTRATO N° 13/2022 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8 DISTRIBUIDOS EN TRES SECTORES CON FONDOS ROYALTIES con ID: 414238

EMPRESA CONTRATISTA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS- RUC: 1539157-4

CONTRATANTE: Municipalidad de Itáugua.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 133.671.560.-.-

PERIODO DEL CERTIFICADO

DEL	31/10/2022	AL	25/11/2022

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO:

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS		MONTOS CERTIFICADOS	
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN CAYETANO	Unidad	1						
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	170	2.520	428.400	170		428.400	0
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	170	3.800	646.000	170		646.000	0
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	340	22.400	7.616.000	340		7.616.000	0
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	340	7.920	2.692.800	340		2.692.800	0
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	238	25.200	5.997.600	238		5.997.600	0
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.190	31.440	37.413.600	1.190		37.413.600	0
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.190	3.240	3.855.600	1.190		3.855.600	0
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	1.190	4.360	5.188.400	1.190		5.188.400	0
1.9		Cartel de obra	Unidad	1	836.400	836.400	1		836.400	0
1.10		Limpieza final	Metro lineal	170	2.480	421.600	170		421.600	0
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1						
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	2.520	252.000		100	0	252.000
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.800	380.000		100	0	380.000
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.400	4.480.000		200	0	4.480.000
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	7.920	1.584.000		200	0	1.584.000
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	100	25.200	2.520.000		100	0	2.520.000
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	500	31.440	15.720.000		500	0	15.720.000
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	500	3.232	1.616.000		500	0	1.616.000
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	500	4.360	2.180.000		500	0	2.180.000
2.9		Cartel de obra	Unidad	1	836.400	836.400		1	0	836.400
2.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.480	248.000		100	0	248.000

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL REP. LEGAL

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos
CERTIFICADO APROBADO

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. Nº 2542

3	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1						
3.1		Levantamiento planimetro	Metro lineal	100	2.520	252.000		100	0	252.000
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.840	384.000		100	0	384.000
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.400	4.480.000		200	0	4.480.000
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	7.920	1.584.000		200	0	1.584.000
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	25.200	3.528.000		140	0	3.528.000
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	31.440	22.008.000		700	0	22.008.000
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	3.232	2.262.400		700	0	2.262.400
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	4.360	3.052.000		700	0	3.052.000
3.9		Cartel de obra	Unidad	1	836.360	836.360		1	0	836.360
3.10		Limpieza final	Metro lineal	150	2.480	372.000		150	0	372.000
					Precio Total	133.671.560			65.096.400	68.575.160

MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	68.575.160
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	3.428.758
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	65.146.402

TOTAL DEL CERTIFICADO N° 02	65.146.402

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ingeniero J. Edwards
ING. CIVIL - REP. LEGAL

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos
CERTIFICADO APROBADO