PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 02 días del mes diciembre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al presente mes, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Diciembre	UNID.	Cant.	P. Unit.	Observ.
	SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
1.4	Reemplazar Filtro	unid.	1	169.596	EJECUTADO
2.4	*Mano de obra- Reemplazar Filtro*	unid.	1	42.399	
	SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
3.2	Cambiar el aceite	unid.	1	182.787	EJECUTADO
4.2	*Mano de obra - Cambiar el aceite*	unid.	1	45.697	
3.3	Reemplazar filtro	unid.	1	144.000	EJECUTADO
4.3	*Mano de obra - Reemplazar filtro*	unid.	1	36.000	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				
5.2	Limpiar el sistema de enfriamiento	unid.	1	35.944	EJECUTADO
6.2	*Mano de obra - Limpiar el sistema de enfriamiento*	unid.	1	8.986	
5.3	Cambio de la solución de líquido refrigerante	unid.	1	184.119	EJECUTADO
6.3	*Mano de obra - Cambio de la solución de líquido refrigerante*	unid.	1	46.030	
	SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE				
7.2	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	unid.	1	39.357	EJECUTADO
8.2	*Mano de obra - Verificar manguera de admisión de aire, conexiones*	unid.	1	9.839	
7.3	Cambio de filtro	unid.	1	201.630	EJECUTADO
8.3	*Mano de obra - Cambio de filtro*	unid.	1	50.407	
	MOTOR				
13.3	Limpiar el tubo respiradero del Carter	unid.	1	55.057	EJECUTADO
14.2	*Mano de obra - Limpiar el tubo respiradero del Carter*	unid.	1	8.521	
13.4	Ajustar caída de velocidad en motor	unid.	1	41.476	EJECUTADO
14.3	*Mano de obra - Ajustar caída de velocidad en motor*	unid.	1	13.764	
13.6	Verificar correa, Tensión y desgaste	unid.	1	41.476	EJECUTADO
14.5	*Mano de obra - Verificar correa, Tensión y desgaste*	unid.	1	10.369	

PODER JUDICIAL — SECCION DE OBRAS CIVILES — XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Sala de Control

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Administradora de Contrato

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR				
17.3	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga	unid.	1	36.705	EJECUTADO
18.3	*Mano de obra -Verificación de frecuencia de generador con y sin carga*	unid.	1	9.176	
25.5	Ajustes de piezas mecánicas externas	unid.	1	62.923	EJECUTADO
26.5	*Mano de obra - Ajustes de piezas mecánicas externas*	unid.	1	15.731	
25.6	Verificación de juntas externas	unid.	1	32.819	
26.6	*Mano de obra - Verificación de juntas externas*	unid.	1	8.205	EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
RICARDO SAUCEDO COLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Sala de Control

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Administradora de Contrato

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento