CERTIFICADO - I

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: CALLE JUAN PABLO SEGUNDO

LOTE: 1

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 16 dias mes de AGOSTO de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "SUR CONSTRUCCIONES" Representada por la Sra. Norma Beatriz Benitez Chamorro con CI.N° 2.235.024; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:1 corresponde al CONTRATO N° 10/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 07/2022 - ID N° 415.733

Pavimento tipo Empedrado: Barrio Virgen de Caacupé						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Replanteo y marcación	m2	2204	1.206	2.658.024		**2204,00**	2204,00	0	**2.658.024**	2.658.024	100,0%
2	Cartel de obra	un	1	1.128.534	1.128.534			0,00	0	**0**	0	0,0%
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	220,4	22.304	4.915.802		**220,40**	220,40	0	**4.915.802**	4.915.802	100,0%
4	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	220,4	30.618	6.748.207		**220,40**	220,40	0	**6.748.207**	6.748.207	100,0%
5	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1928,5	28.848	55.633.368			0,00	0	**0**	0	0,0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	55,7612	638.400	35.597.950		**44,97**	44,97	0	**28.708.745**	28.708.745	80,6%
7	Limpieza final	gl	1	895.059	895.059			0,00	0	**0**	0	0,0%
	Total :				**107.576.944**				-	43.030.778	43.030.778	40,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 43.030.778

RESUMEN		
Monto Total de Obra	**Gs**	**107.576.944**
Cetificación N°:1	**Gs**	**43.030.778**

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py

CERTIFICADO - 2

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO,"

UBICACION DE LA OBRA: CALLE JUAN PABLO SEGUNDO

LOTE: 1

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 23 dias mes de AGOSTO de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "SUR CONSTRUCCIONES" Representada por la Sra. Norma Beatriz Benitez Chamorro con CI.N° 2.235.024; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:2 corresponde al CONTRATO N° 10/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 07/2022 - ID N° 415.733

Pavimento tipo Empedrado: Barrio Virgen de Caacupé						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Replanteo y marcación	m2	2204	1.206	2.658.024	2204,00		2204,00	2.658.024	0	2.658.024	100,0%
2	Cartel de obra	un	1	1.128.534	1.128.534			0,00	0	0	0	0,0%
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	220,4	22.304	4.915.802	220,40		220,40	4.915.802	0	4.915.802	100,0%
4	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	220,4	30.618	6.748.207	220,40		220,40	6.748.207	0	6.748.207	100,0%
5	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1928,5	28.848	55.633.368		879,92	879,92	0	25.383.878	25.383.878	45,6%
6	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	55,7612	638.400	35.597.950	44,97	10,79	55,76	28.708.745	6.889.205	35.597.950	100,0%
7	Limpieza final	gl	1	895.059	895.059			0,00	0	0	0	0,0%
	Total:				107.576.944				43.030.778	32.273.083	75.303.861	70,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 32.273.083

RESUMEN		
Monto Total de Obra	Gs	107.576.944
Cetificación N°:1	Gs	43.030.778
Cetificación N°:2	Gs	32.273.083

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py

CERTIFICADO - 3 FINAL

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: CALLE JUAN PABLO SEGUNDO

LOTE: 1

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 08 dias mes de SEPTIEMBRE de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "SUR CONSTRUCCIONES" Representada por la Sra. Norma Beatriz Benitez Chamorro con CI.N° 2.235.024; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:3 corresponde al CONTRATO N° 10/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 07/2022 - ID N° 415.733

Pavimento tipo Empedrado: Barrio Virgen de Caacupé						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Replanteo y marcación	m2	2204	1.206	2.658.024	2204,00		2204,00	2.658.024	**0**	2.658.024	100,0%
2	Cartel de obra	un	1	1.128.534	1.128.534		**1,00**	1,00	0	**1.128.534**	1.128.534	100,0%
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	220,4	22.304	4.915.802	220,40		220,40	4.915.802	**0**	4.915.802	100,0%
4	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	220,4	30.618	6.748.207	220,40		220,40	6.748.207	**0**	6.748.207	100,0%
5	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1928,5	28.848	55.633.368	879,92	**1048,58**	1928,50	25.383.878	**30.249.490**	55.633.368	100,0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	55,7612	638.400	35.597.950	55,76		55,76	35.597.950	**0**	35.597.950	100,0%
7	Limpieza final	gl	1	895.059	895.059		**1,00**	1,00	0	**895.059**	895.059	100,0%
	Total :				**107.576.944**				75.303.861	32.273.083	107.576.944	100,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 32.273.083

RESUMEN		
Monto Total de Obra	Gs	107.576.944
Cetificación N°:1	Gs	43.030.778
Cetificación N°:2	Gs	32.273.083
Cetificación N°:3	Gs	21.515.389

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py