Facultad de Filosofía / Universidad Nacional de Asunción

NOMBRE DE LA EMPRESA: TP1 INGENIERIA S.R.L.

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 (ADENDA)

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025 - ID 435147

10/12/2025

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cantidad	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Cana de hormigon armado 80x80 Justificativo: Es necesario la realizacion de obra para un mejor drenaje y proteccion estrutural	Metros cúbicos	1	84.000.000	84.000.000	0%	61%		51.240.000	51.240.000	61%
2	Muro de contension de piedra 0,80x3(mt.) Justificativo: Para sostener y resistir la presion de la estructura para no colapsar hacia una sona mas baja	Metros cúbicos	1	91.300.000	91.300.000	0%	61%		55.693.000	55.693.000	61%
3	Escalera escalina de hormigon armado Justificativo: Permitir el acceso y la comunicación entre entre distintos niveles de manera segura y permanente	Metros cúbicos	1	72.000.000	72.000.000	0%	61%		43.920.000	43.920.000	61%
4	Rampa de hormigon armado Justificacion: Permitir el acceso seguro y comodo de personas con movilidad reducida	Metros cúbicos	1	15.000.000	15.000.000	0%	61%		9.150.000	9.150.000	61%
					262.300.000	0%	61%		160.003.000	160.003.000	61%

Total a Recibir en Certificado Nº 01 (adenda)	**160.003.000**
Retencion del 5% del Total	8.000.150
Total Neto del Certificado Nº 01 (adenda)	**152.002.850**

TP-1 INGENIERIA
RUC: 80128481-3
TP-1 S.R.L.

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995