De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py . M. R. Alonso. Paraguay.

# INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0803

## DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 03/10/2024

## DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Lavandería del Hospital de Clínica.

## DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipos de Lavandería del Hospital de Clínica según se detalla a continuación:

| Ítem | Descripción | Atributos | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG- Provisión de resistencia aletada de 80 cm con protector térmico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 24 | Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG- Provisión de contactor cwm50 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 25 | Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG - Provisión de kits de correas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 26 | Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG- Provisión de rulemanes de caja central y rectificación de ejes | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 27 | Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG - Provisión de controlador dijital de temperatura con sensor tipo j | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 28 | Mano de obra- Mantenimiento Correctivo Secadora industrial Castanho LL2 50KG | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 32 | Mantenimiento Correctivo Pelusera industrial con extractor- Confección de caja de pelusas con filtro y colector de agua | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 41 | Mantenimiento Preventivo de maquinas de coser industrial. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 10,00 |

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 443.556. Acorde a la orden de compra N°0098045.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 185 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 00994730040
e-mail: administración@jringenieria.com.py