GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SENTÍ EL PROGRESO
Sentí Paraguarí

CONTRATISTA:	LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA- ID N° 436320 " REVALORIZACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI "	FISCALIZACION:
MARBE CONSTRUCCIONES		ENG DE OBRAS MIRTHA INVERNIZZI
FECHA: 07/12/2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Reparación de revoque - Desmonte del revoque	Metros cuadrados	205	16.000	3.280.000	205,00	-	205,00	3.280.000	0	3.280.000
2	Revoque de pared - Reposición del revoque	Metros cuadrados	205	46.500	9.532.500	205,00	-	205,00	9.532.500	0	9.532.500
3	Revoque de pared - Tratamiento hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	90	129.600	11.664.000	90,00	-	90,00	11.664.000	0	11.664.000
4	Servicio de pintura - Remoción de pintura texturada	Metros cuadrados	60	16.500	990.000	60,00	-	60,00	990.000	0	990.000
5	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Reparación de ventanas de madera	Unidad	6	488.000	2.928.000	6,00	-	6,00	2.928.000	0	2.928.000
6	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Reparación de puertas de madera	Unidad	8	699.000	5.592.000	8,00	-	8,00	5.592.000	0	5.592.000
7	Colocación de pisos - contrapisos - Desmonte del piso y alfombra existente	Metros cuadrados	112	14.500	1.624.000	112,00	-	112,00	1.624.000	0	1.624.000
8	Reparación de zócalo - Desmonte del zócalo existente	Metro lineal	60	10.000	600.000	60,00	-	60,00	600.000	0	600.000
9	Colocación de pisos - contrapisos - Desmonte del contrapiso	Metros cuadrados	112	16.900	1.892.800	112,00	-	112,00	1.892.800	0	1.892.800
10	Mampostería - Desmonte de mampostería	Metros cuadrados	5	25.000	125.000	5,00	-	5,00	125.000	0	125.000
11	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Desmonte del cielo raso existente	Metros cuadrados	69	25.000	1.725.000	69,00	69	138,00	-	1.725.000	1.725.000
12	Restauración o reparación de azulejos - Desmonte de azulejos de los Sanitarios	Metros cuadrados	30	17.000	510.000	30,00	-	30,00	510.000	0	510.000
13	Instalaciones sanitarias - Desmonte de los sanitarios existentes	Unidad	2	400.000	800.000	2,00	-	2,00	800.000	0	800.000
14	Reparación de techo	Metros cuadrados	50	175.000	8.750.000	0,00	50	50,00	-	8.750.000	8.750.000

Mirtha E. Invernizzi A
Encargada de Obras
Gobernación de Paraguarí

MARBE
CONSTRUCCIONES

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SENTÍ EL PROGRESO
Sentí Paraguarí

15	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	50	130.000	6.500.000	50,00	-	50,00	6.500.000	0	6.500.000
16	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	5	125.000	625.000	5,00	-	5,00	625.000	0	625.000
17	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Cielo raso de Yeso con diseño	Metros cuadrados	112	160.000	17.920.000	0,00	112	112,00	-	17.920.000	17.920.000
18	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	112	58.000	6.496.000	112,00	-	112,00	6.496.000	0	6.496.000
19	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta para piso	Metros cuadrados	112	39.000	4.368.000	112,00	-	112,00	4.368.000	0	4.368.000
20	Colocación de pisos - contrapisos - Piso cerámico	Metros cuadrados	112	130.000	14.560.000	112,00	-	112,00	14.560.000	0	14.560.000
21	Instalación o colocación de zócalo	Metro lineal	60	38.000	2.280.000	60,00	-	60,00	2.280.000	0	2.280.000
22	Servicio de pintura cielo razo	Metros cuadrados	112	45.000	5.040.000	112,00	-	112,00	5.040.000	0	5.040.000
23	Servicio de pintura de exteriores - Pintura con enduido exterior	Metros cuadrados	300	47.000	14.100.000	0,00	300	300,00	-	14.100.000	14.100.000
24	Servicio de pintura de interiores - Pintura con enduido interior	Metros cuadrados	190	45.000	8.550.000	0,00	190	190,00	-	8.550.000	8.550.000
25	Servicio de pintura - Pintura de techo con insectisida	Metros cuadrados	146	40.000	5.824.000	0,00	146	145,60	-	5.824.000	5.824.000
26	Servicio de pintura - Pintura de las puertas	Unidad	8	510.000	4.080.000	0,00	8	8,00	-	4.080.000	4.080.000
27	Servicio de pintura de aberturas - Pintura de las ventanas	Unidad	6	450.000	2.700.000	0,00	6	6,00	-	2.700.000	2.700.000
28	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	1,00	-	1,00	10.000.000	0	10.000.000
29	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos y placas	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	1,00	-	1,00	13.000.000	0	13.000.000
30	Instalaciones sanitarias - Instalación hidráulica	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	1,00	-	1,00	5.000.000	0	5.000.000
31	Instalaciones sanitarias - Desague cloacal	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	1,00	-	1,00	5.500.000	0	5.500.000
32	Instalaciones sanitarias - Instalación sanitaria incluye: inodoro cisterna alta, lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	1,00	-	1,00	4.000.000	0	4.000.000
33	Instalaciones sanitarias - Instalación sanitaria incluye: inodoro cisterna baja, mesada de marmol con bacha y griferia, espejo y accesorios	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	1,00	-	1,00	5.500.000	0	5.500.000
34	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Desmonte de los aires acondicionados	Unidad	2	400.000	800.000	2,00	-	2,00	800.000	0	800.000

Mirtha E. Invernizzi A.
Encargada de Obras
Gobernación de Paraguarí

Gloria M. Torres

MARBE
CONSTRUCCIONES

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SENTÍ EL PROGRESO
Sentí Paraguarí

35	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Prolongación de la cañeria embutida conexión y colocación de los aire acondicionado del despacho de la gobernadora	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	2,00	-	2,00	2.600.000	0	2.600.000
36	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	112	14.500	1.624.000	0,00	112	112,00	-	1.624.000	1.624.000
MONTO TOTAL					**191.080.300**	**1.537**	**0**	**0**	**125.807.300**	**65.273.000**	**191.080.300**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: nov-23

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA- ID N° 436320" REVALORIZACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI "	191.080.300	100,00%	125.807.300	65.273.000	191.080.300
TOTAL CON IVA		**191.080.300**	**100,00%**	**125.807.300**	**65.273.000**	**191.080.300**
VALOR CERTIFICADOS		-	*0*	125.807.300	65.273.000	191.080.300
ANTICIPO RECIBIO		-	*0*	0	0	-
FONDO DE REPARO: 5%		9.554.015	*0*	6.290.365	3.263.650	9.554.015
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02						62.009.350

Contratista

MARBE CALIDAD Y COMPROMISO
CONSTRUCCIONES

Encargada de obras

Mirtha E. Invernizzi A.
Encargada de Obras
Gobernación de Paraguarí