CERTIFICADO - 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN BIAS DEL DISTRITO DE LA PAZ

UBICACION DE LA OBRA: CALLE JUAN PABLO SEGUNDO HASTA CALLE ALEMANIA

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 13 días mes de septiembre de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9. del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:1 corresponde al CONTRATO N° 11/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 04/2022 - ID N° 416.321

Pavimento tipo Empedrado:						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EN GUARANIES			PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Trabajos Preliminares											
1.1	Replanteo y marcación	m2	1056	1.380	1.457.280		**1056,00**	1056,00	0	**1.457.280**	1.457.280	100,0%
1.2	Cartel de obra	un	1	1.313.146	1.313.146			0,00	0	**0**	0	0,0%
2	Movimiento de suelo											
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	105,6	25.956	2.740.954		**105,60**	105,60	0	**2.740.954**	2.740.954	100,0%
2.2	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	105,6	35.610	3.760.416		**105,60**	105,60	0	**3.760.416**	3.760.416	100,0%
3	PAVIMENTO											
3.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	924	33.175	30.653.700		**486,69**	486,69	0	**16.145.921**	16.145.921	52,7%
3.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	26,72	737.226	19.698.679			0,00	0	**0**	0	0,0%
3.3	Limpieza final	gl	1	637.254	637.254			0,00	0	**0**	0	0,0%
	Total :				**60.261.428**				-	24.104.571	24.104.571	40,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 24.104.571

RESUMEN		
Monto Total de Obra	**Gs**	**60.261.428**
Cetificación N°:1	**Gs**	**24.104.571**

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

CONSTRUCCIONES
Pablo Duarte López
RUC: 5883794 - 9
Cel.: (0982) 400 289
San José Maciá - Paraguay