Municipalidad Nacional de Asuncion
Direccion de Obras Municipales
Ing. Antoliano Benitez

Intendente Municipal: Oscar Rodriguez
Direccion General de Obras
Ing. Mirtha Acha

Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986

Contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES

Sargento Cespedes casi Sacramento
Tel: (021) 290225

Certificado Mensual N°: 3 (tres)

Correspondiente al mes de: Abril

PLANILLA DE CERTIFICACION N°3

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.	Unidad Medida Global	1								
1.1	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	90,00	36.884	3.319.560	15,24	8,22	23,46	562.112	865.298	303.186
1.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	301,00	397.066	119.516.866	195,65	105,35	301,00	77.685.963	119.516.866	41.830.903
1.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	44.788	1.343.640	19,50	10,50	30,00	873.366	1.343.640	470.274
1.4	Gaviones	Metros cúbicos	410,00	534.853	219.289.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	30,00	33.987	1.019.610	19,50	10,50	30,00	662.747	1.019.611	356.864
2	ARROYO MOROTI	Unidad Medida Global	1								
2.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	48,75	26,25	75,00	1.798.095	2.766.300	968.205
2.2	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	48,75	26,25	75,00	1.798.095	2.766.300	968.205
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	500,00	397.066	198.533.000	139,62	75,64	215,26	55.438.355	85.472.427	30.034.072
2.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	50,00	44.788	2.239.400	32,50	17,50	50,00	1.455.610	2.239.400	783.790
2.5	Retiro de material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	50,00	33.987	1.699.350	32,50	17,50	50,00	1.104.578	1.699.351	594.773

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Es copia fiel del original
Claudia Rocio Facciolo Giménez
Escribana Pública
Reg. N° 1111
Mcal. López N° 107
Mariano Roque Alonso, Central - Paraguay
Tel.: (0982) 147 780
facciolo@hotmail.com

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0000092

3	ARROYO FERREIRA	Unidad Medida Global	1								
3.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.2	Excavación de suelo orgánico	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	2.100,00	397.066	833.838.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	210,00	44.788	9.405.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.5	Gaviones	Metros cúbicos	1.000,00	534.853	534.853.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.6	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	35,00	1.767.291	61.855.185	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	210,00	33.987	7.137.270	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	RUBROS VARIOS	Unidad Medida Global	1								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	3,00	2.258.470	6.775.410	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL CONTRATO				2.029.595.621				141.378.921	217.689.193	76.310.272

RETENCION POR ANTICIPO	-15.262.054
NETO A COBRAR CERTIFICADO	61.048.218

Son Guaranies: **Sesenta y un millones cuarenta y ocho mil doscientos diez y ocho.**

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Contratista

Fiscalizacion
Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Es copia fiel del original que tuve a la vista
Claudia Rocio Fernandez
Escribana Publica
Reg. N° 1
Matrícula Nacional N° 720
Asunción Paraguay

CONTRATISTA : PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez	N° 3 MES Abril AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido	AVANCE DE OBRA
Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario) 150	Ejecutado en el mes Gs 76.310.272 Avance Acumulado 11%

		Monto en Gs
A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	217.689.193
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	141.378.921
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	76.310.272
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	
		GUARANIES (IVA incluido)
B	DETALLE DE LA FACTURA	76.310.272
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	-15.262.054
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	3.815.514
B.3	Retencion caucional (5%)	61.048.218
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	

Son Guaranies: *Sesenta y un millones cuarenta y ocho mil doscientos diez y ocho.*

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal
Ing. Luis Boveda
Contratista

Es copia fiel del original. Conste.-
Claudia Rocío Faccioli Giménez
Escribana Pública
Mcal. López N° 107
Mariano Roque Alonso, Central - Paraguay
Tel.: (0982) 147 780
faccioli@hotmail.com

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0040094

CONTRATISTA PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez	N° 3 MES Abril AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario) 150	AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 76.310.272 Avance Acumulado 11%

		Monto en Gs
	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	
	Certificado 1	10.860.996
	Certificado 2	17.414.788
	Certificado 3	15.262.054
	Certificado 4	
	Monto de devoluciones al presente Certificado	43.537.838
	Monto del anticipo	405.919.124
	Monto pendiente de devolucion	362.381.286

Es copia fiel del original [illegible]
Claudia Rocio Faccioli Jiménez
Escribana Pública
Reg. [illegible]
Mcal. López N° 107
Mariano Roque Alonso, Central, Paraguay
Tel. [illegible]
[illegible]

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal
Ing. Luis Boveda
Contratista

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0000095

2(Dos)

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asuncion, 20 de Junio de 2022

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Es copia fiel del original. Conste.
Claudia Rocio [illegible]
Escribana Publica
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 3 de la obra "PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 61.048.155**

SESENTA Y UN MILLONES, CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado de Obra
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986
CONTRATISTA	**PUNTAL CONSTRUCCIONES**
MONTO SOLICITADO	61.048.155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
No. FACTURA	001-001-00003203

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota

Sin otro particular, le saludo atentamente

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal