MLF

Proyectos y Construcciones

Municipalidad de Gra. Bernardino Caballero

CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado N°: 2

Fecha: 13/6/2023

Desde: 09/06/2023 **hasta** 13/06/2023

Obra: "Construcción de cuneta de H° en calle Villarrica intersección a la calle Garibaldi" con ID: 430904

Avance de la Obra: 100%

		PRESUPUESTO				CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
1	Trabajos Preliminares - Limpieza de cuneta	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000	1	3.100.000	-	-
2	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	60	15.000	900.000	60	900.000	-	-
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	72	16.000	1.152.000	72	1.152.000	-	-
4	Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3m , 60m x 1,2m x 0,1m	Metros cúbicos	20	1.496.000	29.920.000	11	16.456.000	9	13.464.000
5	Losa de H° A° en 2 accesos vehiculares 3m x 2m x 0,2 m	Metros cúbicos	2,4	2.720.000	6.528.000	0	0	2	6.528.000
6	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	60	15.000	900.000	0	0	60	900.000
	TOTAL GENERAL.				42.500.000		21.608.000		20.892.000

	FONDO DE REPARO.	AVANCE DEL 100%
1er. Certificado.	1.080.400	21.608.000
2do. Certificado.	1.044.600	20.892.000
	2.125.000	42.500.000

SEGUNDO CERTIFICADO A PAGAR :	Gs.	19.847.400

M.L.F
Proyectos y Construcc
de María Liz Fle
RUC:40

Firma
Nombre: MARIA LIZ FLEITAS
En calidad de: PROPIETARIA

Arq. Kateline Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFICADO APROBADO