MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle acceso al Bº Santa Maria Mburika con ID: 389491

Contrato N° 30/2021

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/10/2021
FECHA DE INICIO	20/8/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS DE LLUVIA	23
PLAZO PRORROGADO	143
DIAS TRANSCURRIDOS	61
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**237.745.306**	**237.745.306**							74%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	3.507	766	2.686.362	2455	0	2455	1.880.530	-	1.880.530	70%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3.507	28.396	99.584.772	1277	1243	2520	36.261.692	35.296.228	71.557.920	72%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	978	98.326	96.162.828	881	0	881	86.625.206	-	86.625.206	90%
1.4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	26	268.327	6.976.502	0	10	10	-	2.683.270	2.683.270	38%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	15	46.722	700.830	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	3507	2.778	9.742.446	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	3	2.124.994	6.374.982	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de caños de hormigón de D=1 m.	Metro lineal	25	529.115	13.227.875	0	25	25	-	13.227.875	13.227.875	100%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.800	580.800	0	0	0	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	3.507	487	1.707.909	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**237.745.306**							

Total certificado	124.767.428	51.207.373	175.974.801
Fondo de reparo 5%:	6.238.371	2.560.369	8.798.740
Neto a cobrar Gs.:	118.529.057	48.647.004	167.176.061

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO.

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingeniería S.R.L.

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá