GFEN CONSTRUCCIONES

# PRIMERA CERTIFICACION

**OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA**

**CONTRATO Nº 153/2023 - ID Nº 431254**

**FECHA: 08/08/2023**

| | DESCRIPCION DE OBRA | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Porcentajes | | | Cantidades Certificadas | | | Monto Certificado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Anterior | % Presente | % Acumul. | Anterior | Presente | Acumulado | Presente | Anterior | Acumulado |
| 1 | Adecuación y Movimiento de Suelo | M3 | 3.742 | 20.820 | 77.908.440 | 0% | 40% | 40% | 0 | 1.496,80 | 1.497 | 31.163.376 | 0 | 31.163.376 |
| 2 | Movilización y Traslado de Maquinarias | Gl | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1,00 | 1 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
| 3 | Perfilado de Camino (Ancho promedio 8 mts) | Ml | 5.600 | 13.425 | 75.180.000 | 0% | 40% | 40% | 0 | 2.240,00 | 2.240 | 30.072.000 | 0 | 30.072.000 |
| 4 | Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos) | M3 | 2.900 | 71.200 | 206.480.000 | 0% | 30% | 30% | 0 | 870,00 | 870 | 61.944.000 | 0 | 61.944.000 |
| 5 | Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro | Ml | 70 | 669.900 | 46.893.000 | 0% | 40% | 40% | 0 | 28,00 | 28,0 | 18.757.200 | 0 | 18.757.200 |
| 6 | Cartelería de señalizaciones | Un | 60 | 721.000 | 43.260.000 | 0% | 35% | 35% | 0 | 21,00 | 21 | 15.141.000 | 0 | 15.141.000 |
| | **TOTAL** | | | | **452.521.440** | | | | | | | **159.877.576** | **0** | **159.877.576** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICACION** | **159.877.576** |
| **FONDO DE REPARO (5%)** | **7.993.879** |
| **TOTAL A COBRAR** | **151.883.697** |

**SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

**Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya**
**Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza**

**Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.**
**Contratista**
**RUC 3182269-0**

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0

**A** : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

**DE** : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

**Asunto:** Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 153/2023 - ID Nº 431254**. Adjudicado a la Firma **GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC: 3182269-0.**

**Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.**

| RUBROS | AVANCES % |
|---|---|
| **Rubro Nº 1:** Adecuación y Movimiento de Suelo | 40% |
| **Rubro Nº 2:** Movilización y Traslado de Maquinarias | 100% |
| **Rubro Nº 3:** Perfilado de Camino (Ancho promedio 8 mts) | 40% |
| **Rubro Nº 4:** Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos) | 30% |
| **Rubro Nº 5:** Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro | 40% |
| **Rubro Nº 6:** Cartelería de señalizaciones | 35% |

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 08 día del mes de agosto del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
**Municipalidad de Nueva Esperanza**

Autorizado el pago del monto establecido.
08/08/23