Caacupé, 24 de mayo de 2022

SEÑORA

C.P STELLA BOLAÑOS

ADMINISTRADORA

XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

PRESENTE

Arq. Virginia Celeste Duarte Galeano, Administradora de Contrato designada por Resolución N° 578/21 por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, informa con respecto al Contrato N°025/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO", adjudicada a la empresa contratista INTECH SRL.—

- El mantenimiento preventivo del Grupo generador solicitado en fecha 04/03/22; según Orden de Servicio N°03, fue realizado el día 11/05/2022. Y ...
- El mantenimiento correctivo del Transformador solicitado en fecha 04/03/22 según Orden de Servicio N°04, fue realizado el día 21/05/2022.

Por lo que cuentan con multas debido al retraso en la ejecución.

DATOS PARA CALCULO DE MULTA

- Las Ordenes de Servicio N°3 y 4 fueron remitida por correo en fecha 04/03/22.
- Se autorizaron los siguientes agendamientos en fecha 12 y 19 de marzo; No se dio cumplimiento. La empresa remite informe de fecha 12/05/2022, argumentando que el retraso se debió al cierre de ruta durante los meses de marzo y abril.
- Atendiendo a que el cierre de ruta fue un problema a nivel nacional, esta Administración de Contrato cree que el retraso se encuentra debidamente justificado, por lo que se consideró la extensión del plazo hasta el 25/04/22 (fecha del último día de cierre de ruta).-

Por lo tanto, el cálculo para conocer los días de retraso en la ejecución, se realiza atendiendo al PBC en cuanto a *"...EL PORCENTAJE DE MULTAS: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,10 %"*

Para la Orden de servicio N°3 sería de Gs. 16.462, según el siguiente análisis:

FECHA DEL ULTIMO AGENDAMIENTO	19/03/2022			MONTO DE LA FACTURA DE LA ORDEN DE SERVICIO N°3	1.097.457
ULTIMO INFORME DE CIERRE DE RUTA DE LA CAMINERA	25/04/2022			% DE LA MULTA SEGÚN PBC	0,10%
FECHA DE EJECUCIÓN EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO N°03	11/05/2022			MONTO POR DÍA	1.097
CALCULO DE DÍAS DE RETRASO	5	abril		DÍAS DE ATRASO	15
	10	mayo		MONTO DE LA MULTA EN Gs.	16.462
	15	días			

Para la Orden de servicio N°4 sería de Gs. 702.500, según el siguiente análisis:

FECHA DEL ULTIMO AGENDAMIENTO	19/03/2022			MONTO DE LA FACTURA DE LA ORDEN DE SERVICIO N°4	28.100.000
ULTIMO INFORME DE CIERRE DE RUTA DE LA CAMINERA	25/04/2022			% DE LA MULTA SEGÚN PBC	0,10%
FECHA DE EJECUCIÓN EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO N°04	21/05/2022			MONTO POR DÍA	28.100
CALCULO DE DÍAS DE RETRASO	5	abril		DÍAS DE ATRASO	25
	20	mayo		MONTO DE LA MULTA EN Gs.	702.500
	25	días			

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

En cuanto al cumplimiento en la ejecución de los trabajos se han ajustado a las especificaciones técnicas, según ACTAS DE CONFORMIDAD de fecha 11/05/22 Y 21/05/2022. Por lo que la empresa proveedora del servicio ha solicitado el pago correspondiente, presentado los documentos requeridos según el PBC:

	DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PBC	OBSERVACIÓN
1	*"Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación";*	Presenta: Orden de Servicio N°03 – presentada el 11/05/2022 Orden de Servicio N°04 – presentada el 21/05/2022
2	*"La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas";*	*Presenta, Facturas de Crédito,* *con fecha 18/05/2022:* *N° 001-001-0004305; 001-001-0004306; 001-001-0004307; 001-001-0004308* *Y, con fecha 23/05/2022: N° 001-001-0004322;*
3	*"REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios"*	Presenta, vencimiento 18/10/2023
4	*"Certificado de Cumplimiento Tributario";*	Presenta, vencimiento 16/06/2022
5	*"Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social";*	Presenta, vencimiento 14/06/2022
6	*"Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)"*	Presenta, del periodo de Mayo 2022

Por lo tanto; el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR (Orden de servicio N°3) Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR (Orden de servicio N°4), fueron ejecutados correctamente y los documentos presentados según lo establecido en el PBC. Se expide el presente documento de conformidad para para dar inicio al trámite de pago. Salvo mejor parecer de la superioridad.

Es mi informe.-

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginio Duarte Guiñano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Cordillera

Recibido
C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial
26/05/2022.